



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

1470



BUENOS AIRES, 28 OCT 2014

VISTO el Expediente N° S01:0185084/2014 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 12 de agosto de 2014 se celebró el Convenio Único de Colaboración y Transferencia entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES, con el objeto de financiar la terminación de CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES (483) viviendas en las Localidades de MONTE CASEROS, SANTO TOMÉ, GUA VIRAVÍ, PUEBLO LIBERTADOR y otras, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

MINISTRO CIUDAD PROY. 301
10645
D.G.D. y M.E.

Que dicho Convenio Único de Colaboración y Transferencia contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.


Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los

COMO ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

1470




compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Único de Colaboración y Transferencia y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en el mismo y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la



Handwritten signatures and initials, including a large 'M' and 'A'.

COMO ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

1470



Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.


Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Único de Colaboración y Transferencia celebrado el 12 de agosto de 2014 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES, con el objeto de financiar la terminación de CUATROCIENTAS OCHENTA Y TRES (483) viviendas en las Localidades de MONTE CASEROS, SANTO TOMÉ, GUAVIRAVÍ, PUEBLO LIBERTADOR y otras, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Único de Colaboración y Transferencia citado en el artículo 1° de la presente resolución, al INSTITUTO DE VIVIENDA de la Provincia de CORRIENTES por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS



Handwritten signature

Handwritten signature

COMO ORIGINAL



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas



QUINCE (\$ 139.345.515). Dicha transferencia deberá realizarse conforme lo establecido en el Convenio Único mencionado.

ARTÍCULO 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° **1470**

ING. JOSE FRANCISCO LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
10045
D.S.D.S.M.E.

[Handwritten mark]


[Large handwritten signature]

[Handwritten initials and signature]

COMO ORIGINAL

1470

ANEXO



CONVENIO ÚNICO DE COLABORACIÓN Y TRANSFERENCIA PARA LA TERMINACIÓN de OBRAS

12 AGO 2014

En la Ciudad autónoma de Buenos Aires; a los Días del mes de de 2014, entre la **SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA** dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, en adelante "LA SUBSECRETARÍA", representada en este acto por el Señor Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Arquitecto Germán NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda N° 255 Piso 8 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, y el **INSTITUTO DE VIVIENDA DE CORRIENTES**, en adelante "EL INSTITUTO", representado en este acto por el señor Interventor Contador Bernardo Eugenio RODRÍGUEZ, con domicilio legal en la calle San Juan N° 460 (Av. Italia) de la Ciudad de CORRIENTES, en conjunto "LAS PARTES"; acuerdan celebrar el presente Convenio Único de Colaboración y Transferencia.-----

CLÁUSULA PRIMERA: El presente Convenio Único de Colaboración y Transferencia tiene por objeto la asistencia financiera por parte de "LA SUBSECRETARÍA" a "EL INSTITUTO", para la terminación de la Construcción de 483 Viv", ubicada en distintas localidades de la Provincia de CORRIENTES, en adelante "LA OBRA".-----

CLÁUSULA SEGUNDA: "LA SUBSECRETARÍA", ad referéndum del Señor SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, se compromete a realizar las gestiones necesarias a fin de financiar la terminación de "LA OBRA", hasta un monto máximo de PESOS **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS QUINCE CON 00 CENTAVOS** (\$ **139.345.515,00**), el que será desembolsado de conformidad con las pautas fijadas en el presente convenio y la disponibilidad presupuestaria.-----

CLÁUSULA TERCERA: "EL INSTITUTO" se compromete, en su carácter de comitente, a que "LA OBRA" se ejecute respetando la documentación y


S.S.D.U.y.V. N° 1102 14
ACU

13045
D.G.D.y.M.E.

COMO ORIGINAL

14 70

ANEXO



especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas del proyecto objeto del presente Convenio que, con carácter de Declaración Jurada fue presentado ante la "LA SUBSECRETARÍA".-----

CLÁUSULA CUARTA: A requerimiento de "EL INSTITUTO", "LA SUBSECRETARÍA" de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, reconocerá eventuales redeterminaciones de precios hasta el monto que resultare de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, de acuerdo al prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precios, se considerará como mes base, el de **Junio/14**-----

CLÁUSULA QUINTA: "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la "SUBSECRETARÍA". A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

CLÁUSULA SEXTA: El plazo de ejecución de "LA OBRA" se fija en los Planes de Trabajos que, como ANEXO I, forman parte integrante del presente Convenio.-----

CLÁUSULA SÉPTIMA: A fin de garantizar la eficiente ejecución de "LA OBRA", "LA SUBSECRETARÍA" efectuará los desembolsos a "EL INSTITUTO" por anticipado, de acuerdo al Cronograma de Desembolsos que como Anexo II forma parte integrante del presente Convenio. Para el primer mes de obra y subsiguientes, los desembolsos se efectivizarán en la Cuenta de "EL INSTITUTO" (CUIT N° 30-63235151-4) del BANCO NACION ARGENTINA N° 221.000452- 4 de la Sucursal 221 la que deberá estar debidamente habilitada y registrada en el MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

CLÁUSULA OCTAVA: "EL INSTITUTO" deberá presentar en forma mensual los certificados de avance de obra, incluso en los casos en que no se registren avances.

En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá del siguiente desembolso anticipado, la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente

S.S.D.U.y.V.
ACU N° 1102

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN FEDERAL
1005
PGD.VME.

COMO ORIGINAL

ANEXO

1470



rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de "LA OBRA". A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial, acreditando la terminación de "LA OBRA" en tiempo y forma, y que la misma se encuentra en condiciones de ser entregada en forma inmediata a los adjudicatarios.-----

CLÁUSULA NOVENA: "EL INSTITUTO" en su calidad de comitente, se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de "LA OBRA". A tal fin, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----

S.S.D.U.V. 14
Nº 1102
ACU


MINISTERIO
CIUDADANO
10045
D.G.D.V.M.F

CLÁUSULA DÉCIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio, en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones Nº 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y Nº 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del

COMO ORIGINAL

ANEXO

1470



presente Convenio. A tal efecto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula DÉCIMA del presente Convenio, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN Nº 2510/46".-----

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: La "SUBSECRETARÍA" no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: Todas las modificaciones que se pretendan hacer a "LA OBRA", aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidas a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: "LA SUBSECRETARÍA" podrá realizar las auditorias técnicas y financieras que considere necesarias, para verificar el fiel


S.S.D.U.y.V. 14
ACU. Nº 1102

CUENTAS PROY. 201
1245
D. 2014

COMO ORIGINAL

ANEXO

1470



cumplimiento del presente Convenio. Por su parte "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación que le sea solicitada, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de "LA OBRA".-----

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a "LA OBRA" y el acceso a la documentación aportada por las empresas constructoras en relación con estos temas.-----

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: Para los efectos legales y/o controversias que pudieren suscitarse, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.-----

Previa lectura, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

S.S.D.U.y.V.
Nº 1102
ACU

IMPRESO
COMPROBADO
10045

Sr BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
INTERVENTOR
Instituto de Viviendas de Corrientes

COMO ORIGINAL

TERMINACION DE : EJECUCION CIEN (100) VIV. - TERCERA ETAPA -MONTE CASEROS-CORRIENTES como parcial de la obra CONSTR. 250 VIV., OB. COMPLEMENTARIAS, OB. DE INFRA. PROV. DE TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LAS OB. Y PROJ DE URBANIZACION - Gr.A - MONTE CASEROS - CORRIENTES- PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


ACU. N° 110014

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO:
 LOCALIDAD: MONTE CASEROS
 LICITACION PÚBLICA N°: 18/05
 DENOMINACION OBRA: EJECUCION CIEN (100) VIV. - TERCERA ETAPA -MONTE CASEROS-CORRIENTES como parcial de la obra CONSTR. 250 VIV., OB. COMPLEMENTARIAS, OB. DE INFRA. PROV. DE TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LAS OB. Y PROJ DE URBANIZACION - Gr.A - MONTE CASEROS - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 100 VIVIENDAS
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLE): CALLES PROYECTADAS SIN
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 15 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

MONTOS	
Aporte NACIÓN	\$ 30.248.100,000
Aparta PROVINCIA/MUNICIPIO	\$ 1.916.779,59
TOTAL PROYECTO	\$ 32.164.879,59

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUM ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	
TRABAJOS PRELIMINARES	1,95%	217.452,76	1,15%	0,35%	0,46%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	
MOVIMIENTO DE SUELO	0,55%	215.967,92			0,06%	0,90%	1,11%	1,80%	1,30%	1,30%	1,30%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	
ESTRUCTURA RESISTENTE	8,12%	2.972.304,28			0,57%	0,57%	1,85%	2,83%	2,83%	2,83%	2,83%	1,89%	1,89%	1,32%	0,40%	0,32%	0,43%	0,43%	
MAMPONERÍA	18,87%	6.907.310,02			0,07%	0,07%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	0,15%	
CAPA AISLANTE	0,73%	267.214,55																	
REVOCO	8,04%	2.943.020,49																	
PUERTA	6,31%	2.109.758,82																	
PISOS	4,27%	1.563.022,08																	
LOZONES	0,11%	40.265,21																	
ZOCALOS	1,94%	710.131,81																	
CONTRAPISOS	1,81%	662.545,68																	
CELDORNAS	3,53%	1.298.468,00																	
INVESTIMENTOS	0,77%	281.658,44																	
PINTURAS	6,17%	2.259.512,00																	
CARPINTERIA	5,06%	1.852.198,46																	
INSTALACION SANITARIA	11,00%	4.248.148,97																	
INSTALACION ELECTRICA	5,02%	1.827.552,57																	
INSTALACION DE GAS	0,61%	223.289,87																	
VIDRIOS	0,27%	98.832,79																	
VARIOS	0,68%	248.912,18																	
PERGOLA	3,45%	1.262.863,27																	
RED DISTRIBUIDORA DE AGUA	1,27%	464.886,10																	
RED DE DESAGÜES PLUVIALES	0,72%	263.554,07																	
RED DE DESAGÜES CLOACALES	2,28%	827.268,95																	
RED DE ENERGIA ELECTRICA	1,91%	699.190,39																	
DOCUMENTACION CONFORME OBRA	3,91%	1.431.245,04																	
TOTAL PROYECTO	100%	36.604.732,50																	
% por MES	0,00%		1,15%	0,35%	0,52%	1,76%	4,22%	6,79%	8,35%	6,44%	9,68%	9,10%	8,33%	6,23%	6,22%	6,75%	6,47%	7,44%	
% ACUMULADO	0,00%		1,15%	1,50%	2,02%	3,78%	8,00%	14,78%	23,14%	31,57%	41,25%	50,35%	58,68%	67,11%	73,33%	79,08%	85,55%	92,99%	
\$ por MES	\$ 0,00		4.139.652,91	113.980,76	168.977,82	573.452,46	1.372.417,00	2.208.053,09	2.717.224,80	2.745.940,34	3.149.587,61	3.026.231,96	2.709.821,96	2.677.543,19	2.670.765,06	2.644,71	2.754.856,05	2.422.469,52	2.422.469,52
\$ ACUMULADO	\$ 0,00		4.139.652,91	4.553.739,69	4.722.817,51	5.296.069,97	6.668.485,97	8.876.540,06	11.593.764,86	14.339.705,00	17.489.292,61	20.515.524,57	23.225.346,53	25.902.889,72	28.573.654,92	31.427.069,84	34.181.925,89	36.604.732,50	36.604.732,50

ANEXO



ORIGINAL

Bernardo Susenio Rodriguez
 INTERVENOR
 Instituto de Viviendas de Corrientes

S.S.D.U.y.V. No 1102 14
 ACU

TERMINACION DE : CONSTRUCCION DE CIEN (100) VIVIENDAS, GRUPO A - TERCERA ETAPA - SANTO TOME - CORRIENTES", como parcial de la obra CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS CINCUENTA VIVIENDAS (250), OBRAS COMPLEMENTARIAS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTO DE URBANIZACION - GRUPO A - SANTO TOME - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA. CORRIENTES
 MUNICIPIO. SANTO TOME
 LOCALIDAD. SANTO TOME
 LICITACION PUBLICA N°. 22/05
 DENOMINACION OBRA. CONSTRUCCION DE CIEN (100) VIVIENDAS, GRUPO A - TERCERA ETAPA - SANTO TOME - CORRIENTES", como parcial de la obra CONSTRUCCION DE DOSCIENTAS CINCUENTA VIVIENDAS (250), OBRAS COMPLEMENTARIAS, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTO DE URBANIZACION - GRUPO A - SANTO TOME - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 100 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLES PROYECTADAS SIN
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 18 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

MONTOS
 Aporte NACIÓN \$ 30 263 400,00
 Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO \$ 1 375 254,43
 TOTAL PROYECTO \$ 31 638 654,43

Rubros - Vivienda + Infra Propi	% incidencia	Monto total Rubro	ACUM ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18
TRABAJOS PRELIMINARES	0,08%	24.512,48	0,08%	0,1%																	
MOVIMIENTO DE SUELO	0,92%	332.249,01	0,92%	0,18%	0,1%																
ESTRUCTURA RESISTENTE	9,14%	3.361.821,11	0,26%	0,26%	1,65%																
MAMPUESTERIA	11,55%	4.172.032,58																			
PARA ANCLADORA	0,77%	278.182,17																			
REVOLUC	5,13%	2.069.860,06																			
CONCRETO	8,12%	3.254.266,42																			
CEMENTO	1,12%	392.834,46																			
COQUE	0,22%	78.874,91																			
LOCOS	0,92%	332.249,01																			
CONTAPISO	2,78%	1.024.271,87																			
CIELOSASOS	4,04%	1.456.448,28																			
REVESTIMIENTO	0,68%	245.845,71																			
PINTURAS	8,17%	2.931.528,03																			
CARPINTERIA	6,43%	2.322.834,77																			
INSTALACION SANITARIA	0,27%	98.721,58																			
INSTALACION ELECTRICA	3,81%	1.364.110,97																			
INSTALACION DE GAS	0,33%	119.312,26																			
VIDRIOS	0,20%	73.374,87																			
PERGOLA	1,06%	374.124,28																			
OBRAS COMPLEMENTARIAS	1,06%	374.124,28																			
INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE	1,06%	374.124,28																			
INFRAESTRUCTURA DESAGÜES DOMICIALES	2,48%	865.838,74																			
INFRAESTRUCTURA ENERGIA ELECTRICA	3,11%	1.065.985,33																			
INFRAESTRUCTURA PLUVIA	1,10%	397.374,53																			
PLANO CONFORME A LA U.V.	8,49%	2.944.509,74																			
TOTAL PROYECTO	100%	36 124 957,49																			
% por MES			1,11%	1,02%	3,85%	5,74%	7,03%	8,38%	7,09%	8,88%	8,55%	8,88%	9,54%	7,37%	7,48%	6,45%	7,80%	3,77%	4,15%	1,65%	
% ACUMULADO			1,11%	2,12%	6,80%	12,54%	19,57%	27,95%	34,85%	41,41%	41,41%	50,38%	59,92%	67,29%	74,97%	81,42%	88,42%	92,19%	96,30%	98,16%	
3.º por MES			5,00	325.043,71	325.643,56	1.171.269,09	1.835.849,17	2.246.546,27	2.650.841,90	2.229.930,92	2.097.043,83	2.872.605,80	3.051.871,80	2.356.026,15	2.457.919,13	2.063.272,55	2.209.154,47	1.206.244,80	1.316.843,13	585.029,35	585.029,35
5.º ACUMULADO			5.000	4.811.346,77	5.137.030,33	6.308.338,42	8.143.888,50	10.392.516,99	13.643.158,77	15.282.089,30	17.378.133,12	20.251.738,92	23.303.310,72	25.658.736,87	28.117.656,00	30.189.928,55	32.420.063,02	33.626.327,82	34.842.374,04	35.537.359,36	35.537.359,36

1470

ANEXO



BERNARDO EUSEBIO RODRIGUEZ
 INVENTOR
 Obra de Viviendas de Corrientes

CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS COMPLEMENTARIAS, PROVISIÓN DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN - GUAVIRAVI - SAN MARTIN - CORRIENTES- PLAN DE TRABAJO ANEXO I

S.P.D.U.V. 1102 14


PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO: GUAVIRAVI
 LOCALIDAD: GUAVIRAVI
 LICITACION PRIVADA N°: 11/13
 DENOMINACION OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE DIEZ (10) VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PROVISIÓN DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS Y PROYECTO DE URBANIZACIÓN - GUAVIRAVI - SAN MARTIN - CORRIENTES.
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10 VIVIENDAS
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): AMADEO PANARIO - HIPOLITO IRIGOYEN - STO. CABRAL Y TOMAS BATALLA
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 4 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

	MONTOS
Aporte NACIÓN	\$ 2 105 892,00
Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO	\$ 2 105 892,00

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monio Total Rubro	ACUMULADO ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
TRABAJOS PRELIMINARES	0,45%	16 889,92	0,45%										
MOVIMIENTO DE SUELO	2,31%	79 529,64	2,31%										
ESTRUCTURA RESISTENTE	10,04%	345 863,36	10,04%										
MAMPONERÍA	11,78%	404 278,11	9,25%	1,78%	0,61%								
CAPA AISLADORA	0,30%	17 214,21	0,30%										
REVOQUE	10,88%	373 892,60	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	1,88%						
CUBIERTA	2,10%	248 807,48	1,76%	0,35%	1,27%	1,41%	0,33%						
FISOS	2,25%	171 188,02		0,83%	0,31%	0,25%							
CORRIDOR	0,62%	21 345,42		0,83%	0,31%	0,25%							
ZOCALOS	4,30%	47 855,50		0,83%	0,31%	0,25%							
CONTEAPISOS	2,21%	109 212,22	2,89%	0,51%	2,04%	2,85%							
CIELOSASOS	5,10%	175 584,92		0,44%	0,13%	0,13%	0,03%						
REVESTIMIENTO	0,44%	15 148,30		0,04%	0,13%	0,13%	0,03%						
PINTURAS	7,03%	242 031,78		0,70%	0,70%	3,57%	7,81%						
CARPINTERIA	6,48%	223 086,14		0,38%	0,54%	1,28%	3,85%						
INSTALACION SANITARIA	12,00%	418 239,15	0,67%	2,31%	1,53%	3,86%	3,12%						
INSTALACION ELECTRICA	5,31%	182 814,86	2,48%	0,71%	0,86%	1,96%	0,62%						
INSTALACION DE GAS	0,61%	27 242,73		0,12%	0,12%	0,40%	0,28%						
VIDRIOS	0,44%	15 148,30		0,09%	0,09%	0,09%	0,35%						
PERGOLAS	0,75%	25 863,72		2,59%	1,18%	0,03%	0,72%						
OBRAS COMPLEMENTARIAS	5,40%	202 439,08		0,98%	0,88%	1,28%	0,95%						
DOCUMENTACION CONFORME A OBRA	0,92%	31 674,14	0,78%										
TERRENO	2,85%	100 000,00					2,90%						
TOTAL PROYECTO	100,00%	3 442 841,60											
% por MES			31,18%	15,05%	14,40%	20,52%	16,84%						
% ACUMULADO			31,18%	46,24%	60,64%	81,16%	98,00%						
\$ por MES		\$ 0,00	1 336 949,60	460 774,80	440 909,40	678 003,80	976 504,00						
\$ ACUMULADO		\$ 0,00	1 336 949,60	1 797 724,40	2 238 633,80	2 916 637,60	3 442 841,60						

ANEXO

1470



[Signature]
 Sr. BERNARDO EDUARDO RODRIGUEZ
 DIRECTOR
 Instituto de Viviendas de Corrientes

COMO ORIGINAL

TERMINACION DE CONSTRUCCION DE QUINCE (15) VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LA OBRAS DE PROYECTO DE URBANIZACION - PUEBLO LIBERTADOR - Dpto. ESQUINA - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

ACU N° 102 14


PROVINCIA: CORRIENTES	MONTOS
MUNICIPIO: PUEBLO LIBERTADOR	\$ 4 314 600,00
LOCALIDAD: PUEBLO LIBERTADOR	\$ 0,00
LICITACION PUBLICA N°: 12/13	TOTAL PROYECTO
DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION DE QUINCE (15) VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LA OBRAS DE URBANIZACION - PUEBLO LIBERTADOR - Dpto. ESQUINA - CORRIENTES	\$ 4 314 600,00

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 15 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): PROYECTADAS SIN
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 9 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
TRABAJOS PRELIMINARES	1,06%	59.100,36	0,95%	0,08%								
MOVIMIENTO DE SUELO	0,83%	46.276,70	0,35%	0,46%								
ESTRUCTURA RESISTENTE	9,28%	461.551,87	2,21%	2,46%	3,51%	3,94%	3,90%	3,90%	3,12%			
MAMPUESTA	19,66%	1.097.817,07	1,91%	1,91%	2,91%	3,94%	3,90%	3,90%	3,12%			
CAPA AISLADORA	0,75%	41.815,23	0,33%	0,33%								
HEVOCUE	21,20%	1.182.007,20										
CUBIERTA	6,01%	315.047,86	0,73%	0,68%	0,21%	0,94%	0,21%	0,20%	0,20%			
PISOS	2,29%	127.679,09	0,54%	0,29%								
GORRON	1,85%	108.722,36	0,44%	0,44%								
ZOCALOS	0,71%	39.596,09	0,22%	0,44%								
CONTRAPISOS	2,20%	122.661,12	0,64%	0,44%								
CIELOSASOS	3,64%	202.948,41										
REVESTIMIENTO	1,05%	58.542,81										
PINTURAS	6,64%	370.215,58										
CARPINTERIA	4,97%	277.102,63										
INSTALACION SANITARIA	9,90%	551.975,06	0,25%	0,29%	0,26%	0,80%	0,74%	0,74%	0,78%	1,31%	1,64%	2,00%
INSTALACION ELECTRICA	2,75%	163.208,41										
INSTALACION DE GAS	0,75%	41.815,23										
VIDRIOS	0,42%	23.417,12										
OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,08%	115.970,52										
PLANOS CONFORME A OBRA	1,04%	57.786,81										
TERRENO	1,79%	100.000,00										
TOTAL PROYECTO	100,000000%	5.575.505,67										
% por MES	0,00%	0,00%	6,00%	6,99%	7,80%	11,08%	13,81%	14,98%	14,39%	9,65%	9,91%	5,39%
% ACUMULADO	0,00%	0,00%	6,00%	12,99%	20,79%	31,87%	45,68%	60,66%	75,05%	84,70%	94,61%	100,00%
\$ por MES	\$ 0,00	1.260.905,67	320.841,00	358.020,00	508.572,00	633.979,00	687.582,00	687.582,00	442.935,00	454.865,00	247.401,00	
\$ ACUMULADO	\$ 0,00	1.260.905,67	1.581.746,67	1.939.766,67	2.448.338,67	3.082.217,67	3.769.799,67	4.430.300,67	4.873.235,67	5.328.100,67	5.575.505,67	

ANEXO

1470



Gr. BERNARDO ROBERTO RODRIGUEZ
 INTERVENTOR
 Instituto de Viviendas de Corrientes

COMO ORIGINAL

S.S.D.U.y.v.

TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS Y PROYECTO DE URBANIZACION -GRUPO 1- MBURUCUYA- CORRIENTES- PLAN DE TRABAJOS- ANEXO I

1102 14


PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO:
 LOCALIDAD: MBURUCUYA
 LICITACION PUBLICA N°: 2013
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS Y PROYECTO DE URBANIZACION -GRUPO 1- MBURUCUYA - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): PROYECTADAS SIN Y MITRE
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 7 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

	MONTO
Aporte NACION	\$ 2.605.590,00
Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO	\$ 2.605.590,00

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
TRABAJOS PRELIMINARES	0,31%	18.484,25	0,31%										
MOVIMIENTO DE SUELO	0,82%	29.719,77	0,82%										
ESTRUCTURA RESISTENTE	8,58%	310.310,27	5,84%	0,85%	0,85%	0,61%	3,96%						
MAMPUESTERA	20,07%	727.409,49	4,38%	5,35%	3,18%	3,18%	3,96%						
CAPA AISLADORA	0,98%	35.318,75	0,28%										
REVOCQUE	6,85%	248.269,81				2,70%	3,06%	1,09%					
CUBIERTA	9,22%	334.166,19		0,94%	3,85%	3,56%	1,16%						
PISO	2,88%	108.005,89				0,98%	0,72%	0,89%	0,78%				
GORDON	0,82%	33.344,13				0,48%	0,48%						
ZOCALO	0,31%	11.285,52				0,10%	0,10%	0,11%					
CONTRAPIES	2,68%	97.132,91	1,22%	0,43%	0,40%	0,27%	0,27%	0,09%					
CEJILORASOS	3,01%	106.093,30								1,37%			
REVESTIMIENTO	0,88%	31.894,39					0,35%	0,53%					
PINTURAS	7,14%	258.779,46						1,20%	2,55%	3,39%			
CARPINTERIA	7,97%	288.861,66				2,48%	2,28%	2,00%					
INSTALACION SANITARIA	14,03%	508.498,01	1,00%	2,78%	1,53%	1,53%	2,30%	3,47%	1,36%				
INSTALACION ELECTRICA	5,24%	188.916,58				1,04%	1,04%	1,09%	0,88%	0,15%			
INSTALACION DE GAS	0,72%	26.093,41				0,18%	0,54%						
VIVIDOS	0,46%	16.672,07											
OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,14%	113.804,97						1,74%					
PLANOS CONFORME A OBRA	0,73%	28.490,24							0,36%	0,37%			
TERRENO	2,76%	100.000,00								0,08%			
TOTAL PROYECTO	100,0000%	3.624.352,14											
% por MES			14,85%	10,35%	11,76%	17,05%	16,33%	12,21%	8,80%	8,67%			
% ACUMULADO			14,85%	25,20%	36,96%	53,99%	70,32%	82,53%	91,33%	100,00%			
\$ por MES			1.018.772,14	316.710,00	358.856,00	521.118,00	499.698,00	373.626,00	269.280,00	265.302,00			
\$ ACUMULADO			1.018.772,14	1.335.482,14	1.695.338,14	2.216.456,14	2.716.154,14	3.089.780,14	3.359.060,14	3.624.352,14			


ANEXO

1470



[Signature]
 C.T. BARRALDO ESCOBERO RODRIGUEZ
 INGENIERO EN OBRAS
 Municipio de Viviendas de Corrientes...

COMO ORIGINAL



TERMINACION DE : CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS
 Y PROYECTO DE URBANIZACION -GRUPO 2 - MBURUCUYA -CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

S.S.D.U.V

7102 14

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO: MBURUCUYA
 LOCALIDAD: MBURUCUYA
 LICITACION PUBLICA N° : 21/13
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS, PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS Y PROYECTO DE URBANIZACION -GRUPO 2 - MBURUCUYA - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): PROYECTADAS SIN Y MITRE
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 7 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

	MONTOS
Aporte NACION	\$ 2.299.590,00
Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO	\$ 2.299.590,00

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
TRABAJOS PNEUMATICOS	0,30%	17.354,70	0,30%										
MOVIMIENTO DE SUELO	0,81%	46.454,92	0,81%										
ESTRUCTURA RESISTENTE	8,37%	274.023,12	5,95%	0,84%	0,84%	0,74%	2,82%						
MAESTRERIA	19,90%	686.015,16	9,62%	1,88%	1,88%	3,50%	2,82%						
CAPA AISLANTE	0,97%	24.013,52	0,97%										
REVOCQUE	6,80%	238.929,92	2,65%			2,65%	3,06%	1,00%					
CUBIERTA	9,15%	371.434,06	3,98%	0,64%	0,64%	2,30%	2,30%	1,99%					
PISO	2,35%	103.631,72	0,38%			0,38%	0,73%	0,89%	0,75%				
CORDON	0,81%	31.967,76	0,46%			0,46%	0,40%						
ZOCALO	0,31%	19.899,12	0,10%			0,10%	0,10%	0,11%					
CONTRAPISOS	2,66%	93.442,22	0,28%	0,27%	0,27%	0,05%							
CIELORRASOS	2,99%	165.026,92					0,30%						
REVESTIMIENTO	0,87%	30.962,58							1,64%	1,35%			
PINTURAS	7,08%	246.716,19							2,55%	3,33%			
CARPINTERIA	7,90%	277.522,30						1,02%					
INSTAGACION SANITARIA	13,91%	488.658,02	4,89%	1,33%	1,33%	1,53%	2,20%	1,53%	0,87%				
INSTALACION ELECTRICA	5,20%	187.672,91				1,04%	1,04%	1,00%	0,88%	0,10%			
INSTALACION DE GAS	0,71%	24.941,86				0,18%	0,23%						
VIDRIOS	0,46%	16.139,53						1,73%	0,14%	0,32%			
OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,20%	130.097,61							1,06%	0,86%			
PLANOS CONFORME A OBRA	1,00%	26.129,41							0,36%	0,64%			
TERRENO	2,65%	100.000,00								2,85%			
TOTAL PROYECTO	100,00%	3.512.940,51											
% por MES			24,85%	5,11%	6,29%	17,35%	16,75%	12,06%	8,05%	9,45%			
% ACUMULADO			24,85%	29,96%	36,25%	53,60%	70,35%	82,41%	90,46%	100,00%			
\$ por MES			1.213.350,51	156.488,40	192.568,86	512.114,11	512.404,65	369.184,41	247.540,23	289.289,34			
\$ ACUMULADO			1.213.350,51	1.369.838,91	1.562.407,77	2.074.521,88	2.606.926,53	2.976.110,94	3.223.651,17	3.512.940,51			

COMO ORIGINAL

[Signature]
 Sr. BERNARDO FERNANDO RODRIGUEZ
 DIRECTOR
 Instituto de Viviendas de Corrientes

S.S.D.U.y.v.

TERMINACION DE CONSTRUCCION DE QUINCE (15) VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LA OBRAS Y PROYECTO DE URBANIZACION EN LA LOCALIDAD DE BERON DE ASTRADA - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO 1

1102 14


PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO: _____
 LOCALIDAD: BERON DE ASTRADA
 LICITACION PUBLICA N°: 04/13
 DENOMINACION OBRAS: CONSTRUCCION DE QUINCE (15) VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -
 PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LA OBRAS Y PROYECTO DE URBANIZACION EN LA LOCALIDAD DE BERON DE ASTRADA - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 15 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): PROYECTADAS SIN
 PLAZO DE OBRA. (REFINANCIACION): 7 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

MONTOS	
Aporte NACIÓN	\$ 3.896.451,00
Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO	\$ 3.896.451,00

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABRIL/14	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10							
TRABAJOS PRELIMINARES	7,77%	423.932,72	6,61%	0,12%	0,30%															
MOVIMIENTO DE SUELO	1,25%	66.508,14	0,98%	0,71%	0,27%															
FORMIGON ARMADO	9,51%	316.833,17	4,61%	0,45%	2,62%															
MAESTRERIA	14,16%	726.610,64	10,81%	7,08%	4,23%	1,95%														
ASBLACIONES	1,30%	70.921,77	0,10%	0,67%	0,30%															
CONTRAPISOS	2,50%	139.951,02	0,19%	0,79%	0,37%															
TEJADO	0,85%	446.516,54	1,42%	1,42%	3,46%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,44%										
CUBIERTA	6,75%	379.482,38	1,35%	1,42%	3,46%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,44%										
CHERRASOS	4,00%	210.451,59	0,80%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	0,80%										
PISOS Y ZOCALOS	2,81%	132.311,75	0,37%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,74%	0,37%										
REVESTIMIENTO	1,24%	61.657,39	0,18%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,18%										
CARPINTERIA	7,14%	386.379,10	1,05%	1,05%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	2,10%	1,05%										
INSTALACION SANITARIA	9,58%	523.268,20	1,35%	1,35%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	1,35%										
INSTALACION ELECTRICA	4,18%	261.368,38	0,63%	0,63%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	1,26%	0,63%										
INSTALACION DE GAS	1,20%	62.475,48	0,18%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,18%										
PINTURAS	7,62%	432.138,16	1,14%	1,14%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	2,28%	1,14%										
VIDRIOS	1,51%	87.437,85	0,23%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,23%										
OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,86%	210.812,73	0,58%	0,58%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	1,16%	0,58%										
DOCEMENTACION CONFORME A OBRA	1,00%	54.562,90	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%										
TERRENO	2,75%	150.000,00	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%										
TOTAL PROYECTO	100,00%	5.456.289,86																		
% por MES		0,00%	15,11%	10,31%	10,87%	10,78%	10,78%	16,25%	14,36%	12,21%										
% ACUMULADO		0,00%	15,11%	25,18%	35,48%	46,35%	57,14%	73,42%	87,79%	100,00%										
\$ por MES		\$ 0,00	1.559.838,66	462.011,04	473.224,41	499.024,60	494.705,61	747.628,36	659.247,93	560.608,83										
\$ ACUMULADO		\$ 0,00	1.559.838,66	2.021.849,90	2.495.074,31	2.994.099,11	3.488.804,72	4.235.433,10	4.895.681,03	5.456.289,86										

ANEXO

1470



[Signature]
 Sr. FERNANDO EUGENIO RODRIGUEZ
 INVENTOR
 Instituto de Viviendas de Corrientes

COMO ORIGINAL

S.S.D.U.V. 1102 14

TERMINACION DE CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS - OBRAS COMPLEMENTARIAS. PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS Y PROYECTO DE URBANIZACION - GRUPO 1 - LOCALIDAD YATAITI CALLE - DPTO. LAVALLE - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO:
 LOCALIDAD: YATAITI CALLE
 LICITACION PRIVADA N°: 1313
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS - OBRAS COMPLEMENTARIAS. PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS Y PROYECTO DE URBANIZACION - GRUPO 1 - LOCALIDAD YATAITI CALLE - DPTO. LAVALLE - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLES PROYECTADAS SIN
 PLAZO DE OBRA (REFINANCIACION): 5 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

	MONTOS
Aporte NACION	\$ 2 480 130,00
Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO	\$ 2 480 130,00

Rubros - Vivienda + Intra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABR/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
TRABAJOS PRELIMINARES	2,55%	92.027,33	2,55%										
MOVIMIENTO DE SUELO	0,92%	34.002,30	0,92%										
ESTRUCTURA RESISTENTE	6,87%	317.480,92	6,83%	2,44%	4,14%	3,24%							
MAESTRERIA	21,17%	757.728,22	7,54%	8,23%	0,14%								
CAPA AISLADORA	0,78%	29.918,20	0,67%	0,12%	0,04%								
REVOQUE	11,42%	410.986,90	3,16%	2,10%	5,38%	0,92%							
CONTAPISOS	2,94%	102.220,13	0,67%	0,95%	0,68%								
CORDON	0,93%	27.548,31						0,62%					
CUBIERTA	7,86%	284.909,79			2,38%	2,33%	3,19%						
PISOS	2,78%	98.503,37			0,28%	0,83%	1,67%						
ZOCALOS	0,60%	21.475,54				0,48%	0,14%						
CELORRASOS	3,31%	123.631,60					1,28%	1,75%					
REVESTIMIENTO	1,36%	48.677,88					0,95%	0,68%					
CARPINTERIA	6,26%	236.362,41			3,85%	2,81%	1,57%						
INSTALACION SANITARIA	4,19%	171.446,37		0,93%	0,50%	1,38%	0,14%	1,23%					
INSTALACION ELECTRICA	2,72%	99.981,25				0,84%	0,28%	1,87%					
INSTALACION DE GAS	0,55%	21.117,61				0,17%	0,17%	0,25%					
PINTURAS	11,02%	384.434,62				1,10%	2,28%	7,72%					
VIGORIOS	1,41%	50.328,75						1,41%					
OBRAS COMPLEMENTARIAS	1,11%	61.205,28			0,96%			0,95%					
DOCUMENTACION CONFORME A OBRA	1,08%	35.792,95						1,08%					
TERRENO	2,75%	106.000,00						2,75%					
TOTAL PROYECTO	100,000000%	3 579 256,11											
% por MES		0,00%	18,95%	13,23%	14,78%	20,85%	13,31%	19,68%					
% ACUMULADO		0,00%	18,95%	32,18%	46,96%	67,81%	80,32%	100,00%					
\$ por MES		\$ 0,00	1 059 126,11	404 878,00	452 266,00	613 530,00	407 286,00	602 205,00					
\$ ACUMULADO		\$ 0,00	1 059 126,11	1 503 964,11	1 956 232,11	2 569 762,11	2 977 048,11	3 579 256,11					

ANEXO

1470



CA. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
 INVENTOR
 Instituto de Viviendas de Corrientes

COMO ORIGINAL

S.S.D.U.y.v. 1102 14

TERMINACION DE: CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS - OBRAS COMPLEMENTARIAS, PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS Y PROYECTO DE URBANIZACION - GRUPO 2 - LOCALIDAD YATAITI CALLE - DPTO. LAVALLE - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO: YATAITI CALLE
 LOCALIDAD: YATAITI CALLE
 LICITACION PRIVADA N°: 14/13
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS - OBRAS COMPLEMENTARIAS, PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS Y PROYECTO DE URBANIZACION - GRUPO 2 - LOCALIDAD YATAITI CALLE - DPTO. LAVALLE - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLES PROYECTADAS SIN
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 5 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

MONTOS	
Aporte NACIÓN	\$ 2.516.850,00
Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO	\$ 2.516.850,00

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
TRABAJOS PRELIMINARES	2,59%	53.024,01	2,59%										
MOVIMIENTO DE SUELO	0,93%	34.120,78	0,93%										
ESTRUCTURA RESISTENTE	8,67%	318.260,31	9,97%	1,33%	0,97%								
MAMPUESTERIA	21,17%	760.354,56	9,35%	8,47%	4,23%	2,12%							
CAPA AISLADORA	0,70%	28.014,95	0,48%	0,23%	0,06%								
REVOCQUE	11,48%	412.322,63	1,14%	1,14%	1,13%	4,38%	4,83%						
CONTRAPISOS	2,94%	105.294,83	0,46%	0,61%	0,86%	1,05%							
LORDON	0,53%	22.827,46						0,53%					
CUBIERTA	7,98%	285.896,19			3,06%	4,00%	0,96%						
PISOS	2,78%	99.848,17			0,28%	0,83%	1,87%						
ZOCALOS	0,60%	21.548,96				0,48%	0,17%						
CIELORRASOS	3,51%	126.087,29					1,76%	1,76%					
REVESTIMIENTO	1,36%	48.648,59					0,68%	0,68%					
CARPINTERIA	8,38%	287.389,51			1,66%	3,81%	2,82%						
INSTALACION SANITARIA	4,78%	172.640,55		0,98%	1,20%								
INSTALACION ELECTRICA	2,73%	111.997,80											
INSTALACION DE GAS	0,55%	21.192,80											
PINTURAS	11,02%	385.801,01			1,10%	0,17%	0,17%	0,25%					
UBRIBOS	1,42%	50.849,75					2,20%	7,71%					
OBRAS COMPLEMENTARIAS	1,71%	61.417,40		0,45%	0,60%			0,65%					
DOCUMENTACION CONFORME A OBRA	1,00%	35.916,61						1,00%					
TERRENO	2,18%	100.000,00						2,18%					
TOTAL PROYECTO	100,00%	3.591.660,74											
% por MES			17,75%	13,20%	14,98%	18,94%	15,20%	19,92%					
% ACUMULADO			17,75%	30,95%	45,94%	64,88%	80,08%	100,00%					
\$ por MES			1.074.810,74	404.033,83	458.464,50	579.716,39	465.220,98	509.414,30					
\$ ACUMULADO			1.074.810,74	1.478.844,57	1.937.309,07	2.517.025,46	2.982.246,44	3.591.660,74					

ANEXO

1470



Dr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
 INTERVENOR
 Instituto de Viviendas de Corrientes

COMO ORIGINAL

TERMINACION DE: CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS - PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS, Y PROYECTO DE URBANIZACION - SAN MIGUEL - CORRIENTES. - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO:
 LOCALIDAD: SAN MIGUEL
 LICITACION PRIVADA N°: 23/13
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS - PROVISION DEL TERRENO DONDE SE EJECUTARAN LAS OBRAS, Y PROYECTO DE URBANIZACION - SAN MIGUEL - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 15 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLES PROYECTADAS SIN
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 7 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS


MONITOS
 Aporte NACION 4 132 377 00
 Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO 0,00
 TOTAL PROYECTO 4 132 377 00

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABR/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
TRABAJOS PRELIMINARES	0,44%	24 236,54	0,44%										
MOVIMIENTO DE SUELO	1,15%	63 245,51	1,63%	9,10%									
ESTRUCTURA RESISTENTE	9,83%	541 495,40	3,24%	7,86%	3,73%								
MAMPONERIA	23,13%	1 274 071,00	3,39%	7,24%	6,01%	4,86%	1,51%						
CAPA AISLADORA	0,47%	25 889,03	0,15%	0,28%	0,04%								
REVOQUE	6,16%	340 113,26	0,95%	0,95%	0,95%	1,55%	2,26%	1,92%	0,42%				
CUBIERTA	6,26%	344 819,97	1,00%	1,00%	1,00%	1,85%	1,85%	0,62%	0,62%				
PISOS	5,27%	280 357,65	1,11%	1,11%	1,11%	2,53%	2,11%	2,53%	2,53%				
CORDON	0,45%	24 187,27	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%				
ZOCOSLOS	0,37%	20 380,73	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%				
CONTORNOS	1,89%	101 558,14	0,18%	0,18%	0,18%	0,47%	0,18%	0,28%	0,28%				
CELDORRASOS	2,88%	164 147,50	1,89%	1,89%	1,89%	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%				
REVESTIMIENTO	1,06%	55 083,05	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%				
PINTURAS	3,37%	265 085,99	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%				
CARPINTERIA	6,51%	358 580,07	1,32%	1,32%	1,32%	3,09%	1,32%	0,98%	1,32%				
INSTALACION SANITARIA	8,43%	464 350,13	0,47%	0,47%	0,47%	2,48%	1,64%	0,91%	0,91%	1,64%			
INSTALACION ELECTRICA	4,25%	234 102,97	0,47%	0,47%	1,28%	1,28%	1,28%	0,43%	0,43%	0,40%			
INSTALACION DE GAS	0,62%	34 151,49	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%				
MURDOS	1,32%	72 535,50	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%				
OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,03%	497 399,96	1,29%	2,44%	2,44%	2,44%	0,60%	0,57%	0,57%	1,44%			
DOCUMENTACION CONFORME A OBRA	2,34%	126 884,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,34%			
TERRENO	2,72%	150 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,72%			
TOTAL PROYECTO	100,000000%	5 508 305,22	9,97%	13,23%	19,88%	18,43%	12,95%	10,46%	10,13%	10,95%	10,95%	10,00%	100,00%
% por MES		\$ 0,00											
% ACUMULADO		\$ 0,00											
\$ por MES		\$ 0,00		607 257,00	637 092,00	846 028,80	584 313,20	480 114,00	464 821,92	502 750,08			
\$ ACUMULADO		\$ 0,00		1 983 185,22	2 920 277,22	3 486 306,02	4 060 619,22	4 540 733,22	5 005 555,14	5 508 305,22			

1470


ANEXO



COMO ORIGINAL

[Signature]
 G. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
 SUPERVISOR
 Instituto de Viviendas de Corrientes

1470



TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS - COLONIA LIEBIG - ITUZAINGO - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO: S.S.D.U.V.V.
 LOCALIDAD: COLONIA LIEBIG'S
 LICITACION PRIVADA N°: 2213
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS - COLONIA LIEBIG - ITUZAINGO - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): PROYECTADAS Y RUTA PROVINCIAL N° 71
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 9 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

MONITOS
 Aporte NACIÓN \$ 3 021 750,00
 Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO \$ 0,00
 TOTAL PROYECTO \$ 3 021 750,00

Rubros - Vivienda + infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
TRABAJOS PRELIMINARES	1,07%	39.927,92	1,07%												
MOVIMIENTO DE SUELO	0,83%	30.995,42	0,18%				0,83%								
ESTRUCTURA RESISTENTE	9,23%	344.684,02						1,65%	2,72%	2,72%	3,96%	5,94%	3,96%		
MAMPONERIA	19,81%	719.762,28						0,38%	0,38%	4,22%	6,39%	6,39%	4,22%		
CAPA AISLADORA	0,76%	28.381,33													
REVIGOLE	21,00%	784.221,48						0,23%	0,23%	0,69%	0,69%	0,99%	0,99%		
CUBIERTA	6,04%	223.557,84													
PIEDOS	2,31%	86.264,36													
CORODIN	1,85%	72.829,57													
ZOCALOS	0,71%	26.514,16													
CONTRAPESOS	2,22%	82.903,42						0,44%	0,44%	1,11%					
CHIFLOSASOS	3,78%	141.159,57													
REVESTIMIENTO	1,96%	39.544,51													
PINTURAS	8,67%	249.003,68													
CARPINTERIA	5,18%	193.441,30													
INSTALACION SANITARIA	10,30%	386.082,80													
INSTALACION ELECTRICA	2,81%	104.936,30													
INSTALACION DE GAS	0,77%	28.754,79													
VIDRIOS	0,43%	16.027,87													
OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,09%	78.048,71													
DOCUMENTACION CONFORME A OBRA	0,97%	34.356,37													
TOTAL PROYECTO	100%	3.734.388,07													
% PR. MES	0,00%		1,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,65%	2,65%	7,02%	15,92%	17,57%	20,60%	21,43%	9,35%	3,37%
% ACUMULADO	0,00%		1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,90%	4,75%	11,77%	27,69%	45,26%	65,85%	87,28%	96,63%	100,00%
\$ PR. MES	\$ 0,00		712.638,07	0,00	0,00	0,00	19.890,00	87.336,99	214.715,61	487.055,61	637.603,75	630.268,20	655.608,06	286.067,16	103.204,62
% ACUMULADO	\$ 0,00		712.638,07	712.638,07	712.638,07	712.638,07	712.528,07	819.865,06	1.034.580,67	1.521.636,28	2.059.240,03	2.689.508,23	3.345.116,29	3.631.183,45	3.734.388,07

C. BERNARDO EUGENIO RODRIGUI
 INGENIERO
 Instituto de Viviendas de Corrientes

COMO ORIGINAL

TERMINACION DE CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS-MOCORETA-Dpto. MONTE CASEROS - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO: MOCORETA
 LOCALIDAD: MOCORETA
 LICITACION PRIVADA N°: 27/13
 DENOMINACION OBRA: CONSTR 20 VIV. Y OBRAS COMPLEMENTARIAS-MOCORETA- Dpto. MONTE CASEROS-CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 20 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): 25 DE MAYO - RIVADAVIA Y CALLES PROYECTADAS
 EMPRESA / CUIT: A. Z. S.A.
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 9 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS


MONITOS

Aporte NACION	\$ 6 045 336,00
Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO	\$ 6 045 336,00

Rubros - Vivienda + Infra Propra	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO O ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
TRABAJOS PRELIMINARES	0,30%	22.574,82	0,30%										
MOVIMIENTO DE SUELO	1,00%	79.764,30	0,13%	0,14%	0,19%								
ESTRUCTURA RESISTENTE	9,92%	739.791,81	0,19%			1,91%	2,39%	2,38%	1,42%	1,52%			
MAMPUESTERIA	20,31%	1.532.830,10				2,87%	3,83%	3,76%	4,81%	3,10%			
ASILACIONES	1,15%	89.548,81				0,45%	0,20%	0,20%	0,20%				
REVOCOQUES	7,83%	582.202,97				0,78%	1,57%	1,57%	1,90%	1,17%	0,78%		
CUBIERTAS	6,54%	542.600,05				1,71%	1,71%	2,42%	2,58%	1,71%	1,71%		
PERSONOS	3,93%	289.265,28				0,39%	0,39%	0,39%	0,77%	0,77%	1,15%	0,39%	
CORDON	0,55%	41.367,16				0,06%	0,17%	0,15%	0,09%	0,09%	0,09%	0,39%	
ZOCALOS	0,71%	53.427,09				0,05%	0,05%	0,06%	0,15%	0,15%	0,19%	0,09%	
CONTRAFISOS	2,24%	169.588,70				0,45%	0,45%	0,56%	0,07%	0,45%	0,11%		
CELDORRISOS	4,64%	348.187,31				1,30%	1,30%	1,30%	2,04%	1,30%	2,04%	1,30%	
REVESTIMIENTO	1,10%	82.774,36				0,11%	0,11%	0,11%	0,17%	0,29%	0,44%	0,11%	
PINTURAS	5,97%	449.239,04				0,11%	0,11%	0,11%	0,17%	0,29%	0,44%	0,11%	
CARPINTERIA	8,00%	612.469,97				0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	2,00%	2,50%	4,47%	
INSTALACION SANITARIA	15,24%	1.071.581,75				1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	1,32%	4,47%	4,47%	
INSTALACION ELECTRICA	6,23%	468.803,89				0,31%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	1,87%	1,28%	
INSTALACION DE GAS	0,40%	30.089,17					0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	
VARIOS	0,26%	21.822,33										0,15%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,28%	243.313,11					0,19%	0,16%	0,52%	0,52%	0,52%	0,52%	
DOCUMENTACION CONTORNE A OBRA	1,33%	100.081,73										1,33%	
TOTAL PROYECTO	100%	7.524.942,09											
% por MES		0,00%	1,22%	0,14%	0,19%	6,36%	13,01%	16,09%	15,92%	15,87%	17,04%	14,13%	
% ACUMULADO		0,00%	1,22%	1,36%	1,55%	7,91%	20,94%	37,03%	52,96%	68,83%	85,87%	100,00%	
\$ por MES		\$ 0,00	1.479.606,09	8.568,00	11.626,00	390.560,04	796.311,14	994.788,78	974.574,50	971.373,74	1.042.937,35	1.042.937,35	
\$ ACUMULADO		\$ 0,00	1.479.606,09	1.488.174,09	1.499.802,09	1.890.362,13	2.686.673,27	3.671.462,05	4.646.036,55	5.617.410,29	6.660.347,64	6.660.347,64	

ANEXO

1470



(Signature)
 Sr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
 Director de Obras y Proyectos
 Instituto de Viviendas de Corrientes

TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - GRUPO 1 - SAN LUIS DEL PALMAR - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS ANEXO I

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO:
 LOCALIDAD: SAN LUIS DEL PALMAR
 LICITACION PRIVADA N°: 28/13
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - GRUPO 1 - SAN LUIS DEL PALMAR - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): SIN ENTRE CORDOBA Y SARMIENTO
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 6 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS


MONTOS	
Aporte NACION	2.948.616,00
Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO	0,00
TOTAL PROYECTO	2.948.616,00

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
TRABAJOS PRELIMINARES	0,51%	16.659,40	0,51%										
MOVIMIENTO DE SUELO	0,82%	26.185,70	0,48%	0,35%									
ESTRUCTURA RESISTENTE	6,88%	203.136,42	2,65%	3,30%	1,04%	0,76%	0,78%	0,12%					
MAMPONERIA	20,17%	588.827,87	4,41%	4,41%	5,07%	5,47%	3,03%	2,19%					
CAPA AISLADORA	0,99%	32.338,82	0,30%	0,30%	0,59%	0,10%							
REVOCAL	2,46%	72.418,54	0,26%	0,26%	0,50%	0,36%	2,06%	2,41%	1,03%				
CUBIERTA	2,22%	65.129,06	0,22%	0,22%	0,43%	0,27%	1,85%	1,85%	0,90%				
PISOS	7,96%	231.689,60	0,96%	0,96%	1,82%	0,80%	0,60%	0,55%	0,30%				
CORDON	0,92%	27.082,25	0,32%	0,32%	0,61%	0,08%	0,08%	0,08%	0,18%				
ZOCALOS	0,41%	12.108,30	0,14%	1,03%	0,66%	0,41%	0,27%	0,32%	0,26%				
CONTRAPISOS	2,72%	80.196,81	0,10%										
CELDORASOS	3,06%	90.156,49	0,11%										
REVESTIMIENTO	6,88%	203.136,42	0,22%	0,22%	0,43%	0,27%	0,27%	0,22%	0,22%				
PINTURAS	1,15%	33.558,22	0,11%										
CARPINTERIA	8,51%	247.883,20	0,85%	0,85%	1,46%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%				
INSTALACION SANITARIA	14,05%	415.809,47	1,40%	1,40%	1,46%	3,64%	3,64%	3,64%	4,37%				
INSTALACION ELECTRICA	5,32%	157.170,38	0,43%	0,43%	0,85%	1,33%	1,33%	0,53%	1,70%				
INSTALACION DE GAS	0,73%	21.445,80	0,07%	0,07%	0,14%	0,22%	0,22%	0,29%	0,29%				
VIDRIOS	0,47%	13.823,78	0,04%						0,47%				
OTRAS COMPLEMENTARIAS	2,12%	62.106,29	0,21%					1,26%	1,26%	0,63%			
DOCUMENTACION CONFORME A OBRA	3,96%	115.124,31	0,39%					1,88%	1,88%				
TOTAL PROYECTO	100%	3.266.548,57	3,64%	8,38%	12,03%	15,31%	17,68%	20,24%	20,78%	20,78%	20,78%	20,78%	20,78%
% por MES			3,64%	8,38%	12,03%	15,31%	17,68%	20,24%	20,78%	20,78%	20,78%	20,78%	20,78%
% ACUMULADO			3,64%	12,02%	25,06%	41,36%	58,96%	78,21%	100,000%				
\$ por MES		\$ 0,00	\$ 119.325,57	\$ 287.116,13	\$ 388.246,52	\$ 498.969,72	\$ 538.586,12	\$ 619.438,86	\$ 636.278,65	\$ 636.278,65	\$ 636.278,65	\$ 636.278,65	\$ 636.278,65
\$ ACUMULADO		\$ 0,00	\$ 119.325,57	\$ 406.441,70	\$ 794.688,22	\$ 1.293.657,94	\$ 1.832.244,06	\$ 2.451.782,92	\$ 2.888.061,57	\$ 2.888.061,57	\$ 2.888.061,57	\$ 2.888.061,57	\$ 2.888.061,57

ANEXO

1470



COMO ORIGINAL

Dr. GERARDO EUGENIO RODRIGUEZ
 INGENIERO
 del Ministerio de Vivienda de Corrientes

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - GRUPO 2 - SAN LUIS DEL PALMAR - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

ACU N° 1100 14

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO: SAN LUIS DEL PALMAR
 LOCALIDAD: SAN LUIS DEL PALMAR
 LICITACION PRIVADA N°: 29/13

MONTOS

Aporte NACION 2.948.616,00
 Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO 0,00
 TOTAL PROYECTO 2.948.616,00

DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION DE DIEZ (10) VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - GRUPO 2 - SAN LUIS DEL PALMAR - CORRIENTES

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10 VIVIENDAS

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): SIN ENTRE CORDOBA Y SARMIENTO

PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 6 MESES


CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Robros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9
TRABAJOS PRELIMINARES	0,51%	16.629,39	0,51%									
MOVIMIENTO DE SUELO	0,82%	26.185,69	0,44%	0,30%								
ESTRUCTURA RESISTENTE	8,85%	283.338,33	2,65%	3,06%	1,09%	0,78%	0,78%	0,34%				
MAMPONERIA	20,17%	658.867,65	4,41%	4,41%	5,07%	5,47%	3,03%	2,19%				
CAPA AISLADORA	0,95%	32.338,82	0,30%	0,30%	0,55%	0,10%						
REVOCQUE	6,88%	224.738,47				1,34%	2,06%	2,41%	1,03%			
CUBIERTA	3,24%	301.829,80			2,71%	2,71%	1,85%	1,85%				
PISOS	2,95%	97.689,71			0,80%	0,80%	0,80%	0,55%	0,27%			
CUNDO	0,31%	10.128,20					0,68%	0,15%				
ZOCALOS	0,31%	10.128,20					0,68%	0,15%				
CONTRAPISOS	2,72%	84.198,18			1,03%		0,41%	0,32%	0,28%			
CIELOSOS	3,06%	99.958,38						1,31%	1,31%			
REVESTIMIENTO	0,88%	28.145,61					0,22%	0,22%	0,41%			
PINTURNAS	7,15%	233.558,15					2,15%	2,15%	3,01%			
CARPINTERIA	8,51%	277.883,20					2,13%	2,13%	2,13%			
INSTALACION SANITARIA	14,35%	475.009,31			1,46%	1,46%	3,84%	3,84%	4,37%			
INSTALACION ELECTRICA	5,32%	173.780,33			0,43%	1,31%	1,31%	0,51%	1,10%			
INSTALACION DE GAS	0,77%	23.845,80					0,22%	0,28%				
VIDRIOS	0,41%	15.322,77							0,47%			
OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,15%	162.866,28					1,26%	1,26%	0,63%			
DOCUMENTACION CONFORME A OBRA	1,96%	64.624,33							1,95%			
TOTAL PROYECTO	100%	3.266.547,58										
% por MES		0,00%	3,64%	9,12%	12,08%	16,31%	17,60%	20,47%	20,79%			
% ACUMULADO		0,00%	3,64%	12,76%	24,84%	41,14%	58,74%	78,21%	100,00%			
\$ por MES		\$ 0,00	\$ 117.931,58	\$ 276.994,89	\$ 369.574,56	\$ 499.969,72	\$ 538.566,12	\$ 526.232,06	\$ 636.276,65			
\$ ACUMULADO		\$ 0,00	\$ 117.931,58	\$ 596.926,47	\$ 966.501,03	\$ 1.465.470,75	\$ 2.004.036,87	\$ 2.630.268,93	\$ 3.266.547,58			

ANEXO

1470




C. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
 INTERVENOR
 Instituto de Viviendas de Corrientes

FIRMA Y SELLO EMPRESA

COMO ORIGINAL

1470

ANEXO



TERMINACION DE CONSTRUCCION DE OCHO (8) VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - PALMAR GRANDE - GENERAL PAZ - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXOT

MONTOS	
Aporte NACIÓN	2 186 064.00
Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO	\$ 0.00
TOTAL PROYECTO	\$ 2 186 064.00

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO: PALMAR GRANDE
 LOCALIDAD: PALMAR GRANDE
 LICITACION PRIVADA N°: 30/13
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION DE OCHO (8) VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - PALMAR GRANDE - GENERAL PAZ - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 8 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): MADARIAGA ENTRE PAGO LARGO Y CAA GUAZÚ
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 6 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA													
Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABR/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
TRABAJOS PRELIMINARES	4.82%	142 506.00	4.82%										
MOVIMIENTO DE SUELOS	1.74%	50 537.62	0.85%	0.78%									
FORMACION ARMADO	13.33%	387 317.36	2.25%	5.40%	2.90%	3.64%							
MAMPONERIA	5.52%	160 385.66		0.92%	1.30%	1.30%	1.45%	1.13%					
ASALACIONES	1.09%	31 871.15		0.21%	0.21%	0.21%	0.21%	0.21%					
CONTRAPISOS	4.07%	118 158.34	1.01%	1.01%	0.30%	0.45%	0.45%	0.37%					
REVOLUCES	9.13%	265 202.23		1.01%	1.01%	2.51%	3.00%	2.61%					
CUBIERTAS	6.35%	242 618.47		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%					
CELFORNADOS	3.62%	105 183.10		1.62%	1.62%	1.62%	1.62%	1.62%					
PISOS Y ZOCALOS	2.32%	65 606.25	0.73%	0.88%	0.88%	0.66%	0.66%	0.66%					
REVESTIMIENTOS	2.89%	74 664.75		0.57%	0.57%	0.57%	0.57%	0.57%					
CARPINTERIAS	6.47%	187 982.98		2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%					
INSTALACION SANITARIA	10.50%	308 822.45	0.73%	0.73%	0.48%	1.06%	1.26%	1.26%					
INSTALACION ELECTRICA	5.85%	159 106.52		1.01%	1.01%	1.01%	1.01%	1.01%					
INSTALACION DE GAS	12.80%	374 242.01		0.31%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%					
PINTURAS	0.62%	19 487.58											
VARIOS	3.25%	84 722.90											
OBRAS COMPLEMENTARIAS	0.95%	28 231.62											
DOCUMENTACION OBRA VIV													
TOTAL PROYECTO	100.00%	2 905 610.36											
% por MES		0.00%	10.70%	9.16%	8.05%	16.84%	18.75%	22.58%	13.51%				
% ACUMULADO		0.00%	10.70%	19.85%	27.82%	44.76%	63.51%	86.09%	100.00%				
\$ por MES		\$ 0.00	719 546.36	224 176.29	197 395.56	412 283.73	459 965.12	552 764.97	340 382.33				
\$ ACUMULADO		\$ 0.00	719 546.36	943 724.65	1 141 114.21	1 553 397.94	2 012 463.06	2 565 228.03	2 905 610.36				

COMO ORIGINAL

Dr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
 INGENIERO EN OBRAS
 Instituto de Viviendas de Corrientes

TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL CONJUNTO - GOYA - CORRIENTES- PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I


1102 14

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO:
 LOCALIDAD: GOYA
 LICITACION PUBLICA N°: 02/13
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION DE 100 VIVIENDAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL CONJUNTO - GOYA - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 100 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): CANAL CHAPE - CALLE PROYECTADA - PAGO LARGO - ISLAS MALU
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 14 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

Apalita NACIÓN	\$ 30.370.500.000
Apalita PROVINCIA/MUNICIPIO	\$ 0.00
TOTAL PROYECTO	\$ 30.370.500.00

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO O ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15
TRABAJOS PRELIMINARES	0.84%	250.971.66	0.75%															
MOVIMIENTO DE SUELO	0.59%	225.444.40	0.29%															
ESTRUCTURA RESISTENTE	7.70%	2.342.240.31	0.51%															
MAMPONERIA	15.25%	5.021.154.68																
CAPA ASFALTOSA	0.65%	324.792.78																
REVOCQUE	5.93%	1.752.311.95																
CLUBERTA	7.48%	2.858.119.51																
PIEDOS	5.81%	2.168.558.93																
CORDONES	0.89%	340.071.10																
ZCALOS	1.11%	508.583.00																
CONCRETO	1.95%	142.112.98																
CELOSOS	4.14%	1.511.931.92																
REVESTIMIENTOS	0.87%	312.329.51																
PIRATURAS	6.57%	2.518.451.18																
CARPINTERIA	5.66%	2.182.232.84																
INSTALACION SANITARIA	5.10%	2.044.284.00																
INSTALACION ELECTRICA	3.93%	1.301.692.00																
INSTALACION DE GAS	0.51%	194.075.67																
VARIOS	0.27%	84.064.07																
OBRAS COMPLEMENTARIAS	0.03%	11.483.27																
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	2.88%	1.100.473.30																
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	1.47%	561.728.48																
INFRAESTRUCTURA DESAGÜES LOCALES	1.97%	752.755.04																
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	3.09%	1.190.717.30																
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	4.10%	1.382.913.08																
PLANOS CONFORME OBRA	0.80%	343.888.24																
ADICIONAL N° 1	5.41%	2.087.210.56																
TOTAL PROYECTO	100%	38.210.915.95																
% por MES		0.00%	0.75%	1.68%	0.95%	4.72%	9.34%	13.32%	13.19%	12.77%	11.04%	8.15%	7.67%	4.80%	4.53%	4.19%	2.91%	
% ACUMULADO		0.00%	0.75%	2.43%	3.38%	8.10%	17.44%	30.76%	43.95%	56.72%	67.76%	75.90%	83.58%	88.38%	92.90%	97.09%	100.00%	
\$ por MES		\$ 0.00	7.840.415.95	514.080.00	280.423.60	1.444.877.40	2.858.852.00	4.076.928.80	4.038.231.80	3.907.742.40	3.376.878.30	2.492.706.80	2.349.427.80	1.468.233.80	1.394.848.90	1.281.512.70	890.154.00	
\$ ACUMULADO		\$ 0.00	7.840.415.95	8.354.495.95	8.644.920.55	10.088.597.95	12.947.749.95	17.024.179.75	21.060.411.55	24.968.153.95	28.345.032.25	30.837.738.85	33.186.166.45	34.654.400.35	36.049.249.25	37.330.761.95	38.210.915.95	

ANEXO




14 70

ORIGINAL

Dr. BERNARDO AUGUSTO RODRIGUEZ
 INVENTOR
 Instituto de Viviendas y Obras Pùblicas

1470

ANEXO



TERMINACION DE CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS GR. 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - COLONIA LIBERTAD - Dpto. MONTE CASEROS - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO: COLONIA LIBERTAD
 LOCALIDAD: COLONIA LIBERTAD
 LICITACION PRIVADA N°: POR ADMINISTRACION
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS GR 1 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - COLONIA LIBERTAD - Dpto. MONTE CASEROS - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 5 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLES PUBLICAS SIN
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 4 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

MONITOS
 Aporte NACIÓN \$ 1.122.255,00
 Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO \$ 0,00
 TOTAL PROYECTO \$ 1.122.255,00

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA													
Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
MEDIMIENTO DE SUELOS	1,50%	21.101,42	0,75%	0,75%									
HORMIGON ARMADO	9,28%	130.547,46	4,18%	2,32%	1,86%	0,83%							
CAPAS AISLADORAS	0,87%	12.238,82	0,45%	0,23%	0,17%								
MAMPOSTERIA	26,80%	364.054,03	10,44%	5,13%	5,37%	1,26%							
INST. SANITARIA	5,60%	76.776,64	2,24%	1,12%	0,84%	0,44%	0,88%						
CONTRAPISO Y PISO	6,15%	86.516,53	2,84%	1,26%	1,52%	0,74%	0,31%						
CARPINTERIA	6,31%	86.769,55	2,84%	1,26%	1,52%	0,74%	0,31%						
CUBIERTA	9,83%	135.474,12	4,33%	4,33%	2,00%	2,41%	1,93%						
INST. ELECTRICA	3,23%	47.889,21	1,12%	0,65%	0,51%	0,51%	0,41%						
VIDRIOS	0,43%	6.049,07	0,13%	0,13%	0,13%	0,22%	0,09%						
REVOCOS Y REVESTIMIENTOS	6,33%	117.054,54	2,08%	2,08%	2,51%	2,08%	1,67%						
PINTURAS	6,03%	112.862,84	1,91%	1,91%	1,91%	1,20%	0,92%						
VARIOS OBRAS COMPLEMENTARIAS	9,96%	139.268,28	4,63%	1,98%	1,08%	2,07%	1,98%						
INST. DE GAS	3,64%	51.205,12	0,17%	0,12%	0,21%	0,09%	0,38%						
TOTAL PROYECTO	100,00%	1.466.761,42											
% por MES		0,00%	26,65%	24,82%	18,26%	17,53%	12,74%						
% ACUMULADO		0,00%	26,65%	51,48%	69,73%	87,26%	100,00%						
\$ por MES		\$ 0,00	264.506,42	379.810,54	279.309,88	268.201,74	194.532,44						
\$ ACUMULADO		\$ 0,00	264.506,42	664.317,36	943.627,24	1.211.828,98	1.406.761,42						

Dr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
 INT. SERVENTOR
 Instituto de Viviendas de Corrientes

COMO ORIGINAL

TERMINACION DE : CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS GR. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - COLONIA LIBERTAD - Dpto. MONTE CASEROS - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

1102 14

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO:
 LOCALIDAD: COLONIA LIBERTAD
 LICITACION PRIVADA N°: POR ADMINISTRACION
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS GR. 2 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - COLONIA LIBERTAD - Dpto. MONTE CASEROS - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 5 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLES PÚBLICAS SIN
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 4 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS


	MONTOS
Aporte NACIÓN	\$ 1 074.213,00
Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO	
TOTAL PROYECTO	\$ 1 074.213,00

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
MOVIMIENTO DE SUELOS	1,50%	20.788,25	0,25%	0,25%									
HORMIGON ARMADO	9,85%	128.614,28	4,84%	2,76%	1,39%	0,46%							
CAPAS AISLADORAS	0,87%	12.057,59	0,57%	0,17%	0,12%								
MAMPOSTERIA	29,09%	361.589,07	12,09%	9,13%	3,65%	1,30%	0,28%						
INST. SANITARIA	5,90%	77.812,46	2,52%	1,17%	0,64%	0,28%							
CONTRAPISO Y PISO	6,15%	85.254,08	2,80%	1,85%	1,23%	0,49%							
CARPINTERIA	6,31%	81.452,17	1,76%	1,26%	2,52%	1,89%	0,83%						
CUBIERTA	9,63%	133.455,02	0,46%	3,85%	3,37%	1,93%	0,34%						
INST. ELECTRICA	3,38%	48.983,02	1,12%	0,85%	0,88%	0,47%	0,17%						
VIDRIOS	9,43%	9.959,50	0,17%	0,17%	0,08%	0,17%	0,17%						
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	8,35%	115.725,12	2,51%	2,51%	2,52%	1,67%	1,25%						
PANTURAS	6,03%	111.280,16	4,95%	2,01%	2,01%	1,20%	4,87%						
VARIOS (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	9,90%	137.267,64	1,09%	1,49%	1,89%	1,49%	0,36%						
DELCORRISO	3,84%	50.447,84	0,16%	0,16%	0,21%	0,21%	0,11%						
INST. DE GAS	0,53%	11.503,22											
TOTAL PROYECTO	100,00%	1.385.929,73											
1.º por MES		0,00%	29,79%	25,48%	21,70%	13,07%	9,95%						
ACUMULADO		0,00%	29,79%	55,26%	76,96%	90,05%	100,00%						
2.º por MES		\$ 0,00	311.716,73	369.985,41	331.962,32	200.004,56	152.860,71						
3.º ACUMULADO		\$ 0,00	311.716,73	701.702,14	1.033.664,46	1.233.669,02	1.385.929,73						

1470

ANEXO



COMO ORIGINAL

Dr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
 INTERVENTOR
 Instituto de Viviendas de Corrientes

1107 14


TERMINACION DE CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS GR. 3 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - COLONIA LIBERTAD - Dpto. MONTE CASEROS - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO: COLONIA LIBERTAD
 LOCALIDAD: COLONIA LIBERTAD
 LICITACION PRIVADA N°: POR ADMINISTRACION
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION 5 VIVIENDAS GR. 3 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - COLONIA LIBERTAD - Dpto. MONTE CASEROS - CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 5 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CALLES PÚBLICAS SIN
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 4 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS

MONTOS	
Aporte NACIÓN	\$ 1.338.138,00
Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO	\$ 1.338.138,00

1470

ANEXO



PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA													
Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
MOVIMIENTO DE SUELOS	1,50%	23.345,68	0,33%	0,75%	0,23%								
MORMIGON ARMADO	9,88%	138.245,26	1,38%	3,71%	2,48%	1,39%							
CAPAS AISLADORAS	0,87%	12.980,48	0,26%	0,30%	0,16%								
MAPOSTERIA	26,05%	308.653,83	3,51%	11,74%	7,63%	2,91%							
INST SANITARIA	5,80%	83.423,87	1,08%	1,40%	1,12%	1,12%	0,28%						
CONTRAPISO Y PISO	8,15%	91.817,28	0,92%	2,46%	1,23%	0,92%	0,62%						
CARPINTERIA	6,31%	94.000,82	0,92%	1,26%	2,21%	1,85%	0,95%						
CUBIERTA	9,53%	143.458,26	0,85%	3,89%	4,33%	1,44%							
INST ELECTRICA	3,39%	50.501,23	0,85%	0,66%	0,51%	0,65%	0,51%						
VIDRIOS	0,43%	8.403,76	0,13%	0,13%	0,13%	0,09%	0,13%						
REVOQUES Y REVESTIMIENTOS	8,35%	124.390,34	0,85%	3,76%	3,76%	3,34%	1,25%						
PINTURAS	8,03%	118.823,86	0,85%	1,61%	1,61%	1,20%	5,22%						
VARIOS OBRAS COMPLEMENTARIAS	9,50%	147.481,46	2,97%	1,98%	2,97%	2,97%	1,98%						
CIELORRASO	3,94%	54.225,51	0,55%	0,55%	1,27%	1,27%	0,55%						
INST DE GAS	0,83%	12.364,91	0,25%	0,25%	0,25%	0,12%	0,17%						
TOTAL PROYECTO	100,00%	1.459.711,89											
1 por MES		0,00%	12,54%	29,02%	27,51%	19,23%	11,71%						
% ACUMULADO		0,00%	12,54%	41,56%	69,07%	88,29%	100,00%						
\$ por MES		\$ 0,00	151.573,89	444.009,12	420.830,37	284.172,68	179.119,83						
\$ ACUMULADO		\$ 0,00	151.573,89	595.583,01	1.016.415,38	1.310.592,06	1.489.711,89						

COMO ORIGINAL

C. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
 INTERVENIENTOR
 Instituto de Viviendas de Corrientes

S.S.D.U.V.

1170 14

TERMINACION DE CONSTRUCCIÓN 5 VIVIENDAS GR. 4 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - COLONIA LIBERTAD - Dpto. MONTE CASEROS - CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CORRIENTES

MUNICIPIO:

LOCALIDAD: COLONIA LIBERTAD

LICITACION PRIVADA N°: POR ADMINISTRACION

DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCIÓN 5 VIVIENDAS GR. 4 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS - COLONIA LIBERTAD - Dpto. MONTE CASEROS - CORRIENTES

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 5 VIVIENDAS

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLE): CALLES PUBLICAS S/N

PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 4 MESES

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

	MONTOS
Aporte NACIÓN	\$ 1.249.245,00
Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO	\$ 1.249.245,00

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULAD O ABRIL/14	PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA																
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10							
MOVIMIENTO DE SUELOS	1,50%	21.827,48	0,75%	0,75%																
HORMIGON ARMADO	9,28%	1.35.101,10	3,25%	2,78%	1,86%	1,39%														
CAPAS AISLADORAS	0,87%	12.660,73	0,47%	0,22%	0,16%															
MAMPOSTERIA	26,09%	379.026,26	5,22%	9,13%	9,13%	2,61%														
INST. SANITARIA	5,00%	61.526,93	1,85%	1,40%	1,40%	0,84%	0,56%													
CONTRAFISO Y PISO	6,15%	89.633,60	1,85%	1,85%	1,54%	0,92%														
CARPINTERIA	6,31%	91.862,94	1,85%	1,26%	1,86%	1,86%	1,26%													
CUBIERTA	9,83%	140.186,51	1,02%	4,33%	3,65%	1,44%	0,34%													
INST. ELÉCTRICA	3,39%	49.352,67	1,02%	0,65%	0,65%	0,51%	0,22%													
VIDRIOS	0,43%	9.260,07	0,22%	0,22%	0,22%															
REVOCUES Y REVESTIMIENTOS	0,35%	1.21.561,87	2,08%	2,08%	2,51%	2,51%	1,25%													
PINTURAS	0,03%	116.803,22	3,96%	1,61%	1,61%	4,82%	4,82%													
VIARIOS (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	9,90%	144.127,25	3,96%	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%													
CIELOSASO	3,64%	52.892,24	0,17%	1,08%	1,08%	0,96%	0,96%													
INST. DE GAS	0,83%	12.003,40	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%													
TOTAL PROYECTO	100,00%	1.455.830,83																		
% por MES		0,00%	18,35%	27,90%	25,83%	16,95%	10,56%													
% ACUMULADO		0,00%	18,35%	46,25%	72,09%	89,04%	100,00%													
\$ por MES		\$ 0,00	206.585,83	426.836,32	395.289,31	259.477,13	167.642,24													
\$ ACUMULADO		\$ 0,00	206.585,83	633.422,15	1.028.711,46	1.288.188,59	1.455.830,83													

1470

ANEXO

INSTITUTO DE VIVIENDAS DE CORRIENTES

FOLIO N° 25

87

MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL Y SERVICIOS PERSONA PUBLICA

COMO ORIGINAL

Dr. BERNARDO EUSEBIO RODRIGUEZ
 DIRECTOR
 Instituto de Viviendas de Corrientes

S.S.D.U.y.v.

19 1 19 14

TERMINACION DE CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -- JUAN PUJOL - Dpto. MONTE CASEROS -- CORRIENTES - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CORRIENTES
 MUNICIPIO: JUAN PUJOL
 LOCALIDAD: JUAN PUJOL
 LICITACION PRIVADA N°: POR ADMINISTRACION
 DENOMINACION OBRA: CONSTRUCCION 10 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS -- JUAN PUJOL - Dpto. MONTE CASEROS -- CORRIENTES
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10 VIVIENDAS
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): J. LLETIZZE - J.F. CABRAL - M. ROSBACO - I. ZAMORA ENTRE AV. CHAPAY AL NORTE Y AV. SIN AL SUR
 PLAZO DE OBRA: (REFINANCIACION) 4 MESES
 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS


	MONTOS
Aporte NACIÓN	\$ 2.177.802,00
Aporte PROVINCIA/MUNICIPIO	\$ 0,00
TOTAL PROYECTO	\$ 2.177.802,00

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Rubros - Vivienda + Infra. Propia	% Incidencia	Monto Total Rubro	ACUMULADO ABRIL/14	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
TRABAJOS PRELIMINARES	1,00%	41.807,17	1,00%	0,00%									
FUNDACIONES	9,28%	258.647,05	5,57%	3,71%									
CAPAS AISLADORAS	0,87%	24.248,18	0,55%	0,27%									
MAMPOSTERIA	28,05%	127.068,12	13,57%	7,83%	1,70%								
INST. SANITARIA	5,80%	158.080,12	2,80%	1,82%		0,84%							
CONTRAPISO Y PISO	8,15%	171.409,42	3,14%	1,23%	0,60%	1,19%							
CARPINTERIA	8,74%	187.859,57	2,70%	2,70%		2,70%							
CUBIERTA	9,87%	268.402,98	4,92%	2,88%	4,92%	2,25%	0,84%						
INST. ELECTRICA	2,38%	94.484,21	1,92%	1,70%	1,38%	0,34%							
DEGRASADOS	2,84%	101.452,08	1,92%	1,92%		0,13%							
REVOCUES Y REVESTIMIENTOS	8,55%	232.728,90	2,51%	2,51%		0,84%							
PINTURAS	8,03%	222.807,14	2,41%	2,41%		3,66%							
INST. DE GAS	0,83%	20.133,00	0,83%	0,22%		0,17%							
VARIOS (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	8,80%	275.927,18	2,45%	2,37%		4,45%							
TOTAL PROYECTO	100%	2.787.144,97											
% por MES		0,00%	28,83%	23,84%	18,35%	15,90%	12,88%						
% ACUMULADO		0,00%	28,83%	52,77%	71,12%	87,02%	100,00%						
\$ por MES		\$ 0,00	608.942,97	732.422,21	561.516,75	486.533,20	397.309,84						
\$ ACUMULADO		\$ 0,00	608.942,97	1.341.765,18	1.903.301,93	2.389.835,13	2.787.144,97						

ANEXO

1470



COMO ORIGINAL


[Signature]
 Sr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
 INGENIERO
 Instituto de Viviendas de Corrientes

100 14

TERMINACION DE 483 VIVIENDAS - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

PROVINCIA: CORRIENTES

N° Orden	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Ubicación exacta	COORDENADAS	Línea de Acción	ACUMULADO ABRIL/14		Aportes				
							% AV.FISICO CERTIF. A FECHA	% AV.FISICO CERTIF. A FECHA	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
1	CONSTR. 180 VIV 3° ET - MONTE CASEROS	100	MONTE CASEROS	CALLES PROYECTADAS SIN	LATITUD 30°14'25" 15"S LONGITUD 57°39'32" 15"O	Construcción de Viviendas	0,00%		\$ 107.100,00	\$ 158.814,00	\$ 539.279,10	\$ 1.290.631,50	\$ 2.076.470,10
								\$ 9.786,78	\$ 10.063,82	\$ 34.173,36	\$ 91.785,50	\$ 131.582,99	
								\$ 4.439.832,91	\$ 168.877,82	\$ 573.452,46	\$ 1.372.417,00	\$ 2.208.053,09	
2	CONSTR. 100 VIV 3° ET - SANTO TOME	100	SANTO TOME	CALLES PROYECTADAS SIN	LATITUD 28°34'17" 14"S LONGITUD 58°24'46" 33"O	Construcción de Viviendas	1,10%		\$ 310.914,86	\$ 311.526,90	\$ 1.120.395,17	\$ 1.755.858,02	\$ 2.150.790,28
								\$ 14.128,85	\$ 14.156,66	\$ 50.913,92	\$ 79.791,15	\$ 97.737,99	
								\$ 3.25.042,71	\$ 325.683,56	\$ 1.171.309,09	\$ 1.835.649,17	\$ 2.246.525,27	
3	CONSTR. 10 VIV C/PROV. DE TERRENO - GUAVIRAVI	10	GUAVIRAVI	CALLES AMBITO PANOR. IMPBITO MIGUEN. STO. CABRAL Y TOMAS BATALLA	LATITUD 29°22'22" 79"S LONGITUD 58°49'57" 83"O	Construcción de Viviendas	31,18%		\$ 460.774,80	\$ 440.609,40	\$ 628.003,80	\$ 576.504,00	\$ 687.582,00
								\$ 1.336.949,80	\$ 440.609,40	\$ 628.003,80	\$ 576.504,00	\$ 687.582,00	
4	CONSTR. 15 VIV C/PROV. DE TERRENO - PUEBLO LIBERTADOR	15	PUEBLO LIBERTADOR	CALLES PROYECTADAS SIN	LATITUD 30°13'19" 27"S LONGITUD 59°22'44" 17"O	Construcción de Viviendas	6,00%		\$ 320.841,00	\$ 358.020,00	\$ 508.572,00	\$ 633.879,00	\$ 687.582,00
								\$ 320.841,00	\$ 358.020,00	\$ 508.572,00	\$ 633.879,00	\$ 687.582,00	
5	CONSTR. 10 VIV C/PROV. DE TERRENO - Gr. 1 - MBURUCUYA	10	MBURUCUYA	CALLES PROYECTADAS SIN Y CALLE MITRE	LATITUD 28°21'34" 46"S LONGITUD 58°12'59" 82"O	Construcción de Viviendas	14,85%		\$ 316.710,00	\$ 359.856,00	\$ 521.118,00	\$ 499.898,00	\$ 373.626,00
								\$ 156.488,40	\$ 192.588,86	\$ 532.114,11	\$ 512.404,65	\$ 389.184,41	
								\$ 156.488,40	\$ 192.588,86	\$ 532.114,11	\$ 512.404,65	\$ 389.184,41	
6	CONSTR. 10 VIV C/PROV. DE TERRENO - Gr. 2 - MBURUCUYA	10	MBURUCUYA	CALLES PROYECTADAS SIN Y CALLE MITRE	LATITUD 28°21'34" 46"S LONGITUD 58°12'59" 82"O	Construcción de Viviendas	15,11%		\$ 462.011,04	\$ 473.224,41	\$ 499.024,80	\$ 494.705,61	\$ 747.628,38
								\$ 404.838,00	\$ 452.268,00	\$ 613.530,00	\$ 407.286,00	\$ 602.208,00	
								\$ 404.838,00	\$ 452.268,00	\$ 613.530,00	\$ 407.286,00	\$ 602.208,00	
7	CONSTR. 15 VIV C/PROV. DE TERRENO - BERON DE ASTRADA	15	BERON DE ASTRADA	CALLES PROYECTADAS SIN	LATITUD 27°33'25" 21"S LONGITUD 57°32'22" 89"O	Construcción de Viviendas	18,95%		\$ 404.838,00	\$ 452.268,00	\$ 613.530,00	\$ 407.286,00	\$ 602.208,00
								\$ 404.838,00	\$ 452.268,00	\$ 613.530,00	\$ 407.286,00	\$ 602.208,00	
8	CONSTR. DE 10 VIV C/PROV. DE TERRENO - Gr. 1 - YATAITI CALLE	10	YATAITI CALLE	CALLES PROYECTADAS SIN	LATITUD 29°15'08" 87"S LONGITUD 58°54'39" 11"O	Construcción de Viviendas	17,75%		\$ 404.033,83	\$ 458.484,50	\$ 578.716,39	\$ 465.220,98	\$ 609.414,30
								\$ 404.033,83	\$ 458.484,50	\$ 578.716,39	\$ 465.220,98	\$ 609.414,30	
9	CONSTR. DE 10 VIV C/PROV. DE TERRENO - Gr. 2 - YATAITI CALLE	10	YATAITI CALLE	CALLES PROYECTADAS SIN	LATITUD 29°15'11" 12"S LONGITUD 58°54'39" 14"O	Construcción de Viviendas	9,97%		\$ 607.257,00	\$ 637.092,00	\$ 846.028,80	\$ 594.313,20	\$ 809.414,30
								\$ 607.257,00	\$ 637.092,00	\$ 846.028,80	\$ 594.313,20	\$ 809.414,30	
10	CONSTR. 15 VIV C/PROV. DE TERRENO - SAN MIGUEL	15	SAN MIGUEL	CALLES PROYECTADAS SIN	LATITUD 28°01'57" 70"S LONGITUD 57°38'47" 0"O	Construcción de Viviendas	0,00%		\$ 607.257,00	\$ 637.092,00	\$ 846.028,80	\$ 594.313,20	\$ 809.414,30
								\$ 607.257,00	\$ 637.092,00	\$ 846.028,80	\$ 594.313,20	\$ 809.414,30	
11	CONSTR. 10 VIV - COLONIA LIEBIGS	10	COLONIA LIEBIGS	CALLES PROYECTADAS Y RUTA PROV N° 71	LATITUD 27°54'25" 17"S LONGITUD 55°50'14" 1"O	Construcción de Viviendas	712,638,07%		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.890,00	\$ 87.336,99
								\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.890,00	\$ 87.336,99	
12	CONSTR. 20 VIV - MOCORETA	20	MOCORETA	CALLES 25 DE MAYO - RIVADAVIA Y CALLES PROYECTADAS	LATITUD 30°37'07" 01"S LONGITUD 57°57'32" 54"O	Construcción de Viviendas	0,00%		\$ 5.588,00	\$ 11.828,00	\$ 390.560,04	\$ 1.796.311,14	\$ 3.984.788,78
								\$ 5.588,00	\$ 11.828,00	\$ 390.560,04	\$ 1.796.311,14	\$ 3.984.788,78	
13	CONSTR. 10 VIV - Gr. 1 SAN LUIS DEL PALMAR	10	SAN LUIS DEL PALMAR	CALLE SUI ENTRE CORDOBA Y SARMIENTO	LATITUD 27°31'11" 39"S LONGITUD 58°33'10" 19"O	Construcción de Viviendas	3,64%		\$ 287.116,13	\$ 368.246,52	\$ 498.969,72	\$ 538.566,12	\$ 1.438.818,80
								\$ 287.116,13	\$ 368.246,52	\$ 498.969,72	\$ 538.566,12	\$ 1.438.818,80	
14	CONSTR. 10 VIV - Gr. 2 SAN LUIS DEL PALMAR	10	SAN LUIS DEL PALMAR	CALLE SUI ENTRE CORDOBA Y SARMIENTO	LATITUD 27°31'12" 32"S LONGITUD 58°32'59" 7"O	Construcción de Viviendas	3,64%		\$ 278.994,89	\$ 368.246,52	\$ 498.969,72	\$ 538.566,12	\$ 1.438.818,80
								\$ 278.994,89	\$ 368.246,52	\$ 498.969,72	\$ 538.566,12	\$ 1.438.818,80	



S.S.D.U.V.V.


12-65

mm

VALORES A JUN/14

MESES												MONTO TOTAL	
MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	
\$ 2 555 298.90	\$ 2 892 303.40	\$ 2 851 896.40	\$ 2 845 891.80	\$ 2 548 337.40	\$ 2 517 982.20	\$ 2 516 329.80	\$ 2 678 968.80	\$ 2 590 687.80	\$ 2 278 108.80	\$ 2 278 108.80	\$ 2 278 108.80	\$ 2 278 108.80	\$ 30 248 100.00
\$ 161 925.70	\$ 163 636.94	\$ 187 691.21	\$ 180 340.16	\$ 161 484.56	\$ 159 560.99	\$ 159 456.28	\$ 169 762.49	\$ 164 188.25	\$ 144 360.56	\$ 144 360.56	\$ 144 360.56	\$ 144 360.56	\$ 1 916 779.59
\$ 2 717 224.60	\$ 2 745 940.34	\$ 3 149 587.61	\$ 3 026 231.96	\$ 2 709 821.96	\$ 2 677 543.19	\$ 2 675 786.06	\$ 2 844 731.29	\$ 2 754 898.05	\$ 2 422 469.36	\$ 2 422 469.36	\$ 2 422 469.36	\$ 2 422 469.36	\$ 32 164 879.59
\$ 2 535 425.02	\$ 2 147 609.73	\$ 2 005 880.49	\$ 2 747 740.70	\$ 2 918 927.48	\$ 2 253 998.10	\$ 2 351 079.43	\$ 1 973 587.17	\$ 2 141 823.94	\$ 1 153 812.40	\$ 1 268 837.97	\$ 569 163.93	\$ 562 018.41	\$ 30 263 400.00
\$ 115 216.86	\$ 97 320.79	\$ 91 153.34	\$ 124 865.10	\$ 132 848.32	\$ 102 428.05	\$ 106 839.70	\$ 89 885.38	\$ 97 330.53	\$ 52 432.50	\$ 57 205.16	\$ 25 884.42	\$ 25 539.69	\$ 1 375 254.13
\$ 2 650 641.90	\$ 2 238 930.52	\$ 2 007 043.83	\$ 2 872 693.80	\$ 3 051 571.80	\$ 2 358 428.15	\$ 2 457 919.13	\$ 2 063 272.55	\$ 2 239 154.47	\$ 1 208 244.90	\$ 1 316 043.13	\$ 595 028.35	\$ 587 558.10	\$ 31 638 654.43
													\$ 2 105 892.00
													\$ 2 105 892.00
													\$ 4 314 600.00
													\$ 4 314 600.00
													\$ 0.00
													\$ 4 314 600.00
													\$ 2 605 590.00
													\$ 2 605 590.00
													\$ 0.00
													\$ 2 299 590.00
													\$ 2 299 590.00
													\$ 0.00
													\$ 3 896 451.00
													\$ 3 896 451.00
													\$ 2 480 130.00
													\$ 2 480 130.00
													\$ 0.00
													\$ 2 480 130.00
													\$ 2 516 850.00
													\$ 2 516 850.00
													\$ 0.00
													\$ 2 516 850.00
													\$ 4 132 377.00
													\$ 4 132 377.00
													\$ 0.00
													\$ 4 132 377.00
													\$ 3 021 750.00
													\$ 3 021 750.00
													\$ 0.00
													\$ 3 021 750.00
													\$ 6 045 336.00
													\$ 6 045 336.00
													\$ 0.00
													\$ 6 045 336.00
													\$ 2 948 618.00
													\$ 2 948 618.00
													\$ 0.00
													\$ 2 948 618.00
													\$ 2 948 618.00
													\$ 0.00
													\$ 2 948 618.00
													\$ 2 948 618.00
													\$ 0.00
													\$ 2 948 618.00
													\$ 2 948 618.00
													\$ 0.00
													\$ 2 948 618.00
													\$ 2 948 618.00

1470



COMO ORIGINAL

S.S.D.U.y.v.
110214


10605
175

PROVINCIA: CORRIENTES

N° Orden	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Ubicación exacta	COORDENADAS LATITUD LONGITUD	Línea de Acción	ACUMULADO ABRIL/14		Aportes	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5
							% AV FÍSICO CERTIF. A LA FECHA	% AV FÍSICO CERTIF. A LA FECHA						
15	CONSTR 8 VIV - PALMAR GRANDE	8	PALMAR GRANDE	CALLE MAJARIAGA ENTRE PAGO LARGO Y CAÁ GUAZÚ	LATITUD 27°58'17.33" S LONGITUD 57°54'7.28" O	Construcción de Viviendas	10.70%	\$ 224.178,29	\$ 197.389,55	\$ 412.283,73	\$ 459.065,12	\$ 552.784,97		
16	CONSTR 100 VIV - GOYA	100	GOYA	CANAL CHAPE - CALLE PROYECTADA - PAGO LARGO - ISLAS MALVINAS	LATITUD 29° 7' 11.34" S LONGITUD 58° 13' 59" O	Construcción de Viviendas	0.70%	\$ 224.178,29	\$ 197.389,56	\$ 412.283,73	\$ 459.065,12	\$ 552.784,97		
17	CONSTR 5 VIV - Gr 1 - COLONIA LIBERTAD	5	COL LIBERTAD	CALLES PUBLICAS SINOMBRE	LATITUD 30° 2' 36" S LONGITUD 57° 49' 31" O	Construcción de Viviendas	26.65%	\$ 514.080,00	\$ 280.424,60	\$ 1.443.677,40	\$ 2.858.652,00	\$ 4.078.929,80		
18	CONSTR 5 VIV - Gr 2 - COLONIA LIBERTAD	5	COL LIBERTAD	CALLES PUBLICAS SINOMBRE	LATITUD 30° 2' 34" S LONGITUD 57° 49' 31" O	Construcción de Viviendas	29.78%	\$ 379.810,94	\$ 279.309,88	\$ 268.201,74	\$ 194.932,44	\$ 152.260,71		
19	CONSTR 5 VIV - Gr 3 - COLONIA LIBERTAD	5	COL LIBERTAD	CALLES PUBLICAS SINOMBRE	LATITUD 30° 2' 35" S LONGITUD 57° 49' 28" O	Construcción de Viviendas	12.54%	\$ 389.985,41	\$ 331.962,32	\$ 200.004,56	\$ 152.260,71	\$ 179.119,83		
20	CONSTR 5 VIV - Gr 4 - COLONIA LIBERTAD	5	COL LIBERTAD	CALLES PUBLICAS SINOMBRE	LATITUD 30° 2' 44" S LONGITUD 57° 49' 18" O	Construcción de Viviendas	18.33%	\$ 444.009,12	\$ 420.836,37	\$ 294.172,68	\$ 179.119,83	\$ 167.642,24		
21	CONSTR 10 VIV - Gdor PUJOL	10	Gdor. JUAN PUJOL	CALLES JILLETZE, JF CABRAL, M ROSBAGO, L ZAMORA, EJAV CHAPA Y AL NORTE Y AV SIN	LATITUD 29° 1' 50.87" S LONGITUD 58° 54' 39.11" O	Construcción de Viviendas	28.83%	\$ 428.836,32	\$ 395.289,31	\$ 259.477,13	\$ 167.642,24	\$ 397.309,84		
TOTALES									\$ 7.257.885,87	\$ 7.082.862,42	\$ 11.225.719,37	\$ 13.694.383,17	\$ 15.273.829,91	

ANEXO

1470
Dr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
INTERVENTOR
Instituto de Viviendas de Corrientes



COMO ORIGINAL

S.S.D.U.y.v.

VALORES A JUNI/14

MESES


	MES 6	MES 7	MES 8	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17	MES 18	MONTO TOTAL
\$ 340.382,33															\$ 2.186.064,00
\$ 340.382,33															\$ 0,00
\$ 4.036.231,80	\$ 3.907.742,40	\$ 3.976.876,30	\$ 7.482.706,60	\$ 2.348.427,60	\$ 1.468.233,90	\$ 1.384.848,90	\$ 1.281.512,70	\$ 890.154,00							\$ 2.186.064,00
\$ 4.036.231,80	\$ 3.907.742,40	\$ 3.976.876,30	\$ 2.452.706,60	\$ 2.348.427,60	\$ 1.468.233,90	\$ 1.384.848,90	\$ 1.281.512,70	\$ 890.154,00							\$ 30.370.500,00
															\$ 1.122.255,00
															\$ 0,00
															\$ 1.122.255,00
															\$ 1.074.215,00
															\$ 0,00
															\$ 1.074.213,00
															\$ 1.338.138,00
															\$ 0,00
															\$ 1.338.138,00
															\$ 1.249.245,00
															\$ 0,00
															\$ 1.249.245,00
															\$ 2.177.802,00
															\$ 0,00
															\$ 2.177.802,00
\$ 14.230.576,54	\$ 12.150.970,13	\$ 10.380.075,28	\$ 9.828.802,75	\$ 8.471.300,54	\$ 6.526.281,36	\$ 6.355.462,75	\$ 5.934.068,67	\$ 5.622.665,74	\$ 5.431.921,20	\$ 5.258.837,87	\$ 5.062.018,41	\$ 4.887.163,93	\$ 4.712.318,45	\$ 4.537.472,97	\$ 139.345.915,00
\$ 277.142,58	\$ 260.957,73	\$ 278.844,55	\$ 305.205,26	\$ 294.128,88	\$ 261.989,04	\$ 266.295,98	\$ 259.447,87	\$ 261.498,78	\$ 196.793,06	\$ 57.205,16	\$ 25.539,69	\$ 25.864,42	\$ 25.864,42	\$ 25.864,42	\$ 3.292.034,02
\$ 14.507.719,12	\$ 12.411.927,86	\$ 10.658.919,84	\$ 10.133.808,01	\$ 8.765.429,42	\$ 6.788.270,40	\$ 6.621.758,73	\$ 6.193.518,54	\$ 5.864.164,52	\$ 5.628.714,26	\$ 5.451.103,63	\$ 5.271.123,09	\$ 5.084.003,61	\$ 4.896.453,63	\$ 4.718.608,15	\$ 142.637.549,02

470

ANEXO


[Handwritten signature]

C/ BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
INTERVENTOR
Instituto de Viviendas de Corrientes



COMO ORIGINAL

ANEXO



1470

REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL.


¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanus, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

Dr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
INSTRUMENTADOR
Instituto de Ventas de Corrientes.

COMO ORIGINAL

S.S.D.U.y.V. 14

12.21
KOUS
1001



1470

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.


S.S.D.U.yV. 14
1102

Handwritten notes and signatures on the left margin, including the number '10645'.

COMO ORIGINAL

Ci. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
INTERVENTOR
Instituto de Viviendas de Corrientes

1470



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

- 1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.
- 2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.y.v.
ACU N° 1102 14


MIPFIPYS
12071

MIPFIPYS
CIUDAD ENRIQUE SURI
12045

COMO ORIGINAL

[Handwritten Signature]
BERNARDO EUCENIO RODRIGUE
INTEGRACION
Instituto de Viviendas de Corrientes

ANEXO III



1470

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

Cr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
INTERVENIENTE
Instituto de Viviendas de Corrientes

COMO ORIGINAL

S.S.D.U.yV.
ACI Nº 1102

MPPIFVS
12071

10045

Anexo al Artículo 1º
ANEXO
FOLIO 94
FOLIO 35
SECRETARÍA DE PROGRAMAS
INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS

1470

Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N°1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1º de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

[Firma manuscrita]
Sr. BERNARDO EDUARDO RODRIGUEZ
INSURVENTOR
Instituto de Viviendas de Corrientes

S.S.D.U.y.V. 14
ACU... N° 1102

MPP/PyS
D.G.P. - REG. 301
1271


MPP/PyS
CIUDAD DE...
1245

COMO ORIGINAL

1470

Anexo al Artículo 10

ANEXO



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6° de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1° y el 10° día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5° del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1° y el 5° día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

S.S.D.U.yv.
ACT. N° 1102-14

MIPF PyS
DINAP - 2104 - 301

12074


MIPF PyS
CIUDAD PROY SMI

100-95

COMO ORIGINAL

[Signature]

Dr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL
Instituto de Viviendas de Corrientes



1470

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

S.S.D.U.V.
ACT. N° 1102 14

[Handwritten mark]



[Handwritten signature]
Sr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
INTERVENTOR
Instituto de Viviendas de Corrientes

MPFIPYS
CUBA ENJOY S01
1271

MPFIPYS
CUBA ENJOY S01
100451

[Handwritten mark]

COMO ORIGINAL



PROGRAMA:

PLANILLA A2

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota N°

ANEXO IV

Mes :

No de CUIL/CUIT:

Instituto:

Sucursal:


Cuenta Bco. Nación N°

N° de orden	Proyecto o N°	Localidad	Empresa	Nro de CUIT/CUIL	Factura Nro.	Recibo Nro.	Fecha de Emisión	Concepto - Certificado Nro	Fecha de Cancelación	Orden de Pago o Cheque Nro.	Observaciones

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran;

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA



Firma Máxima Autoridad del Instituto/ Municipio/Ente

[Signature]

EDUARDO EUGENIO RODRIGUEZ
DIRECTOR
Instituto de Viviendas de Corrientes

S.S.D.U.V.V. Nº 1102 14

PROGRAMA:

PLANILLA A1

RENCIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota Nº

Mes :

No de CUIL/CUIT:

Instituto:

Nº de Proyección orden de Proyección	Localidad	Nombre de la Obra	Categoría de Obra	Cant. de Viviendas	Avance Mensual Financiero				Avance Acumulado				Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas no Iniciadas	Observaciones	
					Previsto	Certificado	Diferencia		Acum. Previsto	Certificado	Diferencia						
							Monto	%			Monto	%					Monto

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

a) Preservar por el término de DIEZ (10) años como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indelible y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión afectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran,

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad
del Instituto/ Municipio o Ente

COMO ORIGINAL

Ct. BERNARDO EDUARDO RODRIGUEZ
INTERVENTOR
Instituto de Viviendas de Corrientes

1470

ANEXO



CERTIFICO que la presente
concorda fielmente con el

Comentarios del 21 de febrero de 2014



ANEXO

Poder Ejecutivo
Corrientes

Ing. Civil ANIBAL DANIEL GODDY
Ministro de Obras y Servicios Públicos

DECRETO N° 214
CORRIENTES, 21 de febrero 2014

1470



VISTO:

Las leyes Nros. 3.411 y 6.233, los Decretos N° 18 del 11 de diciembre de 2013, N° 31 del 31 de enero de 2014 y N° 13 del 10 de diciembre de 1993, y

CONSIDERANDO:

Que es necesario designar y poner de inmediato en funciones al Interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes, órgano descentralizado del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.

Que el Contador Público RODRÍGUEZ, BERNARDO EUGENIO DNI N° 20.086.634, reúne las condiciones de idoneidad requerida para el ejercicio del cargo de Interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes.

Por ello, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 162, incisos 1, 2 y 11, de la Constitución de la Provincia de Corrientes,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA:

ARTÍCULO 1°: DESIGNASE en el cargo de Interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes al Contador Público RODRÍGUEZ, BERNARDO EUGENIO DNI N° 20.086.634.


ARTÍCULO 2°: EL presente decreto es refrendado por el Ministro de Obras y Servicios Públicos.

ARTÍCULO 3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Oficial y archívese.

Ing. Civil ANIBAL DANIEL GODDY
Ministro de Obras y Servicios Públicos

Dr. HORACIO RICARDO COLOMBI
GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Dr. BERNARDO EUGENIO RODRIGUEZ
INTERVENTOR
Instituto de Vivienda de Corrientes



COMO ORIGINAL