



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas



2214 :


BUENOS AIRES, 18 DIC 2013

VISTO el Expediente N° S01:0211452/2013 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 13 de septiembre de 2013 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia de DEL CHUBUT, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar las obras de movimiento de suelos, infraestructura de nexos y obras especiales de QUINIENTAS CATORCE (514) viviendas en las Localidades de CORCOVADO, CUSHAMEN, RÍO PICO, GASTRE, EL MAITÉN, ESQUEL, CAMARONES, COMODORO RIVADAVIA, TRELEW y PUERTO MADRYN, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución





Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas



2214 ,

Nº 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.


Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia total del monto comprometido en el mencionado Convenio Particular y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras, conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley de Procedimientos



Handwritten signatures and initials



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas

2214



Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 13 de septiembre de 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia de DEL CHUBUT, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno - Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Complementarias, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar las obras de movimiento de suelos, infraestructura de nexos y obras especiales de QUINIENTAS CATORCE (514) viviendas en las Localidades de CORCOVADO, CUSHAMEN, RÍO PICO, GASTRE, EL MAITÉN, ESQUEL, CAMARONES, COMODORO RIVADAVIA, TRELEW y PUERTO MADRYN, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.



Handwritten signatures and initials



Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Secretaría de Obras Públicas




ARTÍCULO 2°.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el referido Convenio Particular, citado en el artículo 1° de la presente resolución, al INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO de la Provincia de DEL CHUBUT, por la suma total de PESOS CATORCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS CON CATORCE CENTAVOS (14.147.726,14) para el financiamiento de las obras, la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.


ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular citado en el artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 02 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1 - Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 2214


ING. JOSÉ FRANCISCO LOPEZ
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS



2214

ANEXO

CONVENIO PARTICULAR


PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

"TECHO DIGNO"

**MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS**

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 13 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, Oficina 801 de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el INSTITUTO DE LA VIVIENDA de la Provincia de CHUBUT (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su Presidente Arq. Ricardo Alberto TROVANT con domicilio legal en la calle Don Bosco 297 de la Ciudad de Rawson, Provincia de Chubut, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" – MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y COMPLEMENTARIAS (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.

PRIMERA: "EL INSTITUTO", que ha licitado y adjudicado, se compromete a que las obras: "Movimiento de Suelos, Infraestructura de Nexos y Obras Complementarias



SE D.U.V.
1589/13


MPFIPYS
CIUDAD DE BUENOS AIRES

2238

96

ANEXO

2214



Especiales para 514 Viviendas en Distintas Localidades de la Provincia del Chubut" detalladas en el ANEXO I que forma parte integrante del presente Convenio, se ejecuten según los términos de los Contratos a celebrarse con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----

SEGUNDA: La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002. A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de Agosto de 2013.-----

TERCERA: "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte

S.E.D.U.W.
AS 89/13

MPF y G

2238

97

2214

ANEXO



integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99922214-1) por anticipado del cien por ciento (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y subsiguientes, en la Cuenta del Banco Nación N° 288542600100-79 de la Sucursal Rawson la que deberá estar dada de alta en EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida por "EL INSTITUTO". "EL INSTITUTO" deberá realizar de forma mensual la presentación de los certificados incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.---

QUINTA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a)

S.E. D.U.V.
1509/13

MPFHS

2238

98

2214

ANEXO




Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.

SEXTA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio Particular, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de las obras, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Particular, dentro de los TREINTA (30) días corridos, a partir de la acreditación del anticipo financiero del PRIMER DESEMBOLSO del aporte correspondiente a la NACION en la cuenta bancaria de "EL INSTITUTO".

SEPTIMA: "EL INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE

S.E.D.U.V. 1509/13

2238



RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

OCTAVA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

S.S. D.U.V.V.
1509/13

NOVENA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

DECIMA: "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, en caso de corresponder. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

MPPiPyS
CU
2238

DECIMA PRIMERA: La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

DECIMA SEGUNDA: Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas

2214

ANEXO



en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DECIMA TERCERA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----

DECIMA CUARTA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----

DECIMA QUINTA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

DECIMA SEXTA Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

S.E. D.U.V.
1509/13

M.P.H.F.V.S.
C. de Asesoría

12238

2214

ANEXO

7

DECIMA SEPTIMA: El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.

S.E. D.U.V.V.
Nº 1589/13

W

Arq. *Bernabé* A. NIVELLO
SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
URBANO Y VIVIENDA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Arq. *Ricardo* Alberto Trouant
PRESIDENTE
Instituto Provincial de la Vivienda
y Desarrollo Urbano

MPEFVS

12238

22147

ANEXO

99

REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

Artículo Primero: El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1º de la presente Resolución.

Artículo Segundo: Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

Artículo Tercero: En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 - Transferencias ó 6 - Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
 - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
 - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires¹, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL,

¹ Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Moreno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S. D.U.V.
N° 1509/13
ACU

MPPRIPS
CUAAR-PROV-511
12238

ANEXO

2214

30

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

- 3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.E. D.U.V.
ACU No 1509/13

MPPFPYS
CUIA...
12238

2214

ANEXO

104

9A

j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.

2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando minimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S. J.U.V.V.
Nº 1509/13
A.C.U.

mm
MPFIPyS
LOGN - PROJ - 201
12071
MPFIPyS
CU (AR) (M) (S) (E)
12238
mm

2214

105

32

Artículo Cuarto: Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

Artículo Quinto: Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S. D.U.V.
 ACU
 Nº 1569/13

MPPFIPYS
 LOCAL - PROF. 301
 1207

MPPFIPYS
 LOCAL - PROF. 301
 1223

ANEXO III

Anexo al Artículo 1º

ANEXO

2214

106

53

Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

- 3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

Artículo Sexto: En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
 - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
 - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
 - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N° 1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

Artículo Séptimo: Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1º de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de

S.O. J.U.V.V.
N° 1589/13
ACT.

MPPFPyS
DIREC. PROV. SOI
12271

MPPFPyS
DIREC. PROV. SOI
12231
[Handwritten signatures and marks]

2214

107

34

cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6º de la misma.

Artículo Octavo: Informes periódicos:

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1º y el 10º día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5º del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

S.E. U.U.VV.
ACU No 1589/13

MPPFPyS
CUBAP - PROY. SGI
12071

MPPFPyS
CUBAP - PROY. SGI
12238

ANEXO

108

2214

35

Artículo Noveno: El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

Artículo Décimo: La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

S.S. D.U.V. Nº 1509/13

Arg. Ricardo Alberto Trouant
PRESIDENTE
Instituto Provincial de la Vivienda
y Desarrollo Urbano

MPPiPyS
CUMAR PROY. 501
12238

MPPiPyS
CUMAR PROY. 501
12271

2214

ANEXO

109

**INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA
LOS PROGRAMAS FEDERALES**

1 Normativa y alcances

Atento lo establecido en la Resolución N° 267 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios del 11 de abril del 2008 sobre Rendiciones de Cuentas, los Organismos Jurisdiccionales de Vivienda (en adelante los Institutos), Municipios o Entes que financien obras a través de los Programas Federales de Construcción de Viviendas, Plurianual de Construcción de Viviendas, de Mejoramiento de Viviendas "Mejor Vivir", de Solidaridad Habitacional y de Reactivación de Obras del Fonavi, incluidos los Subprogramas respectivos cuando corresponda, deberán cumplimentar el presente Instructivo sobre Rendición de Cuentas.

2. Procedimiento para efectuar las rendiciones de cuentas

2.1 Primera rendición

Finalizado el primer mes de obra, el Instituto, Municipio o Ente presentará la rendición de cuentas sobre la suma remitida en concepto de anticipo para abonar el primer certificado. La rendición deberá incluir:

a) Nota de la máxima autoridad del Instituto, Municipio o Ente donde eleva la rendición con la documentación que seguidamente se detalla, todo ello en carácter de DECLARACIÓN JURADA

a.1) Copia del Acta de inicio de obra

a.2) Carátula del Certificado según el modelo que se adjunta y copia autenticada del Certificado.

a.3) Planillas A1 y A2 en original y copia en soporte magnético, según los modelos que se adjuntan.

2.1.1 Si la rendición no se presentara en término no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra. De la misma manera, si la misma contiene errores o la documentación es incompleta, la Subsecretaría comunicará el hecho al Instituto, Municipio o Ente para que proceda a cumplimentar lo requerido, caso contrario, no se hará lugar al pago anticipado del segundo mes de obra.

S.E. D.U.V.V.
N° 1589/13

MPFIPYS
DIP. A. P. 2008/03/1

12238

2214

2.1.2 En ambos casos, a los treinta (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, la Subsecretaría informará a la Secretaría de Obras Públicas para que esta proceda según lo previsto en los Artículos Quinto y Sexto del "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como Anexo forma parte de la Resolución N° 267 /2008 que se adjunta.


2.2 Rendiciones subsiguientes

Para las rendiciones de cuenta posteriores el Instituto, Municipio o Ente deberá remitir la misma documentación, salvo la del apartado a.1). Para estas rendiciones valen las mismas condiciones establecidas en 2.1.1 y 2.1.2

2.3 Última rendición

Con la rendición del último desembolso previsto se procederá al cierre financiero de la obra. En este caso, además de la documentación propia de toda rendición, el Instituto, Municipio o Ente deberá acompañar copia del Acta de Recepción Provisoria de la obra.

Si así no lo hiciera, transcurridos treinta (30) días del último desembolso, se procederá según lo previsto en 2.1.2


 Anq. Ricardo Alberto Trouant
 PRESIDENTE
 Instituto Provincial de la Vivienda
 y Desarrollo Urbano

S.E. D.U.V.
 ACU N° 1509/13

MFFIPyS
 AF-PROY-511

2238

2214

ANEXO

111

38

| |
|------------|
| PROGRAMA: |
| INSTITUTO: |

ANEXO IV

| |
|---------------------------|
| OBRA N° |
| LOCALIDAD / DEPARTAMENTO: |
| CONTRATISTA: |
| N° DE CUIL/CUIT: |
| FECHA ACTA INICIO: |
| PLAZO DE OBRA: |

| |
|---------------------------|
| Monto Contrato: \$..... |
| APORTE PROGRAMA: \$..... |
| APORTE INSTITUTO: \$..... |
| SISTEMA DE CONTRATACIÓN: |
| MES/AÑO BÁSICO: |
| FECHA DE MEDICIÓN: |

Detalle de Importes

| CONCEPTO | VIVIENDA | INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS | TOTAL |
|--|----------|---|---------|
| Cert. Trabajos ejecutados | \$..... | \$..... | \$..... |
| Importe Bruto Certificado | \$..... | \$..... | \$..... |
| Retención de Garantías | \$..... | \$..... | \$..... |
| Monto a pagar en el presente Certificado | \$..... | \$..... | \$..... |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Importe a cargo del Programa | \$..... |
| Importe a cargo del INSTITUTO | \$..... |

Detalle Avance Físico

| CONCEPTO | ACUMULADO ANTERIOR | CERTIFICADO PRESENTE | ACUMULADO TOTAL |
|-------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Avance Físico Vivienda | %..... | %..... | %..... |
| Avance Físico Infraest. | %..... | %..... | %..... |
| Porcentaje Total Físico | %..... | %..... | %..... |

Detalle Avance Financiero Programa

| CONCEPTO | ACUMULADO ANTERIOR | CERTIFICADO PRESENTE | ACUMULADO TOTAL |
|-----------------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| Avance Financiero Vivienda | \$..... | \$..... | \$..... |
| Avance Financiero Infraest. | \$..... | \$..... | \$..... |
| Total Bruto | \$..... | \$..... | \$..... |

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO

Arq. Ricardo Alberto Trouant
PRESIDENTE
 Instituto Provincial de la Vivienda
 y Desarrollo Urbano

Nº 589/13

MPEFHS

2238

ANEXO

2214

112

37

S.S.D.U.V.V.
ACU N° 1589/13

MPPFPYS
MAF-PREF-01
223

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional
Correspondiente a la Cuota N°

Mes :
No de CUIL/CUIT:

Instituto / Municipio/ENTE:

PLANILLA A1

| N° de Foye ordenado N° | Localidad | Nombre de la Obra de Vivienda | Cantid dad de Vivienda | Cert. N° | Avance Mensual Financiero | | | Avance Acumulado % | | | Avance Acumulado Financiero | | | Viviendas Terminadas | Viviendas en Ejecución | Viviendas Iniciadas | Observaciones | | |
|---------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------|---|----------------------|---------------------|------------------|---|--------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|---|----------------------|
| | | | | | Pravido Monto | % | Certificado Monto | Diferencia Monto | Pravido Monto | % | Certificado Monto | Diferencia Monto | Pravido Monto | | | | | % | Certificado Monto |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente:

a) Presentar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera fehaciente y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de ingresos en ejecución, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organismos de Control, la totalidad de la documentación requerida, cuando estos así lo requirieran.

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Siema Masera, en calidad
del Instituto/ Municipio o Ente

[Firma]
M. Ricardo Almiró Trounós
PRESIDENTE
Instituto Provincial de la Vivienda
y Desarrollo Urbano

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 y 207/2008

Programa:

Obra:

Fecha de Inicio:

Plazo de Obra:

Fecha Final (en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:

NÚMERO DE CUIT

Nº DE CUENTA Y BANCO:

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DÍAS A PARTIR DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

FECHA PRESENTACIÓN:
MONTO DE CONVENIO (C/Nación)
MONTOS DE CONTRATO(c/Empresa)

| Nº DE ORDEN | CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cert N° / Transferencia de fondos/Cpra de Mat./ etc) | Acreditación Fondos Transferidos por Nación | | EMPRESA | Nº CUIL/CUIT (EMPRESA) | Datos del Pago | | | Balance Transferido Pagado | OBSERVACIONES | |
|---|--|---|---------|---------|------------------------|----------------|-----------|---------------------------|----------------------------|---------------|--|
| | | Monto (\$) | * Fecha | | | FACTURA | RECIBO N° | ORDEN DE PAGO O CHEQUE N° | | | |
| | | | | | | TIPO | FECHA | MONTO | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSFERIDO | | | | | | | | | \$ 0,00 | | |
| TOTAL RENDIDO | | | | | | | | | \$ 0,00 | | |
| TRANSPORTE (DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO) | | | | | | | | | \$ 0,00 | | |

* acompañar e envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

a) Proveniente de un anticipo/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :
a) Proveniente por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función de tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable o delegación **

**EN CASO DE CONTRA CON LA DELEGACIÓN DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.

[Firma]
YAGO TORRES
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

ANEXO

113

40

2214

S.E. D.U.V.V.
Nº 1589/13

MM 2238

RAWSON, 8 FEB 2013

VISTO:

Lo prescripto en el artículo 155° - inciso 3 de la Constitución Provincial; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario designar a la persona que se desempeñe en el cargo de Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano;

Que en tal sentido se propone designar al señor Ricardo Alberto TROVANT, quien reúne las condiciones y requisitos exigidos para el cargo;

Que la Dirección General de Administración de Personal, ha tomado debida intervención en el presente trámite;

Que el Asesor General de Gobierno, interviene en el presente trámite;

POR ELLO:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT

DECRETA:


Artículo 1°.- Designar a partir de la fecha del presente acto, en el cargo de Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, al señor Ricardo Alberto TROVANT (M.I. N° 12.736.574 - Clase 1957).-

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de Gobierno.-


Artículo 3°.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHÍVESE.-

S.E. D.U.y.V.
N° 1589/13

mm


Ing. JAVIER H. A. TOURINAN
Ministro de Gobierno
Provincia del Chubut

Dr. MARTIN BUZZI
GOBERNADOR


Ing. Ricardo Alberto Trovant
PRESIDENTE
Instituto Provincial de la Vivienda
y Desarrollo Urbano

DECRETO N° 134

MPRIFUS
12238

S.S. D.U.Y.V.
 ASU No 1589/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CHUBUT
 MUNICIPIO: CORCOVADO
 LOCALIDAD: CORCOVADO
 DENOMINACION OBRA: Movimiento de Suelos, Infraestructura de Nexos y Obras Complementarias Especiales para 10 Viviendas Planta Baja
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10
 UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): Mza. 64-Lotes 10,11,12,13 y 14 Mza 65-Lotes 3,4,5,6 y 7
 PLAZO DE OBRA: 740 días
 MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| LINEAS DE ACCIÓN | | MONTOS |
|---|--|----------------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 272.824,37 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 272.824,37 |

| Item | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Tareas Preliminares: Cerco de Obra, Obrados, Carril de Obra | 27,13 | 74.020,20 | 27,13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Movimiento de Suelos | 51,09 | 139.385,89 | 51,09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Suavesación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Instalación | 2,79 | 7.615,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cestos basura) | 4,28 | 11.673,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Sistema Estático de Eliminación de Líquidos Cloacales | 14,71 | 40.129,81 | - | - | - | - | - | 14,71 | - | - |
| 3.5 | Gabinete para Gas Envasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100,000 | 272.824,37 | 78,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,71 | 0,00 | 7,07 |
| AVANCE FISICO | | Mensual | | 78,22 | 78,22 | 78,22 | 78,22 | 78,22 | 92,93 | 92,93 | 100,00 |
| | | Acumulado | | \$ 213.403,22 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 40.132,46 | \$ 0,00 | \$ 19.288,69 |
| AVANCE FINANCIERO | | Mensual | | \$ 213.403,22 | \$ 213.403,22 | \$ 213.403,22 | \$ 213.403,22 | \$ 213.403,22 | \$ 253.535,68 | \$ 253.535,68 | \$ 272.824,37 |
| | | Acumulado | | \$ 213.403,22 | \$ 213.403,22 | \$ 213.403,22 | \$ 213.403,22 | \$ 213.403,22 | \$ 253.535,68 | \$ 253.535,68 | \$ 272.824,37 |

2214

ANEXO

115

2

Arq. Ricardo Masera / TOVANT
 AUTORIZADO RESPONSABLE
 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

| |
|--|
| PROVINCIA: CHUBUT |
| MUNICIPIO: COMUNA RURAL |
| LOCALIDAD: CUSHAMEN |
| DENOMINACION OBRA: Movimientos de Suelos, Infraestructura de Nexos y Obras Complementarias Especiales para 18 viviendas en Planta Baja |
| CANTIDAD DE VIVIENDAS: 18 |
| UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA : Mza 54-Lotes 1 a 18 |
| PLAZO DE OBRA: 240 días. |
| MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

| LÍNEAS DE ACCIÓN | | MONTOS |
|---|--|----------------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 842.612,24 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 842.612,24 |

| Item | Descripción | % inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Movimiento de Suelos | 43,65 | 367.765,76 | 43,650 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Tareas Preliminares: Obrador, Cerco y Cartel de Obra | 21,18 | 178.473,14 | 21,180 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | 4,56 | 38.443,43 | - | - | - | 4,560 | - | - | - | 22 |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica | 4,14 | 34.842,68 | - | - | - | 4,140 | - | - | - | 14 |
| 2.4 | Subestación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Forestación | 1,71 | 14.368,09 | - | - | - | - | - | - | 1,710 | - |
| 3.2 | Escalinatas de Acceso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cestos basura) | 1,58 | 13.315,66 | - | - | - | - | - | - | - | 1,580 |
| 3.4 | Sistema Estático de Eliminación de Líquidos Cloacales | 11,68 | 98.454,05 | - | - | - | 2,920 | 2,920 | 2,920 | 2,920 | - |
| 3.5 | Gabinete para Gas Envasado | 11,51 | 96.949,43 | - | - | - | - | 4,600 | 4,600 | 2,300 | - |
| 3.6 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100,000 | 842.612,24 | | | | | | | | |
| AVANCE FISICO | | Mensual | | 64,83 | 0,00 | 0,00 | 11,62 | 7,52 | 7,52 | 6,93 | 1,58 |
| | | Acumulado | | 64,83 | 64,83 | 64,83 | 76,45 | 83,97 | 91,49 | 98,42 | 100,00 |
| AVANCE FINANCIERO | | Mensual | | \$ 546.265,52 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 97.911,54 | \$ 63.364,44 | \$ 63.364,44 | \$ 58.393,03 | \$ 13.313,27 |
| | | Acumulado | | \$ 546.265,52 | \$ 546.265,52 | \$ 546.265,52 | \$ 644.177,06 | \$ 707.541,50 | \$ 770.905,94 | \$ 829.298,97 | \$ 842.612,24 |

ANEXO

Atq. Ricardo Miguel Travençolo
PRESIDENTE
INSTITUTO ARGENTINO DE VIVIENDA
y Desarrollo Urbano

4

176

S.E. D.U.V.V.
ACU 1589/13

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I**

| |
|--|
| PROVINCIA: CHUBUT |
| MUNICIPIO: RÍO PICO |
| LOCALIDAD: RÍO PICO |
| DENOMINACION OBRA: Movimientos de Suelos , Infraestructura de Nexos y Obras Complementarias Especiales para 16 viviendas Planta Baja |
| CANTIDAD DE VIVIENDAS: 15 |
| UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: C1, S3, Mza,23, Parc. 1 a 11 y 19 a 22 |
| PLAZO DE OBRA: 300 días |
| MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |


| LÍNEAS DE ACCIÓN | MONTOS |
|---|----------------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | \$ 764.176,66 |
| TOTAL PROYECTO | \$ 764.176,66 |

PLAN DE TRABAJOS ESTIMADO:

| Item | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Tareas Preliminares: Cbrador, Cerco y Cartel de Obra | 34,89 | 266.602,37 | 34,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Movimiento de Suelos | 18,07 | 138.107,49 | 18,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica+Subestación Transformadora | 39,15 | 299.146,38 | - | - | - | - | 39,15 | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Nexo de Gas Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Forestación | 0,97 | 7.432,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,97 |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cestos basura) | 3,89 | 29.718,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 |
| 3.4 | Cámara Séptica | 3,03 | 23.168,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,03 |
| 3.5 | Gabinete para Gas Envasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AVANCE FISICO | | 100,000 | 764.176,66 | 52,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,89 |
| | | Mensual | | 52,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,89 |
| | | Acumulado | | \$ 404.707,96 | \$ 52,96 | \$ 52,96 | \$ 52,96 | \$ 299.175,16 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 60.290,04 |
| AVANCE FINANCIERO | | | | \$ 404.707,96 | \$ 404.707,96 | \$ 404.707,96 | \$ 404.707,96 | \$ 703.883,12 | \$ 703.883,12 | \$ 703.883,12 | \$ 703.883,12 | \$ 703.883,12 | \$ 764.176,66 |
| | | Mensual | | \$ 404.707,96 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 60.290,04 |
| | | Acumulado | | \$ 404.707,96 | \$ 404.707,96 | \$ 404.707,96 | \$ 404.707,96 | \$ 703.883,12 | \$ 703.883,12 | \$ 703.883,12 | \$ 703.883,12 | \$ 703.883,12 | \$ 764.176,66 |

ANEXO

Arg. Ricardo Alvarez Trovati
PRESIDENTE
INSTITUTO Provincial de la Vivienda
y Desarrollo Urbano



S.E. D.U.V.

ACU

Nº 1589/13

MPP/PS

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

| |
|---|
| PROVINCIA: CHUBUT |
| MUNICIPIO: COMUNA RURAL GASTRE |
| LOCALIDAD: GASTRE |
| DENOMINACION OBRA: MOVIMIENTOS DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y OBRAS ESPECIALES PARA 10 VIVIENDAS PLANTA BAJA |
| CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10 |
| UBICACION EXACTA DE LA OBRA : Mza. 17 -Lotes 1 a 7 y 19 a 21 |
| PLAZO DE OBRA: 300 dias |
| MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

LÍNEAS DE ACCIÓN

| | |
|---|---------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | MONTOS |
| TOTAL PROYECTO | \$ 326.953,43 |

| Item | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Tareas Preliminares: Obrador, Cerco y Cartel de Obra | 22,623 | 73.965,67 | 22,623 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Movimiento de Suelos | 11,128 | 36.383,88 | 5,564 | 5,564 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | 27,733 | 90.674,38 | - | - | - | - | - | - | 8,320 | 8,320 | 11,093 | - |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica | 20,523 | 67.099,04 | - | - | - | - | - | - | 6,157 | 8,209 | 6,157 | - |
| 2.4 | Subestación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Forestación | 3,899 | 12.748,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,950 | 1,950 |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cestos basura) | 5,064 | 16.557,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,532 | 2,532 |
| 3.4 | Sistema cloacal estático | 9,030 | 29.524,33 | - | - | - | - | - | - | 4,515 | 4,515 | - | - |
| 3.5 | Gabinete para Gas Envasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100,000 | 326.953,43 | 28,19 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 21,04 | 21,73 | 4,4 |
| AVANCE FISICO | | Mensual | | 28,19 | 5,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,99 | 21,04 | 21,73 | 4,4 |
| | | Acumulado | | 28,19 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 33,75 | 52,74 | 73,79 | 95,52 | 100,00 |
| AVANCE FINANCIERO | | Mensual | | \$ 92.157,61 | \$ 18.191,94 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 62.094,19 | \$ 68.804,09 | \$ 71.052,53 | \$ 14.653,07 |
| | | Acumulado | | \$ 92.157,61 | \$ 110.349,55 | \$ 110.349,55 | \$ 110.349,55 | \$ 110.349,55 | \$ 110.349,55 | \$ 172.443,74 | \$ 241.247,83 | \$ 312.300,36 | \$ 326.953,43 |

ANEXO

118

Arq. Ricardo S. Vigiani
 Ins. de Obras y Servicios Públicos
 y Desarrollo Urbano

S.E. D.U.V.V.
ACU N° 1509/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

| LÍNEAS DE ACCIÓN | | MONTOS |
|---|--|----------------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 482.603,49 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 482.603,49 |

PROVINCIA: CHUBUT
MUNICIPIO: EL MAITÉN
LOCALIDAD: EL MAITÉN
DENOMINACION OBRA: Movimientos de Suelos, Infraestructura de Nexos y Obras Complementarias Espectales para 12 Viviendas Planta Baja
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 12
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): C1, S1, Mza 86 L. 2 a 5, Mza 87 L.1 y 10 a 16
PLAZO DE OBRA: 300 días
MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| Item | Descripción | % Inc | Nación | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 |
|-------------------|--|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Tareas Preliminares: Otrador, Cerco y Cartel de Obra | 1,80 | 8.683,90 | 1,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Movimiento de Suelos | 27,52 | 132.807,65 | 27,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | 7,50 | 36.190,03 | - | 3,00 | 2,25 | 2,25 | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica | 21,38 | 103.185,22 | - | 8,55 | 4,28 | 4,28 | 4,27 | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Subestación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | 5,77 | 27.831,15 | - | 2,31 | 1,73 | 1,73 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Escaleras de Acceso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cestos basura) | 2,81 | 13.543,34 | - | - | - | - | - | 1,12 | - | - | - | 1,68 |
| 3.4 | Sistema cloacal estático | 11,90 | 57.427,32 | - | - | - | - | - | - | - | 8,33 | 2,38 | 1,19 |
| 3.5 | Gabinete para Gas Envasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Forestación | 21,33 | 102.934,88 | - | - | - | - | - | - | - | 4,27 | 10,66 | 6,40 |
| 3.7 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100,000 | 482.603,49 | 29,32 | 13,86 | 8,26 | 8,26 | 4,27 | 1,12 | 0,00 | 12,60 | 13,04 | 9,27 |
| AVANCE FISICO | | Mensual | | 29,32 | 43,18 | 51,44 | 59,70 | 63,97 | 65,09 | 65,09 | 77,69 | 90,73 | 100,00 |
| | | Acumulado | | \$ 141.499,34 | \$ 66.888,84 | \$ 39.863,05 | \$ 39.863,05 | \$ 20.607,17 | \$ 5.405,16 | \$ 0,00 | \$ 60.808,04 | \$ 62.931,50 | \$ 44.777,38 |
| AVANCE FINANCIERO | | Mensual | | \$ 141.499,34 | \$ 208.388,18 | \$ 248.251,23 | \$ 288.114,28 | \$ 308.721,45 | \$ 314.126,61 | \$ 314.126,61 | \$ 374.934,65 | \$ 437.866,15 | \$ 482.603,49 |
| | | Acumulado | | | | | | | | | | | |

ANEXO
119
Arq. Ricardo Masera Trovati
PRESIDENTE
INSTITUTO FEDERAL DEL HABITAT URBANO
y Desarrollo Urbano

S.E.D.U.V.V.

1589/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

| LÍNEAS DE ACCIÓN | | MONTOS |
|---|--|------------------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 1.332.799,51 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 1.332.799,51 |

PROVINCIA: CHUBUT
 MUNICIPIO: ESQUEL
 LOCALIDAD: ESQUEL
 DENOMINACION OBRA: Movimientos de Suelos, Infraestructura de Nexos y Obras Complementarias Especiales para 32 Viviendas tipo Dúplex
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 32
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA: C1, S1, Mza. 39
 PLAZO DE OBRA: 390 días
 MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| Item | Descripcion | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 |
|------|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 | Tareas Preliminares, Obndor, Cerco y Cerda de Obra | 30,973 | 412.814,37 | 24,78 | 6,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Retiro sobrantes, movimiento de suelos | 64,815 | 863.852,90 | 45,37 | 12,96 | 6,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Energia Electrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Substacion Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contencion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Forestacion | 0,871 | 11.612,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 | 0,44 |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (centos basur) | 3,340 | 44.519,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 | 1,67 |
| 3.4 | Sistema eteasol estatico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Chubirre para Gas Envasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100,000 | 1.332.799,51 | 70,15 | 19,15 | 6,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,11 | 2,11 |
| | AVANCE FISICO | Mensual | 70,15 | 89,30 | 95,78 | 95,78 | 95,78 | 95,78 | 95,78 | 95,78 | 95,78 | 95,78 | 95,78 | 95,78 | 97,89 | 100,00 |
| | | Acumulado | \$ 934.958,86 | \$ 255.231,11 | \$ 86.365,41 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 28.122,07 | \$ 28.122,06 |
| | AVANCE FINANCIERO | Acumulado | \$ 934.958,86 | \$ 1.190.189,97 | \$ 1.276.555,38 | \$ 1.276.555,38 | \$ 1.276.555,38 | \$ 1.276.555,38 | \$ 1.276.555,38 | \$ 1.276.555,38 | \$ 1.276.555,38 | \$ 1.276.555,38 | \$ 1.276.555,38 | \$ 1.276.555,38 | \$ 1.304.677,45 | \$ 1.332.799,51 |

ANEXO

120

Arq. Roberto Alberto Trovati
 PRESIDENTE
 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano

13

S.E. D.U.V.V.

1509/13

MPFI-FYS

2238

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

| | | |
|---|--|-----------------|
| LÍNEAS DE ACCIÓN | | MONTOS |
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 1.312.250,86 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 0,00 |
| | | \$ 1.312.250,86 |

PROVINCIA: CHUBUT
 MUNICIPIO: CAMARONES
 LOCALIDAD: CAMARONES
 DENOMINACION OBRA: Movimientos de Suelos, Infraestructura de Nexos y Obras Complementarias Especiales para 32 Viviendas Plana Baja
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 32
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): 53, Mza. 1 y 60
 PLAZO DE OBRA: 390 días
 MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| Item | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 |
|--------------------------|---|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 | Tareas Preliminares, Obra de Cerco y Canteo de Obra | 11,55 | 151.539,96 | 6,93 | 7,31 | 2,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Movimiento de Suelos Desmonte-Relleno-Adecuación Nivelación | 47,00 | 616.782,01 | 18,20 | 9,40 | 9,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Subestación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contención | 24,10 | 316.303,23 | - | - | 1,21 | 1,21 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 3,62 | 3,62 | - | - | - | 1,40 |
| 3.2 | Forrestación | 1,40 | 18.368,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cestos basura) | 1,73 | 22.713,61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Sistema cloacal entérico | 14,21 | 186.321,60 | - | - | - | - | - | - | - | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 1,73 |
| 3.5 | Galvanite para Gas Emvasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | | 100,000 | 1.312.250,86 | 35,13 | 11,71 | 12,97 | 1,21 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 6,46 | 6,46 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,13 |
| AVANCE FÍSICO | | Mensual | | 35,13 | 11,71 | 12,97 | 1,21 | 4,82 | 4,82 | 4,82 | 6,46 | 6,46 | 2,84 | 2,84 | 2,84 | 3,13 |
| | | Acumulado | | 35,13 | 46,84 | 59,76 | 60,97 | 65,79 | 70,61 | 75,43 | 81,89 | 88,35 | 91,19 | 94,03 | 96,87 | 100,00 |
| AVANCE FINANCIERO | | Mensual | | \$ 460.993,73 | \$ 153.664,58 | \$ 169.543,81 | \$ 13.978,24 | \$ 63.250,49 | \$ 63.250,49 | \$ 63.250,49 | \$ 84.771,41 | \$ 84.771,41 | \$ 37.267,92 | \$ 37.267,92 | \$ 37.267,92 | \$ 41.073,45 |
| | | Acumulado | | \$ 460.993,73 | \$ 614.658,31 | \$ 784.201,12 | \$ 800.079,36 | \$ 863.329,85 | \$ 926.580,34 | \$ 989.830,83 | \$ 1.074.602,24 | \$ 1.159.373,65 | \$ 1.196.641,57 | \$ 1.233.909,49 | \$ 1.271.177,41 | \$ 1.312.250,86 |


2214

ANEXO

121

Arq. *Aberto Trovati*
 PRESIDENTE
 Instituto Provincial de la Vivienda
 Desarrollo Urbano

Autoría y sello
AUTORIDAD RESPONSABLE



ACU N° 1589/13

MPPI/MS

12/23/08

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

| LINEAS DE ACCION | | MONTOS |
|---|--|-----------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 1.795.021,52 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 1.795.021,52 |


| |
|---|
| PROVINCIA: CRUBUT |
| MUNICIPIO: COMODORO RIVADAVIA |
| LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA |
| DENOMINACION OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y OBRAS ESPECIALES DE 30 VIVIENDAS PARA LA COOPERATIVA CO.VILDAR. |
| CANTIDAD DE VIVIENDAS: 30 |
| UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): C3, S1, Mz. F, E y H |
| PLAZO DE OBRA: 360 días |
| MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

| Item | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | |
|-------------------|---|-----------|--------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 | Tareas Preliminares: Obrador, Censo y Cotas de Obra | 11,15 | 200.106,03 | 6,13 | 5,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1.2 | Movimiento de Suelo, Limpieza-Demontaje-Adenunciar Nivelación | 43,63 | 783.133,80 | 24,00 | 19,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica | 2,26 | 40.532,68 | - | - | - | - | - | 2,26 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.4 | Subestación Transformadores | - | - | - | - | - | - | 10,78 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.1 | Forestación | 1,16 | 20.760,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,16 | |
| 3.2 | Escarifado de Acceso | 1,85 | 33.254,96 | - | - | - | - | 0,37 | 0,37 | 0,56 | 0,55 | - | - | - | - | |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cotas brutas) | 1,83 | 32.888,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,73 | 1,10 | |
| 3.4 | Sistema cloacal cerámico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.5 | Gabinete para Gas Envasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.6 | Baldes | 3,04 | 54.601,31 | - | - | - | - | 3,04 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.7 | Cordon 1,20m | 24,30 | 436.254,10 | - | - | 7,29 | 17,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 100,000 | 1.795.021,52 | 30,13 | 24,65 | 7,29 | 17,01 | 14,19 | 2,63 | 0,56 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 2,26 | |
| AVANCE FISICO | | Mensual | | 30,13 | 24,65 | 7,29 | 17,01 | 14,19 | 2,63 | 0,56 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 2,26 | |
| | | Acumulado | | 30,13 | 54,78 | 62,07 | 79,08 | 93,27 | 95,90 | 96,46 | 97,01 | 97,01 | 97,01 | 97,74 | 100,00 | |
| AVANCE FINANCIERO | | Mensual | | \$ 540.839,98 | \$ 442.472,80 | \$ 130.857,07 | \$ 305.333,16 | \$ 254.713,55 | \$ 47.209,07 | \$ 10.052,12 | \$ 9.872,62 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 13.103,66 | \$ 40.567,49 | |
| | | Acumulado | | \$ 540.839,98 | \$ 983.312,78 | \$ 1.114.169,85 | \$ 1.419.503,01 | \$ 1.674.216,56 | \$ 1.721.425,63 | \$ 1.731.477,75 | \$ 1.741.350,37 | \$ 1.741.350,37 | \$ 1.741.350,37 | \$ 1.741.350,37 | \$ 1.754.454,03 | \$ 1.795.021,52 |

ANEXO

122

Arq. Ricardo Alberto Trovati
RESPONSABLE
 INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDAS
 y Desarrollo Urbano



1509/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CHUBUT
 MUNICIPIO: COMODORO RIVADAVIA
 LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA
 DENOMINACION OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y OBRAS ESPECIALES PARA 40 VIVIENDAS PLANTA BAJA - COOP. 9 DE AGOSTO KM.12
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 40
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): CA, 81, Mzs 34, 36 y 38
 PLAZO DE OBRA: 390 dias
 MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS


| LINEAS DE ACCION | | MONTOS |
|---|--|------------------------|
| Mejoramiento del Habitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 2.006.705,16 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 2.006.705,16 |

| Item | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 |
|------|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 | Tareas Preliminares: Obrador, Cerco y Cancel de Obra | 12,11 | 242.590,45 | 4.844 | 4.844 | 1.211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.211 |
| 1.2 | Movimiento de Suelos | 40,00 | 802.689,16 | 16.000 | 16.000 | 4.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.000 |
| 2.1 | Nexo de Energia Eléctrica | 6,59 | 132.277,09 | - | - | - | - | - | - | - | 1.318 | 1.318 | 1.318 | 1.648 | 0,989 | - |
| 2.2 | Subestación Transformadora | 9,32 | 186.945,42 | - | - | - | - | - | - | - | 1.863 | 1.863 | 1.863 | 2.329 | 1,397 | - |
| 2.3 | Nexo Red Gas Natural | 6,83 | 137.138,13 | - | - | - | - | - | - | - | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 1.708 | 1,025 | - |
| 2.4 | Cruce de ruta entubado Red Gas | 6,92 | 138.902,76 | - | - | - | - | - | - | - | 1.384 | 1.384 | 1.384 | 1.790 | 1,038 | - |
| 2.5 | Nexo Red de Agua | 1,93 | 38.819,35 | - | - | - | - | - | - | - | 0,387 | 0,387 | 0,387 | 0,484 | 0,290 | - |
| 2.6 | Cruce de ruta entubado Red Agua | 6,12 | 122.836,51 | - | - | - | - | - | - | - | 1.224 | 1.224 | 1.224 | 1.530 | 0,918 | - |
| 2.7 | Válvulas reductoras de presión Agua | 3,50 | 70.142,22 | - | - | - | - | - | - | - | 0,699 | 0,699 | 0,699 | 0,874 | 0,524 | - |
| 2.8 | Nexo Red Cloacal | 2,27 | 45.610,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,455 | 0,455 | 0,455 | 0,568 | 0,341 | - |
| 3.1 | Forestación | 1,30 | 26.075,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,195 | 0,455 | 0,650 |
| 3.2 | Escalinatas de Acceso | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (ceños basura) | 3,10 | 62.280,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,466 | 1,086 | 1,534 |
| 3.4 | Sistema cloacal estaluco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Cruce de ruta para red de gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100,000 | 2.006.705,16 | | | | | | | | | | | | | |
| | AVANCE FISICO | Mensual | 20,84 | 20,84 | 20,84 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 8,70 | 8,70 | 11,53 | 8,06 | 7,42 |
| | | Acumulado | 20,84 | 41,69 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 46,90 | 55,60 | 64,29 | 72,99 | 84,52 | 92,59 | 100,000 |
| | | Mensual | \$ 418.271,37 | \$ 418.271,37 | \$ 104.567,84 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 174.534,07 | \$ 174.534,07 | \$ 174.534,07 | \$ 231.421,05 | \$ 161.825,29 | \$ 148.146,03 |
| | | Acumulado | \$ 418.271,37 | \$ 836.542,74 | \$ 941.110,58 | \$ 941.110,58 | \$ 941.110,58 | \$ 941.110,58 | \$ 941.110,58 | \$ 941.110,58 | \$ 1.115.644,65 | \$ 1.290.178,72 | \$ 1.464.712,79 | \$ 1.696.133,84 | \$ 1.857.959,13 | \$ 2.006.705,16 |

ANEXO

Arg. Ricardo Magro Trovati
 AUTORIDAD EJECUTIVA
 Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano

123



S.E.D.U.V.V.
1589/13

12238

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

| LINEAS DE ACCIÓN | | MONTOS |
|---|--|-----------------|
| Acortamiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 1.355.312,88 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 1.355.312,88 |

PROVINCIA: CHUBUT
 MUNICIPIO: COMODORO RIVADAVIA
 LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA
 DENOMINACION OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y OBRAS ESPECIALES DE 43 VIVIENDAS PARA LA COOP. 9 DE AGOSTO EN B' STANDARD NORTE.
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 53
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): C4, S4, Parcela 4
 PLAZO DE OBRA: 450 dias
 MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS


| Item | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 |
|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0 | Tarjetas Preliminares, Obra de Cerco y Canal de Obra | 15,55 | 210.690,88 | 15,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Movimiento de Suelos | 44,96 | 609.362,84 | 28,78 | 12,14 | - | - | - | - | - | - | - | 4,04 | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica | 12,72 | 172.421,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,36 | - | - | - | - |
| 2.4 | Subestación Transformadora | 19,70 | 267.029,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,70 | - | - |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Forastración | 2,70 | 36.641,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,35 |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cefitas basuras) | 4,37 | 59.165,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,37 |
| 3.4 | Sistema cloacal arístico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Cruce de ruta para red de gas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | Erección de bombeo ataseal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100,00 | | 100,00 | 1.355.312,88 | 44,33 | 12,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 6,36 | 0,00 | 19,70 | 1,35 | 5,72 |
| AVANCE FISICO | | Acumulado Mensual | 44,33 | 56,47 | 56,47 | 56,47 | 56,47 | 56,47 | 56,47 | 56,47 | 56,47 | 56,47 | 66,87 | 73,23 | 73,23 | 92,93 | 94,28 | 100,00 |
| AVANCE FINANCIERO | | Acumulado Mensual | \$ 600.810,20 | \$ 765.345,18 | \$ 765.345,18 | \$ 765.345,18 | \$ 765.345,18 | \$ 765.345,18 | \$ 765.345,18 | \$ 765.345,18 | \$ 765.345,18 | \$ 765.345,18 | \$ 906.297,72 | \$ 992.495,62 | \$ 992.495,62 | \$ 1.239.492,26 | \$ 1.217.788,98 | \$ 1.355.312,88 |

2214

ANEXO

124

Arq. Ricardo María Trovati
 AU. DESARROLLO URBANO
 Instituto Provincial de la Vivienda
 y Desarrollo Urbano



S.E.D.U.V.V
 No. 1509/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
 PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

| LÍNEAS DE ACCIÓN | | MONTO |
|---|--|-----------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 2.814.694,35 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 2.814.694,35 |

| |
|--|
| PROVINCIA: CHUBUT |
| MUNICIPIO: COMODORO RIVADAVIA |
| LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA |
| DENOMINACION OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y OBRAS ESPECIALES DE 24 VIVIENDAS PARA LA COOPERATIVA PATAGONICA AMBIENTAL EN KM 14 |
| CANTIDAD DE VIVIENDAS: 24 |
| UBICACION EXACTA DE LA OBRA: C4 SI Mz 83, 84 y 85 |
| PLAZO DE OBRA: 360 |
| MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

| Item | Descripción | % inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
|-------------------|---|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 | Tareas Preliminares, Obrero, Cerco y Cartel de Obra | 4,67 | 131.417,60 | 4,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Movimiento de Suelos | 13,11 | 369.107,06 | 1,13 | 3,37 | 2,82 | 2,20 | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0,33 | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | 15,51 | 436.603,49 | - | - | - | 3,10 | 1,55 | 1,55 | 4,65 | 3,10 | 1,56 | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Subestación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | 44,55 | 1.253.829,79 | - | - | - | - | - | - | - | 4,45 | 13,36 | 8,91 | 4,45 | 13,37 |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Forrestación | 0,82 | 23.162,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,82 |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cestos basura) | 1,44 | 40.560,53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 | 0,43 | 0,43 |
| 3.4 | Sistema cloacal estético | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Cruce de ruta para red de gas | 4,23 | 119.023,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,69 | 2,54 |
| 3.6 | Estación de bombeo cloacal | 15,67 | 440.990,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,27 | 9,40 |
| 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100,00 | 2.814.694,35 | 5,80 | 3,37 | 2,82 | 5,30 | 2,64 | 2,64 | 5,74 | 7,88 | 14,92 | 9,49 | 12,84 | 26,56 |
| AVANCE FISICO | | Mensual | | 5,80 | 9,17 | 11,99 | 17,29 | 19,93 | 22,57 | 28,31 | 36,19 | 51,11 | 60,60 | 73,44 | 100,00 |
| | | Acumulado | | \$ 163.252,27 | \$ 94.855,20 | \$ 79.374,38 | \$ 149.178,80 | \$ 74.307,93 | \$ 74.307,93 | \$ 161.563,46 | \$ 221.797,91 | \$ 419.952,40 | \$ 267.114,49 | \$ 361.406,75 | \$ 747.582,83 |
| AVANCE FINANCIERO | | Mensual | | \$ 163.252,27 | \$ 258.107,47 | \$ 337.481,85 | \$ 486.660,65 | \$ 560.968,58 | \$ 635.276,51 | \$ 796.839,97 | \$ 1.018.637,88 | \$ 1.438.590,28 | \$ 1.705.704,77 | \$ 2.067.111,52 | \$ 2.814.694,35 |
| | | Acumulado | | | | | | | | | | | | | |

2214

ANEXO

125

Arq. Ricardo Urbano Tovar
 AUTORES RESPONSABLES
 Instituto Provincial de la Vivienda
 y Desarrollo Urbano

Handwritten mark

S.E. D.O.V.V. N° 1589/13

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I**

| LÍNEAS DE ACCIÓN | | MONTOS |
|---|--|----------------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 714.534,42 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 714.534,42 |

PROVINCIA: CHUBUT
 MUNICIPIO: COMODORO RIVADAVIA
 LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA
 DENOMINACION OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS Y OBRAS ESPECIALES DE 34 VIVIENDAS PARA LA COOPERATIVA PATAGONICA AMBIENTAL EN KM 14 Renglon II
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 34
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA : C4, S1, Mzs. 86, 87 y 88
 PLAZO DE OBRA: 390
 MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| Item | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 |
|-------------------|---|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Tareas Preliminares: Obrero, Cerco y Cantel de Obra | 20,350 | 145.381,00 | 20,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Movimiento de Suelos | 70,350 | 502.683,36 | 12,35 | 39,89 | 18,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Subestación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Forestación | 3,530 | 25.222,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,53 |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cestos basura) | 5,770 | 41.247,98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,77 |
| 3.4 | Sistema cloacal entático | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Gabinete para Gas Envasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100,000 | 714.534,42 | 32,70 | 39,89 | 18,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,30 |
| AVANCE FISICO | | Acumulado | | 32,70 | 72,59 | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 90,70 | 100,00 |
| AVANCE FINANCIERO | | Acumulado | | \$ 233.652,76 | \$ 285.027,78 | \$ 129.402,18 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 66.451,70 |
| | | Acumulado | | \$ 233.652,76 | \$ 518.680,54 | \$ 648.082,72 | \$ 648.082,72 | \$ 648.082,72 | \$ 648.082,72 | \$ 648.082,72 | \$ 648.082,72 | \$ 648.082,72 | \$ 648.082,72 | \$ 648.082,72 | \$ 648.082,72 | \$ 714.534,42 |

2214

ANEXO

126

19

Arq. Ricardo Alberto Jovari
 ADMINISTRADOR GENERAL
 Instituto Provincial de la Vivienda
 y Desarrollo Urbano

S.E. D.U.y.V.

Nº 1569/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CHUBUT

MUNICIPIO: COMODORO RIVADAVIA

LOCALIDAD: COMODORO RIVADAVIA

DENOMINACION OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y OBRAS ESPECIALES DE 35 VIVIENDAS - COOPERATIVA PATAGONICA AMBIENTAL EN KM 14 Renglon III

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 35

UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): C4, SI, MZA. 89, 96 y 98

PLAZO DE OBRA: 360

MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| LINEAS DE ACCIÓN | | MONTOS |
|---|--|---------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 651.615,55 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 651.615,55 |

| Item | Descripción | Monto | % Inc | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
|------|--|------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Tareas Preliminares: Obrador, Cerco y Cartel de Obra | 142.822,04 | 21,92 | 21,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Movimiento de Suelos | 415.863,79 | 63,82 | 15,96 | 15,96 | 15,95 | 15,95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Subestación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Forestación | 33.776,95 | 5,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,18 |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cestos basura) | 59.150,77 | 9,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| 3.4 | Sistema cloacal entático | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Gabinete para Gas Envasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 651.615,55 | 100,000 | 37,88 | 15,96 | 15,95 | 15,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 7,45 |
| | AVANCE FISICO | | | 37,88 | 53,84 | 69,79 | 85,74 | 85,74 | 85,74 | 85,74 | 85,74 | 88,01 | 90,28 | 92,55 | 100,00 |
| | | | Acumulado | \$ 246.831,97 | \$ 103.997,84 | \$ 103.932,68 | \$ 103.932,68 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 14.791,67 | \$ 14.791,67 | \$ 14.791,67 | \$ 48.543,37 |
| | AVANCE FINANCIERO | | | \$ 246.831,97 | \$ 350.829,81 | \$ 454.762,49 | \$ 558.695,17 | \$ 558.695,17 | \$ 558.695,17 | \$ 558.695,17 | \$ 558.695,17 | \$ 558.695,17 | \$ 588.278,51 | \$ 603.070,18 | \$ 651.615,55 |
| | | | Acumulado | | | | | | | | | | | | |

2214

ANEXO

127

Arq. Ricardo Alberto Trouzet
 PRESIDENTE
 Instituto Provincial de Infraestructura
 y Desarrollo Urbano Responsable

S.E. D.U.V.V. No 1589/13

MPF/MS
2238

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

| LINEAS DE ACCIÓN | | MONTO |
|---|--|------------------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 1.027.167,36 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 1.027.167,36 |

| |
|---|
| PROVINCIA: CHUBUT |
| MUNICIPIO: TRELEW |
| LOCALIDAD: TRELEW |
| DENOMINACION OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y OBRAS ESPECIALES DE 40 VIVIENDAS TIPO DUPLEX PARA S.E.T.I.A |
| CANTIDAD DE VIVIENDAS: 40 |
| UBICACION EXACTA DE LA OBRA : C1, S10, Mz. 104 |
| PLAZO DE OBRA: 390 dias |
| MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

| Item | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 |
|------|---|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Movimiento de Suelos | 51,58 | 529.829,63 | 21,66 | 20,63 | 9,29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Tareas Preliminares: Obrador, Cerco y Canal de Obra | 15,00 | 154.069,11 | 6,60 | 3,60 | 3,60 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica | 13,93 | 143.065,93 | - | 2,79 | 6,96 | 4,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Subestación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | 2,14 | 22.024,63 | - | - | - | - | - | - | 2,14 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Forestación | 3,71 | 38.142,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,71 |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cestos basura) | 3,17 | 32.609,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,17 |
| 3.4 | Cámara Séptica | 10,46 | 107.426,61 | - | - | - | - | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 2,10 | - | - | - | 1,59 |
| 3.5 | Gabinete para Gas Envasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100,000 | 1.027.167,36 | 28,26 | 27,02 | 19,85 | 5,38 | 2,09 | 2,09 | 2,09 | 4,23 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | 5,30 |
| | AVANCE FISICO | Mensual | | 28,26 | 55,28 | 75,13 | 80,51 | 82,60 | 84,69 | 86,78 | 91,01 | 93,11 | 93,11 | 93,11 | 94,70 | 100,00 |
| | | Acumulado | | \$ 290.277,50 | \$ 277.540,62 | \$ 203.892,72 | \$ 55.261,60 | \$ 21.467,80 | \$ 21.467,80 | \$ 21.467,80 | \$ 43.449,18 | \$ 21.570,51 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 16.331,96 |
| | AVANCE FINANCIERO | Mensual | | \$ 290.277,50 | \$ 567.818,12 | \$ 771.710,84 | \$ 826.972,44 | \$ 848.440,24 | \$ 869.908,04 | \$ 891.375,84 | \$ 934.825,02 | \$ 956.395,53 | \$ 956.395,53 | \$ 956.395,53 | \$ 956.395,53 | \$ 972.727,49 |
| | | Acumulado | | \$ 290.277,50 | \$ 567.818,12 | \$ 771.710,84 | \$ 826.972,44 | \$ 848.440,24 | \$ 869.908,04 | \$ 891.375,84 | \$ 934.825,02 | \$ 956.395,53 | \$ 956.395,53 | \$ 956.395,53 | \$ 956.395,53 | \$ 972.727,49 |

ANEXO

128

ES Y SUS
ESTADOS
PROVINCIALES
ARQUITECTO
Arg. Ricardo Alberto Tobiani
PRESIDENTE
Instituto Provincial de la Vivienda
y Desarrollo Urbano

S.S. D.U.y.v.
 ACU N° 1589/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

LÍNEAS DE ACCIÓN

| | |
|---|----------------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | \$ 427.937,74 |
| TOTAL PROYECTO | \$ 427.937,74 |

PROVINCIA: CHUBUT

MUNICIPIO: TRELAW

LOCALIDAD: TRELAW

DENOMINACION OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y OBRAS ESPECIALES PARA 26 VIVIENDAS TIPO DUPLEX UOCRA

CANTIDAD DE VIVIENDAS: 26

UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA : CA, S1, Miza, 148 - Lotes 1 a 26

PLAZO DE OBRA: 330 días

MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

MONT: 26

| Item | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 |
|------|--|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Movimiento de Suelos | 52,37 | 224.951,82 | 47,83 | 4,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Tareas Preliminares: Obrador, Cerco y Cartel de Obra | 16,19 | 69.297,12 | 10,53 | 5,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,53 | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | 12,33 | 53.617,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Subestación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Forestación | 5,71 | 24.415,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,85 | 2,85 |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (ceotas basura) | 4,23 | 18.095,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,23 |
| 3.4 | Cámara Séptica | 8,78 | 37.560,31 | - | - | - | 3,51 | - | - | 3,51 | 1,76 | - | - | - |
| 3.5 | Gabinete para Gas Envasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100,000 | 427.937,74 | 58,36 | 10,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 3,51 | 14,29 | 0,00 | 2,85 | 7,08 |
| | AVANCE FISICO | Mensual | | 58,36 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 68,76 | 72,27 | 75,78 | 90,07 | 90,07 | 92,92 | 100,00 |
| | | Acumulado | | \$ 249.744,47 | \$ 44.505,52 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 15.020,61 | \$ 15.020,61 | \$ 61.152,30 | \$ 0,00 | \$ 12.196,24 | \$ 30.297,99 |
| | AVANCE FINANCIERO | Mensual | | \$ 249.744,47 | \$ 294.249,99 | \$ 294.249,99 | \$ 294.249,99 | \$ 294.249,99 | \$ 309.270,60 | \$ 324.291,21 | \$ 385.443,51 | \$ 385.443,51 | \$ 397.639,75 | \$ 427.937,74 |
| | | Acumulado | | | | | | | | | | | | |

ANEXO

129

Arq. Ricardo Alvarez Torvata
 AUTORIZADO RESPONSABLE
 Instituto Provincial de la Vivienda
 y Desarrollo Urbano

22

S.E. D.U.Y.V.

1589/13

MPEP/PyS
UNAP PROV. A.

12238

PROGRAMA-FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

| | | |
|------------------|---|-----------------|
| LÍNEAS DE ACCIÓN | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | \$ 1.647.789,60 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 1.642.789,60 |


| |
|---|
| PROVINCIA: CHUBUT |
| MUNICIPIO: TRELEW |
| LOCALIDAD: TRELEW |
| DENOMINACIÓN OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y OBRAS ESPECIALES PARA 27 VIVIENDAS PLANTA BAJA S.U.T.I.A.G.A. |
| CANTIDAD DE VIVIENDAS: 27 |
| UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES): C4, S8Mz 7y8 Mz3 Parc7 |
| PLAZO DE OBRA: 360 |
| MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

| Item | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 |
|------|--|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 | Movimiento de Suelos | 30,19 | 495.973,62 | 18,11 | 6,04 | 6,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Tareas Preliminares: Obrador, Cerco y Cantil de Obra | 6,06 | 99.492,45 | 3,64 | 1,21 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | 6,52 | 107.134,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,26 | 3,26 |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | 8,35 | 137.198,24 | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica y Subestación | 22,78 | 374.259,17 | - | - | 1,14 | 1,14 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 3,42 | 3,42 | - | - | - |
| 2.4 | Subestación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 | 1,67 | 1,67 |
| 2.5 | Nexo de Gas Natural | 6,69 | 109.971,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,35 |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Forcación | 0,99 | 16.317,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,99 | - |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cestos basura) | 1,53 | 25.179,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,53 |
| 3.4 | Cerco Olímpico en Drenaje | 16,88 | 277.263,29 | 5,06 | 5,06 | 6,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Gabinets para Gas Envasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100,000 | 1.642.789,60 | 26,81 | 12,31 | 15,14 | 1,14 | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 5,09 | 5,09 | 3,34 | 9,12 | 8,28 |
| | AVANCE FÍSICO | Manual | | 26,81 | 39,12 | 54,26 | 55,40 | 59,96 | 64,52 | 69,08 | 74,17 | 79,26 | 82,60 | 91,72 | 100,00 |
| | | Acumulado | | \$ 440.431,89 | \$ 202.227,40 | \$ 248.718,35 | \$ 18.727,80 | \$ 74.911,21 | \$ 74.911,21 | \$ 74.911,21 | \$ 83.617,99 | \$ 83.617,99 | \$ 54.869,17 | \$ 149.822,41 | \$ 136.022,97 |
| | AVANCE FINANCIERO | Manual | | \$ 440.431,89 | \$ 642.659,29 | \$ 891.377,64 | \$ 910.105,44 | \$ 985.016,65 | \$ 1.059.927,86 | \$ 1.134.839,07 | \$ 1.218.457,04 | \$ 1.302.075,05 | \$ 1.356.944,22 | \$ 1.506.766,03 | \$ 1.642.789,60 |
| | | Acumulado | | \$ 440.431,89 | \$ 642.659,29 | \$ 891.377,64 | \$ 910.105,44 | \$ 985.016,65 | \$ 1.059.927,86 | \$ 1.134.839,07 | \$ 1.218.457,04 | \$ 1.302.075,05 | \$ 1.356.944,22 | \$ 1.506.766,03 | \$ 1.642.789,60 |

2214

ANEXO

130


 ARCA PROYECTOS Y OBRAS
 PRESIDENTE
 Instituto Provincial de la Vivienda
 y Desarrollo Urbano

S.E. D.U. y.V.

MPPPIP y Ciudad PRO

1223

1509/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

| LÍNEAS DE ACCIÓN | | MONTO |
|---|--|---------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 429.333,51 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 429.333,51 |

| |
|--|
| PROVINCIA: CHUBUT |
| MUNICIPIO: TRELEW |
| LOCALIDAD: TRELEW |
| DENOMINACION OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE NEXO Y OBRAS ESPECIALES DE 10 VIVIENDAS PLANTA BAJA SINDICATO ALIMENTACIÓN |
| CANTIDAD DE VIVIENDAS: 10 |
| UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA : C3, S7, Mzo 416, Lotes 1 a 10 |
| PLAZO DE OBRA: 240 días |
| MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS |

| Item | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 |
|-------------------|--|-------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Movimiento de Suelos | 33,25 | 142.771,72 | 33,25 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Tareas Preliminares: Obrador, Cerco y Cartel de Obra | 18,81 | 80.751,32 | 18,81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Agua Potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Energía Eléctrica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Subestación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Gas Natural | 5,23 | 22.435,59 | - | 5,23 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Forestación | 1,65 | 7.067,73 | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | 1,45 |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (cestos basura) | 0,15 | 655,62 | - | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 | 0,13 |
| 3.4 | Cámara Séptica | 2,50 | 10.733,56 | - | - | - | - | - | 0,15 | 0,15 | 2,20 |
| 3.5 | Alcantarilla Pluvial | 38,41 | 164.917,97 | - | - | - | - | - | 2,31 | 2,30 | 33,80 |
| 3.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 429.333,51 | | | | | | | | |
| AVANCE FISICO | | | | 52,06 | 5,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,57 | 2,56 | 37,58 |
| | | | | 52,06 | 57,29 | 57,29 | 57,29 | 57,29 | 59,86 | 62,42 | 100,00 |
| AVANCE FINANCIERO | | | | \$ 223.511,03 | \$ 22.454,14 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.033,87 | \$ 10.990,94 | \$ 161.343,53 |
| | | | | \$ 223.511,03 | \$ 245.965,17 | \$ 245.965,17 | \$ 245.965,17 | \$ 245.965,17 | \$ 256.999,04 | \$ 267.989,98 | \$ 429.333,51 |

ANEXO

Arq. Ricardo Alberto Tarrant
 PUES DIGNO
 AUTORIDAD RESPONSABLE
 y Desarrollo Urbano

ACU N° 1509/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CHUBUT
 MUNICIPIO: PUERTO MADRYN
 LOCALIDAD: PUERTO MADRYN
 DENOMINACION OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y OBRAS ESPECIALES PARA 24 VIVIENDAS PLANTA BAJA SINDICATO DE LA ALIMENTACION
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 24
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES): C1, S7, Mza. 376 Lotes 1 a 6 - Mza. 374 Lotes 1 a 6
 PLAZO DE OBRA: 330 días
 MEJORAMIENTO DEL HABITAT URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

LÍNEAS DE ACCIÓN

| | |
|---|------------------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | \$ 1.176.881,69 |
| TOTAL PROYECTO | \$ 1.176.881,69 |

MONTOS

| N.º | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 |
|-----|--|----------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.1 | Movimiento de Suelos | 32,73 | 385.174,37 | 16,36 | 16,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Tareas Preliminares: Obrador, Cerco y Cantel de Obra | 9,81 | 115.414,76 | 4,91 | 4,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Energía Eléctrica | 12,77 | 150.317,63 | - | - | - | 2,55 | 6,39 | 3,83 | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Agua Potable | 3,87 | 45.584,70 | - | - | - | 1,16 | 2,32 | 0,39 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Cloacas | 6,43 | 75.729,61 | - | - | - | 1,93 | 3,86 | 0,64 | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Nexo de Gas Natural | 5,85 | 68.835,21 | - | - | - | 0,39 | 3,51 | 1,75 | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Subestación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Forestación | 2,07 | 24.328,23 | - | - | - | - | - | - | - | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
| 3.3 | Equipamiento en Veredas (costos básicos) | 2,32 | 27.303,20 | - | - | - | - | - | - | - | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 |
| 3.4 | Muros de Contención | 24,15 | 284.193,98 | - | 12,07 | 12,07 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Gabinete para Gas Envasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100,000 | 1.176.881,69 | | | | | | | | | | | |
| | AVANCE FISICO | | | 21,27 | 33,34 | 12,07 | 6,23 | 16,08 | 6,61 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| | Acumulado | | | 21,27 | 54,61 | 66,68 | 72,91 | 88,99 | 95,60 | 95,60 | 96,70 | 97,80 | 98,90 | 100,00 |
| | Monthly | | | \$ 250.322,74 | \$ 392.372,36 | \$ 142.049,62 | \$ 73.319,73 | \$ 189.242,58 | \$ 77.791,88 | \$ 0,00 | \$ 12.945,70 | \$ 12.945,70 | \$ 12.945,70 | \$ 12.945,70 |
| | Acumulado | | | \$ 250.322,74 | \$ 642.695,10 | \$ 784.744,72 | \$ 858.064,45 | \$ 1.047.307,03 | \$ 1.125.098,91 | \$ 1.125.098,91 | \$ 1.138.044,61 | \$ 1.150.990,31 | \$ 1.163.936,01 | \$ 1.176.881,69 |

2214

132

ANEXO

Arg. Ricardo Alberto Trivani
 PRESIDENTE DE LA COMISIÓN RESPONSABLE
 Instituto Provincial de la Vivienda
 y Desarrollo Urbano

25

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"
PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: CHUBUT
 MUNICIPIO: PUERTO MADRYN
 LOCALIDAD: PUERTO MADRYN
 DENOMINACION OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS, INFRAESTRUCTURA DE NEXOS Y OBRAS ESPECIALES PARA 42 VIVIENDAS TIPO DUPLEX
 CANTIDAD DE VIVIENDAS: 42
 UBICACION EXACTA DE LA OBRA : C1 S8 Cuart Parc 17
 TITULO DE OBRA: 390
 MEJORAMIENTO DEL HABITAJ URBANO, OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

| LINEAS DE ACCION | | MONTOS |
|---|--|---------------|
| Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | | \$ 928.365,44 |
| TOTAL PROYECTO | | \$ 928.365,44 |

| Item | Descripción | % Inc | Monto | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 |
|-------------------|--|---------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1 | Movimiento de Suelos | 56,81 | 527.365,59 | 28,41 | 28,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Proposiciones | 2,80 | 26.020,38 | 1,40 | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | Tareas Preliminares: Obrador, Cerco y Cartel de Obra | 10,36 | 96.219,03 | 5,18 | 5,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1 | Nexo de Energía Eléctrica | 12,52 | 116.240,95 | - | - | - | 3,13 | 6,26 | 3,13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Nexo de Agua Potable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Nexo de Cloacas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | Nexo de Gas Natural | 9,22 | 85.567,07 | - | - | - | 2,31 | 4,61 | 2,30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 | Subestación Transformadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2 | Paredes de Contención | 1,94 | 18.002,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,39 | 0,29 |
| 3.3 | Equivalente en Vallas (centos basura) | 6,35 | 58.949,83 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,95 | 1,59 | 1,59 | 1,27 | 0,95 |
| 3.4 | Muros de Contención | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Gabinete para Gas Envasado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.7 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 100,000 | 928.365,44 | | | | | | | | | | | | | |
| AVANCE FISICO | | | | 34,99 | 34,98 | 0,00 | 5,44 | 10,87 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 1,25 | 2,07 | 2,07 | 1,66 | 1,66 |
| AVANCE FINANCIERO | | | | 34,99 | 69,97 | 69,97 | 75,41 | 86,28 | 91,71 | 91,71 | 91,71 | 92,96 | 95,03 | 97,10 | 98,76 | 100,00 |
| | | | | \$ 324.835,08 | \$ 324.742,23 | \$ 0,00 | \$ 50.503,08 | \$ 100.913,32 | \$ 50.410,24 | \$ 0,00 | \$ 0,00 | \$ 11.604,57 | \$ 19.217,16 | \$ 19.217,16 | \$ 15.410,87 | \$ 11.311,73 |
| | | | | \$ 324.835,08 | \$ 649.577,31 | \$ 649.577,31 | \$ 700.080,39 | \$ 800.993,71 | \$ 851.403,95 | \$ 851.403,95 | \$ 851.403,95 | \$ 863.008,52 | \$ 882.225,68 | \$ 901.442,84 | \$ 916.853,71 | \$ 928.365,44 |

ANEXO

Arq. Ricardo Alberto Travençolo
 PRESIDENTE
 Instituto Provincial de la Vivienda
 Pasaferello Urbano

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECNOLOGIA CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS - ANEXO II

Table with columns: N° Orden, Mes base de preclon, Denominación de la Obra, Cantidad Viviendas, Localidad, Fecha exacta, Código de localidad (INDEC), Coordenadas Geográficas, Líneas de Acción, Apertres, Cronograma de Inversión de las Obras (MES 1, MES 2, MES 3, MES 4, MES 5), MES €. Rows include various construction projects like 'Movimiento de Suelos, Infraestructura de Neco y Obras Especiales para 10 Viviendas Planta Baja' and 'TOTAL'.

Arq. Ricardo Alberto Tróvanti PRESIDENTE INEVIU Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano

TOTAL

514

4.685.950,50

2.090.817,00

1.072.311,11

507.411,51

907.589,05

2.755.589,05

3.266.978,71

1.478.566,11

909.949,68

1.616.933,65

54.303,16

| PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TIPO DIGNO - CRONOGRAMA DE DESEMBOLOS - ANEXO II | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|--|
| Origen | Mes base de pagos | Descripción de la Obra | Localidad | Ubicaciones exactas | Codigo de Inicialidad (INDEC) | Línea de Acción | Cronograma de Inversión de las Obras | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | MES 7 | MES 8 | MES 9 | MFS 10 | MES 11 | MES 12 | MES 13 | MFS 14 | MES 15 | MONTO TOTAL | | |
| 1 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 10 Viviendas Planta Baja | Circovado | Mza.64-Lotes 10,11,12,13 y 14 Mza.65-Lotes 3,4,5,6 y 7 | 2603020 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | - | 19.288,69 | - | - | - | - | - | - | - | 272.874,37 | | |
| 2 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 18 Viviendas Planta Baja | Chilmanen | Mza. 54-Lotes 1 a 18 | 26014030 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 34.072,19 | 7.768,27 | - | - | - | - | - | - | - | 491.663,16 | | |
| 3 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 15 Viviendas Planta Baja | Rio Pico | C1, S1, Mza.23, Pae. 1 a 11 y 19 a 22 | 26098040 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 38.330,03 | 13.313,27 | - | - | - | - | - | - | - | 842.913,21 | | |
| 4 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 10 Viviendas Planta Baja | Quarte | Mza. 17-Lotes 1 a 7 y 19 a 21 | 26049030 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 62.094,19 | 68.804,09 | 71.092,53 | 14.653,07 | - | - | - | - | - | 326.583,43 | | |
| 5 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 12 Viviendas Planta Baja | El Matien | C1, S1, Mza. 85, 2 a 5, Mza. 87, 1 y 10 a 16 | 26014030 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 60.808,04 | 67.931,30 | 44.737,34 | - | - | - | - | - | - | 487.603,49 | | |
| 6 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 17 Viviendas Duplex | Esajuel | C1, S1, Mza. 39 | 26035030 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 60.808,04 | 62.931,30 | 44.737,34 | - | - | - | - | - | - | 487.603,49 | | |
| 7 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 33 Viviendas Planta Baja | Cumcuter | S3, Mza. 1 y 90 | 26028010 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 25.141,59 | 31.696,00 | 33.696,00 | 14.813,72 | 14.813,72 | 15.726,39 | 21.699,82 | 21.699,81 | 21.699,81 | 462.662,59 | | |
| 8 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 30 Viviendas para la Coop. CO.VI.DI.A.R. | Comodoro Rivadavia | C3, S1, Mza. F, B y H | 26021030 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 63.250,49 | 84.771,41 | 84.771,41 | 37.267,92 | 37.267,92 | 41.073,43 | 28.272,37 | 28.272,37 | 28.272,37 | 1.332.799,31 | | |
| 9 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 40 Viviendas Planta Baja | Comodoro Rivadavia | C4, S1, Mza. 34, 36 y 38 | 26021030 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 1.448.037,42 | | |
| 10 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 33 Viviendas Planta Baja | Comodoro Rivadavia | C4, S1, Parcela 4 | 26021030 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 86.486,90 | 1.448.037,42 | | |
| 11 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 24 Viviendas Coop. Ambiental Paraguana Km 14 | Comodoro Rivadavia | C4, S1, Mza. 83, 84 y 85 | 26021030 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 135.891,58 | 186.334,99 | 333.221,41 | 224.670,97 | 303.980,48 | 628.794,48 | 268.956,04 | 268.956,04 | 268.956,04 | 2.818.694,35 | | |
| 12 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 34 Viviendas Coop. Ambiental Paraguana Km 14 | Comodoro Rivadavia | C4, S1, Mza. 86, 87 y 88 | 26021030 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 23.671,88 | 33.242,92 | 66.728,99 | 42.443,57 | 57.426,29 | 118.788,25 | 47.245,24 | 47.245,24 | 47.245,24 | 345.764,89 | | |
| 13 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 35 Viviendas Coop. Ambiental Paraguana Km 14 | Comodoro Rivadavia | C4, S1, Mza. 89, 95 y 98 | 26021030 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 161.563,46 | 221.797,91 | 419.952,40 | 267.114,49 | 361.406,75 | 747.582,83 | 321.150,65 | 321.150,65 | 321.150,65 | 3.457.048,89 | | |
| 14 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 40 Viviendas Duplex SETIA UOCRA | Trelew | C1, S10, Mz. 104 a 26 | 26077040 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 14.854,34 | 30.064,04 | 14.925,41 | 7.773,46 | 19.310,89 | 11.300,67 | 37.658,87 | 16.731,00 | 16.731,00 | 272.795,75 | | |
| 15 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 26 Viviendas Duplex UOCRA | Trelew | C4, S1, Mza. 146 - Lotes 1 a 26 | 26077040 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 5.446,99 | 22.175,53 | 4.422,78 | 12.196,24 | 10.987,10 | 10.987,10 | 4.422,78 | 4.422,78 | 4.422,78 | 15.184,99 | | |
| 16 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 27 Viviendas en Planta Baja S.U.T.I.A.G.A. | Trelew | C4 S8 Mz.7 y 8 Mz3 Parcela 7 | 26077040 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 49.098,10 | 54.804,67 | 54.804,67 | 31.983,20 | 98.196,19 | 89.151,81 | 1.076.532,02 | 1.076.532,02 | 1.076.532,02 | 5.860.958,98 | | |
| 17 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 10 Viviendas Planta Baja SINDICATO ALIMENTACION | Trelew | C3, S7, Mza. 416, Lotes 1 a 10 | 26077040 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 74.911,21 | 81.673,99 | 83.673,99 | 54.869,17 | 149.872,41 | 116.072,97 | 642.799,50 | 642.799,50 | 642.799,50 | 6.023.440,77 | | |
| 18 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 10 Viviendas Planta Baja SINDICATO ALIMENTACION | Puerto Madryn | C7, S7, Mza. 376 Lotes 1 a 6 - Mza. 374 Lotes 1 a 6 | 26007050 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | 10.990,94 | 161.343,53 | 12.204,93 | 12.204,93 | 12.204,93 | 12.204,93 | 12.204,93 | 12.204,93 | 12.204,93 | 499.330,51 | | |
| 19 | ago-12 | Movimiento de Suelos, Infraestructura de Suelos y Obras Especiales para 42 Viviendas tipo Duplex | Puerto Madryn | C1 S8 Cuart. pare 17 | 26007050 | Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.108.538,71 | | |
| 20 | ago-12 | TOTALES | | | 514 | | 477.748,85 | 1.015.698,80 | 957.772,35 | 853.572,91 | 958.271,91 | 1.233.676,77 | 617.341,48 | 18.296,72 | 18.296,72 | 20.394.570,78 | | |

ANEXO

Arq. Ricardo Abanto Izantti
 PRESIDENTE
 Instituto Provincial de la Vivienda
 y Desarrollo Urbano