



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

22

45

BUENOS AIRES, 25 FEB 2014

VISTO el Expediente N° S01:0242285/2013 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 18 de octubre de 2013 se celebró el Convenio Particular entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución N° 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS; a efectos de financiar las obras de construcción de MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) viviendas y obras complementarias en los Departamentos SAN FERNANDO, GENERAL GÜEMES, QUITILIPÍ, GENERAL SAN MARTÍN, 25 DE MAYO, COMANDANTE FERNÁNDEZ, MAYOR LUIS FONTANA, O'HIGGINGS, MAIPÚ, CHACABUCO y 12 DE OCTUBRE de la Provincia DEL CHACO, el cual en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

Que dicho Convenio Particular contempla lo instruido por la Resolución N° 267 de fecha 11 de abril de 2008 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

4582  
[Handwritten signatures and marks]



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas



Que a los fines de dar cumplimiento en debida forma a los compromisos asumidos resulta necesario dotar de mayor agilidad a la tramitación de los pagos.

Que de acuerdo a lo informado en el Expediente citado en el Visto, corresponde proceder a autorizar la transferencia del monto total financiado y facultar a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos parciales que se generen durante la ejecución de las obras conforme lo establecido en dicho Convenio y según la disponibilidad presupuestaria.

Que la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, dependiente de la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas, conforme el Artículo 19 Inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos N° 19.549, el Artículo 35 Inciso c) del Anexo del Decreto N° 1.344 de fecha 4 de octubre de 2007, reglamentario de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, y el Decreto N° 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.

Por ello,

Handwritten notes and signatures on the left side of the page, including a stamp with the text 'APP/IPS CUERPO PROFESIONAL' and the number '14582'.



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas

22

87

## EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

### RESUELVE:


ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el Convenio Particular celebrado el 18 de octubre de 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO, en base a las condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno, aprobado mediante Resolución Nº 428 de fecha 22 de abril de 2009 de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, a efectos de financiar las obras de construcción de MIL CIENTO CINCUENTA (1.150) viviendas y obras complementarias en los Departamentos SAN FERNANDO, GENERAL GÜEMES, QUILIPI, GENERAL SAN MARTÍN, 25 DE MAYO, COMANDANTE FERNÁNDEZ, MAYOR LUIS FONTANA, O'HIGGINGS, MAIPÚ, CHACABUCO y 12 DE OCTUBRE de la Provincia DEL CHACO, que en copia autenticada forma parte integrante de la presente resolución como ANEXO.

ARTÍCULO 2º.- Apruébase la transferencia total del monto comprometido en el Convenio Particular, citado en el artículo 1º de la presente resolución, al INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia DEL CHACO por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON DOCE CENTAVOS (\$ 258.682.424,12) la cual se efectuará conforme surge del mencionado Convenio Particular.

14582  
[Handwritten signature and stamp area]



Ministerio de Planificación Federal,  
Inversión Pública y Servicios  
Secretaría de Obras Públicas



ARTÍCULO 3°.- Facúltase a la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA a impulsar la liquidación y el pago de los desembolsos conforme lo establecido en el Convenio Particular referido en el artículo 1° de la presente resolución y según la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 4°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será imputado a la Jurisdicción 56 - Programa 43 - Actividad 01 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1, Fuente de Financiamiento 11.

ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese y archívese.

RESOLUCIÓN N° 22

ING. JOSÉ FRANCISCO LOPEZ  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

17582



CONVENIO PARTICULAR

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS


"TECHO DIGNO"

92

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, a los 18 días del mes de octubre del año 2013 entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, (en adelante "LA SUBSECRETARÍA"), representada por el Sr. SUBSECRETARIO Arq. Germán Ariel NIVELLO, con domicilio legal en la calle Esmeralda 255, 8º Piso, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia del CHACO (en adelante "EL INSTITUTO") representado por su PRESIDENTE Ing. Oscar Domingo PEPPPO, con domicilio legal en Avenida Sarmiento Nº 1855 de la Ciudad de Resistencia, Provincia del CHACO, en su condición de comitente de las obras que se mencionan en los ANEXOS I y II, se acuerda lo siguiente a los efectos de incluir dichas obras en el PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" (en adelante "EL PROGRAMA"), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Nº 428/2009 de fecha 22 de Abril de 2009 y su normativa complementaria.

S.S.D.U.V.  
Nº 1907/13  
ACU

1758  
[Handwritten signature]



**PRIMERA:** "EL INSTITUTO" que ha licitado y adjudicado se compromete a que la obra "CONSTRUCCIÓN DE 1.150 VIVIENDAS" detalladas en el Anexo II que forma parte integrante del presente Convenio se ejecuten según los términos de los contratos celebrados con las empresas adjudicatarias, respetando en un todo el Reglamento Particular que rige "EL PROGRAMA", y normativa complementaria. Asimismo, "EL INSTITUTO" se compromete como comitente de las obras a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, "EL INSTITUTO" presentó ante "LA SUBSECRETARÍA".-----

**SEGUNDA:** La "SUBSECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras, en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento, asciende a los montos consignados para cada obra en el ANEXO II, que forma parte integrante del presente Convenio, los cuales serán desembolsados de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio Particular. "LA SUBSECRETARÍA" reconocerá eventuales redeterminaciones de precio, presentadas por "EL INSTITUTO", hasta el monto que resulte de aplicar la metodología del Decreto Nacional N° 1295/2002, en el prototipo establecido por "LA SUBSECRETARÍA". A los fines del cálculo de las redeterminaciones de precio, se considerará como base el mes de agosto de 2013.-----

**TERCERA:** "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la NACIÓN. A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Provinciales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en el plazo y con las calidades convenidas.-----

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 1907/13

17582

*don*




**CUARTA:** Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos de cada obra y el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SUBSECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente Convenio. A fin de garantizar la eficiente ejecución de las obras, "LA SUBSECRETARÍA" prevé realizar los desembolsos a "EL INSTITUTO" (CUIT 30-99917690-5) por anticipado del cien por ciento (100 %) de adelanto sobre la certificación prevista en el cronograma de desembolsos para el primer mes de obra y siguientes, en la Cuenta del Banco de la Nación Argentina N° 4290042354 de la Sucursal Resistencia, la que deberá estar dada de alta en EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS. Los pagos de "EL INSTITUTO" a las Empresas Contratistas serán abonados mensualmente contra certificación de avance de obra emitida por "EL INSTITUTO". "EL INSTITUTO" deberá realizar de forma mensual la presentación de los certificados incluso en los casos en que no se hubiere registrado avance. En caso de subejecución, "LA SUBSECRETARÍA" deducirá, del siguiente desembolso anticipado la suma equivalente al porcentaje no ejecutado. Con el último certificado de avance de obra, una vez efectuada la correspondiente rendición de cuentas, se procederá al cierre financiero de la obra. A tal efecto se adjuntará copia autenticada del Acta de Recepción Provisoria de la obra, celebrada en los términos y con los alcances previstos en la Ley de Obra Pública Provincial; acreditando la terminación de la obra, en tiempo y forma.

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 1902/13

MPTIPys  
1582

**QUINTA:** "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne a "LA SUBSECRETARIA", de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida, gasto y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al



cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "El INSTITUTO" deba responder en su carácter de comitente de las obras. A tales fines, "El INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la empresa contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, entre otros, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento de Contrato b) Seguro de todo Riesgo de Construcción, c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos del trabajo en los términos de la Ley 24557, e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, f) Seguro de automotores, equipos y máquinas, g) Seguro contra incendio, h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad a la normativa vigente, de acuerdo a los enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra. Sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.

S.S.D.U.Y.V.  
 ACU N° 1907/13

**SEXTA:** "El INSTITUTO" se compromete a presentar mensualmente a "LA SUBSECRETARÍA" las rendiciones de cuentas, detalladas y debidamente documentadas, que demuestren el uso dado a los fondos recibidos de la NACION, de acuerdo a los fines previstos en el presente Convenio Particular; en cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones N° 268 de fecha 11 de Mayo de 2007 y N° 267 de fecha 11 de Abril de 2008, ambas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, y en particular el "Reglamento General para la Rendición de Cuentas de Fondos Presupuestarios Transferidos a Provincias, Municipios y/u otros Entes" que como ANEXO III forma parte integrante del presente

MPEI y S  
 CUR 2013-04-01-513  
 4582



103



Convenio. A los efectos de cumplimentar lo allí dispuesto, "EL INSTITUTO" presentará las rendiciones de cuentas respetando estrictamente el "INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LOS PROGRAMAS FEDERALES" que como ANEXO IV forma parte integrante del presente Convenio.-----

**SEPTIMA:** En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SUBSECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en la Cláusula SEPTIMA del presente Convenio Particular, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al ESTADO NACIONAL, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46 de la TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN en el BANCO NACIÓN ARGENTINA, sucursal Plaza de Mayo, o bien entregar un cheque certificado a la orden del BANCO NACIÓN ARGENTINA, endosado con la leyenda "Para ser depositado en la Cuenta Recaudación TGN N° 2510/46".-----

S.S.D.U.Y.V.  
N° 1907/13  
ACU.

**OCTAVA:** De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de la certificación, "LA SUBSECRETARIA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación.-----

**NOVENA:** "EL INSTITUTO" evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, en caso de corresponder. De producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por "EL INSTITUTO" con sus propios recursos.-----

**DECIMA:** La responsabilidad de la NACIÓN en cuanto al financiamiento, es por el -----

MPEPYS  
CURSOS  
14582

109



monto que se establece en el ANEXO II. En consecuencia, no se ~~hara cargo~~ de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por la contratista en tiempo y forma.-----

**DECIMA PRIMERA:** Todas las modificaciones de proyectos de las obras detalladas en el ANEXO I del presente Convenio Particular, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "El INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SUBSECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

**DECIMA SEGUNDA:** "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes, para verificar el fiel cumplimiento del presente Convenio Particular. "El INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.-----


S.S.D.U.VV.  
ACU N° 1907/13

**DECIMA TERCERA:** "El INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral y de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene, facilitando el ingreso a las obras y a la documentación aportada por las Empresas en relación con estos temas.-----

**DECIMA CUARTA:** "El INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas,

MPHRY5  
CURS...  
14582

109



los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.-----

**DECIMA QUINTA:** Las personerías invocadas quedan acreditadas con los instrumentos que se acompañan como ANEXO V.-----

**DECIMA SEXTA:** El presente Convenio Particular se celebra ad referéndum del Secretario de Obras Públicas del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.-----

Previa lectura, las partes firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo.-----

S.S.D.U.y.v.  
ACU No 1907/13

111

~~Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda~~

Arq. GEFMANA REVELLO  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

MPIFYS  
CUCAR-PROV 5 1  
14582

S.S.D.U.Y.V.  
 ACU N° 1907/13

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"**

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**PLAN DE TRABAJOS**

Grupo 1

ANEXO I

Obra: 50 Viviendas y Obras Complementarias

Lic: N° 01/2013

Departamento: San Fernando

Plazo: 7 (siete) meses

**1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 11.254.824,10


N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S										
			1	2	3	4	5	6	7				
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELO	1,44%	1,44%										
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,07%	1,60%	1,50%	1,97%								
3	ALBANILERIA	23,82%	2,50%	4,76%	4,76%	4,76%							
4	CAPAS AISLADORAS	1,61%	0,81%	0,80%									
5	CUBIERTAS	11,43%						8,00%				3,43%	
6	CIELORRASOS	3,89%										2,72%	
7	REVOQUES	9,35%					2,81%	2,81%				3,73%	
8	CONTRAPISOS	3,99%					3,19%	0,80%					
9	PISOS	7,14%						4,28%				2,86%	
10	REVESTIMIENTOS	0,97%										0,97%	
11	CARPINTERIA	8,25%											
12	PINTURAS	5,43%						2,75%				1,63%	
13	INSTALACION SANITARIA	6,26%					0,95%	0,95%				1,23%	
14	INSTALACION ELECTRICA	4,49%					0,67%	0,67%				0,90%	
15	OBRAS VARIAS	1,23%										1,23%	
16	OBRAS COMPLEMENTARIAS	5,63%											
<b>AVANCE FISICO</b>													
MENSUAL			5,54%	10,29%	13,50%	16,73%	25,87%	19,74%	8,33%				
ACUMULADO			5,54%	15,83%	29,33%	46,06%	71,93%	91,67%	100,00%				
<b>INVERSIONES</b>													
MENSUAL			623.517,26	1.158.121,40	1.519.401,25	1.882.932,07	2.911.622,99	2.221.702,28	937.526,85				
ACUMULADO			623.517,26	1.781.638,66	3.301.039,91	5.183.971,98	8.095.594,98	10.317.297,25	11.254.824,10				

INVERSIONES TOTALES \$ 11.254.824,10

INVERSION TOTAL	\$ 11.254.824,10	\$ 1.158.121,40	\$ 1.519.401,25	\$ 1.882.932,07	\$ 2.911.622,99	\$ 2.221.702,28	\$ 937.526,85
-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

**2- INVERSIONES**

Ing. Oscar Domingo Peppo  
 PRESIDENTE  
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



Handwritten notes and signatures at the bottom left of the page.

ACU N° 1907/13

MPFIPyS  
CUCAP-PROY

# PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO".

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
**PLAN DE TRABAJOS**

Grupo: 2

ANEXO I

LICITACION PUBLICA N° 01/2013

Obra: 50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Localidad: Dpto. San Fernando - Chaco Plazo: 7 meses


Empresa:

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 11.254.979,41

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incidencia	M E S E S									
			0	1	2	3	4	5	6	7		
1	SUELOS	1,38%		0,97%	0,41%							
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,35%		1,61%	1,61%	1,33%	0,80%					
3	ALBAÑILERIA	19,64%		3,93%	3,93%	3,93%	5,89%	1,96%				
4	CAPAS AISLADORAS	1,15%		0,58%		0,57%						
5	CUBIERTAS	9,91%				2,48%	4,95%	2,48%				
6	CIELORRASOS	3,60%						2,16%	1,44%			
7	REVOQUES	8,36%				3,34%	3,34%	2,62%	1,58%			
8	CONTRAPISOS	5,24%				2,62%	2,62%	3,13%	2,36%			
9	PISOS Y ZOCALOS	7,85%								0,57%	0,56%	
10	REVESTIMIENTOS	1,13%								2,44%	2,44%	2,44%
11	CARPINTERIAS	12,20%		1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,53%			
12	INSTALACION SANITARIA	5,34%										1,28%
13	INSTALACION DE GAS	1,28%										0,40%
14	INSTALACION ELECTRICA	4,03%		0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,81%	0,80%	0,40%		
15	PINTURAS	6,75%						1,34%	2,03%	2,03%		
16	OBRAS VARIAS	2,05%							0,81%	0,62%		
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,74%		0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,47%		
		100,00%										
	AVANCE FISICO			7,58%	9,36%	19,54%	27,34%	18,24%	10,85%			
	ACUMULADO	0,00%		7,58%	16,94%	36,48%	63,82%	82,06%	92,91%			
	MENSUAL		\$ 853.127,44	\$ 1.053.466,07	\$ 2.199.222,98	\$ 3.077.111,37	\$ 2.052.908,24	\$ 1.221.165,27	\$ 797.978,04			
	ACUMULADO		\$ 853.127,44	\$ 1.906.593,51	\$ 4.105.816,49	\$ 7.182.927,86	\$ 9.235.836,10	\$ 10.457.001,37	\$ 11.254.979,41			
	<b>PRESUPUESTO TOTAL \$ 11.254.979,41</b>											

<b>INVERSIONES TOTALES</b>												
TOTAL PROGRAMA			\$ 853.127,44	\$ 1.906.593,51	\$ 4.105.816,49	\$ 7.182.927,86	\$ 9.235.836,10	\$ 10.457.001,37	\$ 11.254.979,41			



109

Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 1907/13

ANEXO I

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

OBRA: 50 VIVIENDAS Y COMPLEMENTARIAS

Localidad: DEPARTAMENTO SAN FERNANDO

LICITACION N° 01/2013

Grupo: N°3

Plazo: 7 meses

VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 11.255.000,00

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	\$	% Incid.										
				1	2	3	4	5	6	7			
1	PREP.Y MOV. DE S.	\$ 115.081,29	1,02%	0,60%	0,42%								
2	ESTRUCTURA RESIST.	\$ 630.004,71	5,60%	2,00%	2,00%	1,00%	0,60%						
3	ALBAÑILERIA	\$ 2.101.806,56	18,68%	2,00%	3,00%	4,00%	4,00%						
4	CAPAS AISLADORAS	\$ 147.823,90	1,31%	0,66%	0,65%								1,68%
5	CUBIERTAS	\$ 1.252.984,56	11,13%				3,00%						4,00%
6	CIELORRASOS	\$ 674.281,89	5,99%				0,99%						2,00%
7	REVOQUES	\$ 1.064.710,28	9,46%			1,00%	3,00%						2,46%
8	CONTRAPISO	\$ 360.506,37	3,20%		1,00%	1,00%	1,20%						
9	PISOS	\$ 654.153,89	5,81%					1,81%					2,00%
10	REVESTIMIENTO	\$ 106.231,36	0,94%										0,50%
11	CARPINTERIA	\$ 872.800,36	7,75%			1,00%	1,00%						3,00%
12	INST. SANIT.	\$ 834.263,93	7,41%										2,00%
13	INST. DE GAS	\$ 37.314,47	0,34%										0,33%
14	INST. ELECT.	\$ 767.396,99	6,82%				1,13%						2,00%
15	PINTURAS	\$ 831.289,19	7,39%										2,38%
16	VARIOS	\$ 361.372,86	3,21%							1,00%			1,21%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 442.977,39	3,94%										2,00%
	TOTAL	\$ 11.255.000,00	100,00%										
AVANCE FISICO		Por Periodo		5,26%	7,07%	8,00%	14,92%	22,81%	25,23%	16,71%			
		Acumulado		5,26%	12,33%	20,33%	35,25%	58,06%	83,29%	100,00%			
INVERSIONES		Por Periodo		592.013,00	795.728,50	900.400,00	1.679.246,00	2.567.265,50	2.839.636,50	1.880.710,50			
		Acumulado		592.013,00	1.387.741,50	2.288.141,50	3.967.387,50	6.534.653,00	9.374.289,50	11.255.000,00			



100

Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.W.  
ACU N° 1907/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"


PLAN DE TRABAJOS

LICITACION N° 1/2013 - GRUPO 4  
MONTO DE CONTRATO: \$ 11.255.000,00

LOCALIDAD: DPTO SAN FERNANDO - PROVINCIA DEL CHACO

OBRA: 50; VIVIENDAS Y O.COMPLEMENTARIAS

N°	DESIGNACION DE ITEM	PORCENTAJE	MONTOS	M E S E S								
				1	2	3	4	5	6	7		
1	PREPARACION Y MOV. DE SUELO	0,67%	\$ 75.484,89	0,40%	0,27%							
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	4,41%	\$ 496.165,36	2,21%	2,12%	0,08%						
3	CAPA AISLADORA	1,31%	\$ 147.890,00	0,46%	0,60%	0,19%						
4	MAMPOSTERIA	22,88%	\$ 2.575.311,03	6,86%	7,32%	6,41%	1,37%	0,92%				
5	CUBIERTA	7,09%	\$ 797.521,52		0,35%	2,13%	3,19%	1,42%				
6	CIELORRASO	3,30%	\$ 371.280,50			0,17%	0,17%	0,83%	0,99%			1,31%
7	REVOQUES	9,16%	\$ 1.030.999,95			0,92%	2,75%	2,75%	2,20%			0,54%
8	REVESTIMIENTO	1,32%	\$ 148.225,90					0,07%	0,46%			0,79%
9	CONTRAPISO	4,96%	\$ 558.086,90	1,24%	1,49%		0,74%	0,25%				
10	PISO	6,96%	\$ 782.955,89				1,04%	1,39%	2,09%			2,44%
11	ZOCALO	1,22%	\$ 137.800,31				0,06%	0,12%	0,37%			0,67%
12	CARPINTERIA	10,14%	\$ 1.141.778,63	0,71%	1,01%		1,93%	2,03%	2,03%			1,21%
13	VIDRIOS	0,32%	\$ 36.040,11							1,02%		0,32%
14	PINTURAS	8,47%	\$ 953.628,31							0,64%		4,23%
15	VARIOS	2,55%	\$ 286.958,39			0,38%	0,38%	0,77%	0,38%			
16	INSTALACION SANITARIA	6,56%	\$ 737.934,11	0,66%	0,85%	1,18%	1,18%	1,18%	0,85%	0,66%		0,66%
17	INSTALACION DE GAS	0,98%	\$ 110.182,98				0,17%	0,20%	0,20%	0,41%		0,41%
18	INSTALACION ELECTRICA	4,03%	\$ 453.434,31			0,32%	1,09%	1,17%	0,89%	0,56%		0,56%
19	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,67%	\$ 413.320,93	0,56%	0,61%	0,66%	0,66%	0,66%	0,48%	0,04%		0,04%
	TOTAL PORCENTAJES	100,00%	11.255.000,00									
	AVANCE FISICO (%)	MENSUAL		13,10%	14,68%	14,73%	14,73%	14,65%	14,55%	13,56%		
		ACUMULADO		13,10%	27,78%	42,51%	57,24%	71,89%	86,44%	100,00%		
	AVANCE FINANCIERO (%)	MENSUAL		1.474.630,10	1.652.008,90	1.657.861,50	1.657.861,50	1.657.861,50	1.637.602,50	1.526.178,00		
		ACUMULADO		1.474.630,10	3.126.639,00	4.784.500,50	6.442.362,00	8.091.219,50	9.728.822,00	11.255.000,00		



~~Ing. Oscar Domingo Peppo~~  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.v.

ACU

N° 1907/13

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

## PLAN DE TRABAJOS

Obra: 50 Viviendas Dispersas y Obras Complementarias

Empresa:

Localidad: Departamento Gral. Güemes

## ANEXO I

LICITACION PUBLICA N° 02/2013 - GRUPO N° 5

Plazo: SIETE (7) meses

## 1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 11.250.371,83

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	%	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,38%	0,69%	0,69%							
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,48%	2,74%	2,74%							
3	ALBANILERIA	21,30%	7,10%	7,10%	7,10%						
4	CAPAS AISLADORAS	2,25%	2,25%								
5	CUBIERTAS	16,53%									
6	CIELORRASOS	4,47%									
7	REVOQUES	6,51%									
8	CONTRAPIOS	3,66%	1,83%								
9	PISOS Y ZOCALOS	6,92%									
10	REVESTIMIENTOS	1,09%									
11	CARPINTERIA	9,63%									
12	INSTALACION SANITARIA	4,04%									
13	INSTALACION DE GAS	1,14%									
14	INSTALACION ELECTRICA	1,76%									
15	PINTURAS	6,14%									
16	OBRAS VARIAS	3,59%									
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,11%									
	<b>AVANCE FISICO</b>		14,61%	10,53%	8,93%	14,99%	24,76%	11,98%			
	<b>ACUMULADO</b>		14,61%	25,14%	34,07%	49,06%	73,82%	88,02%	100,00%		
	<b>INVERSIONES</b>		\$1.643.679,32	\$1.184.664,15	\$1.004.658,20	\$1.686.430,74	\$2.785.592,07	\$1.597.552,80	\$1.347.794,55		
	<b>ACUMULADO</b>		\$1.643.679,32	\$2.828.343,48	\$3.833.001,68	\$5.519.432,42	\$8.305.024,48	\$9.902.577,28	\$11.250.371,83		

## 3- INVERSIONES

INVERSIONES TOTALES \$ 11.250.371,83

<b>INVERSION TOTAL</b>	\$	\$ 1.643.679,32	\$ 2.828.343,48	\$ 3.833.001,68	\$ 5.519.432,42	\$ 8.305.024,48	\$ 9.902.577,28	\$ 11.250.371,83
------------------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------



110

Ing. ~~Cesar~~ Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



S.S.D.U.W.  
ACU. N° 1907/13

1111

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"**  
**INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**  
**PLAN DE TRABAJOS**

Obra: 50 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 Localidad: DPTO. GRAL. GÜEMES

Lic: N° 02/2013

Grupo: 6  
 Plazo: SIETE ( 07 ) Meses

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	% INCID.	PRES. VIVIENDA Y OBRAS COMPL.							\$	
			1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°		
1	PREP. DE TERRENO Y MOV. DE SUELOS	0,89%									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	4,00%	1,51%								
3	ALBAÑILERIA	19,62%	7,00%	1,62%							
4	CAPA AISLADORA	1,49%									
5	CUBIERTAS	7,49%	3,00%	4,49%							
6	CIELORRASO	5,07%									
7	REVOQUES	9,78%									
8	CONTRAPISOS	4,13%									
9	PISOS Y ZOCALOS	6,27%									
10	REVESTIMIENTOS	1,23%									
11	CARPINTERIAS	12,51%									
12	INST. SANITARIA	5,61%									
13	INST. DE GAS	0,63%									
14	INST. ELECTRICA	4,07%									
15	PINTURAS	8,11%									
16	OBRAS VARIAS	3,91%									
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,68%									
	<b>Avance Fisico</b>		8,89%	10,00%	13,07%	19,17%	21,53%	21,53%	17,72%	9,62%	
		Acum.	8,89%	18,90%	31,97%	51,13%	72,66%	90,38%	100,00%		
	<b>Avance Financiero</b>		\$ 1.000.522,26	\$ 1.125.446,86	\$ 1.470.959,05	\$ 2.157.481,63	\$ 2.423.087,09	\$ 1.994.291,84	\$ 1.082.679,88		
		Acum.	\$ 1.000.522,26	\$ 2.125.969,12	\$ 3.596.928,17	\$ 5.754.409,80	\$ 8.177.496,89	\$ 10.171.788,73	\$ 11.254.468,61		

2- INVERSIONES TOTALES	
TOTAL PROGRAMA	\$ 11.254.468,61
INVERSIONES TOTALES	\$ 2.423.087,09
	\$ 1.994.291,84
	\$ 1.082.679,88

*Ing. Oscar Domingo Peppo*  
 PRESIDENTE  
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



S.S.D.U.y.V.  
 ACU N° 1907/13

ANEXO I

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: Viviendas y Obras Complementarias  
 Localidad: DEPARTAMENTO GUEMES  
 1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Licitación N° 2/13 - Grupo: 9

Plazo: SIETE (7) meses

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	PRES. VIV. OBRAS COMP.									
			1	2	3	4	5	6	7			
1	PREPARACION TERRENO Y MOV. DE SUELO	1,40%	1,40%									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	6,65%	3,99%	2,66%								
3	ALBANILERIA	14,81%	7,41%	4,44%	2,96%							
4	CAPA AISLADORA	1,87%	1,87%									
5	CUBIERTA	11,67%	4,67%	3,50%								
6	CIELOSOS	5,30%	2,12%	1,59%								
7	REVOQUES	7,24%	2,88%	2,17%								
8	CONTRAPISOS	3,31%	2,88%	1,00%								
9	PISOS Y ZOCALOS	9,44%	3,77%	3,77%	1,32%							
10	REVESTIMIENTOS	1,43%	0,57%	3,78%	1,89%							
11	CARPINTERIA	8,39%	1,68%	0,57%	0,29%							
13	INSTALACION SANITARIA	8,27%	1,68%	1,67%	1,68%							
14	INSTALACION DE GAS	2,93%	0,29%	0,88%	0,88%							
15	INSTALACION DE ELECTRICA	4,19%	0,29%	0,88%	0,88%							
16	PINTURAS	6,55%	1,94%	1,67%	1,67%							
17	OBRAS VARIAS	1,94%	1,94%		0,78%							
18	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,61%	1,61%	1,61%	0,92%							
<b>AVANCE FISICO</b>			29,30%	17,33%	18,13%	11,55%	9,77%	7,49%	6,43%			
Avance acumulado			29,30%	46,63%	64,76%	76,31%	86,08%	93,57%	100,00%			
<b>INVERSIONES</b>			3.297.576,32	1.950.409,48	2.040.445,69	1.299.897,83	1.099.567,26	842.964,05	723.666,06			
Inversion Acumulado			3.297.576,32	5.247.985,69	7.288.431,49	8.588.329,32	9.687.896,58	10.530.860,63	11.254.526,69			
<b>2- INVERSIONES</b>												
Total avance Fisico												
<b>INVERSION TOTAL</b>			3.297.576,32	1.950.409,48	2.040.445,69	1.299.897,83	1.099.567,26	842.964,05	723.666,06			
<b>PRESUPUESTO TOTAL:</b>			\$ 11.254.526,69									

~~Ing. Oscar Domingo Peppo~~  
 PRESIDENTE  
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



112

S.S.D.U.y.v.

Nº 1907/13

ACU

# PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

## PLAN DE TRABAJOS

Obra: 50 Viviendas y Obras Complementarias

Localidad: DEPARTAMENTO GÜEMES - CHACO

### VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Licitacion Nº 02/2013

Plazo: 7 Meses

## ANEXO I


PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 11.254.815,07

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	%	Incid.	1	2	3	4	5	6	7
1	PREP. TERREÑO Y MOV. SUELOS	0,76		0,38	0,38					
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	9,40		2,00	2,10	2,13				
3	ALBANILERIA	20,50			6,00	6,00	8,50			
4	CAPAS AISLADORAS	1,33			0,40	0,45	0,48			
5	CUBIERTA DE TECHO	11,69			5,80	5,80	5,80	5,89		
6	CIELORRÁSOS	3,11						1,60	1,51	
7	REVOQUES	9,81				3,00	3,00	3,00	0,81	
8	CONTRAPISOS	4,12				0,22	1,30	1,30	1,30	
9	PISOS Y ZOCALOS	6,11					2,00	2,00	2,00	
10	REVESTIMIENTOS	1,02						0,50	0,50	0,11
11	CARPINTERIA	5,04					1,04	2,00	2,00	0,02
12	INSTALACION SANITARIA	6,81			1,10	1,10	1,10	1,10	1,20	1,21
13	INSTALACION ELECTRICA	4,98			1,00	1,00			1,63	1,35
14	INSTALACION DE GAS	1,78							1,20	0,58
15	PINTURAS	5,39					2,00	2,00	2,00	2,56
16	VARIOS	2,90							1,45	1,45
17	OBRA COMPLEMENTARIAS	5,25					1,00	1,00	1,00	1,25
		100,00								
	AVANCE FISICO			2,38	10,98	14,90	26,22	20,39	16,60	8,53
				2,38	13,36	28,26	54,48	74,87	91,47	100,00
	INVERSIONES			267.864,60	1.235.778,69	1.676.967,45	2.951.012,51	2.294.856,79	1.868.299,30	960.035,73
				267.864,60	1.503.643,29	3.180.610,74	6.131.623,25	8.476.480,04	10.294.779,34	11.254.815,07

PRESUPUESTO TOTAL \$ 11.254.815,07

TOTAL PROGRAMA	267.864,60	1.235.778,69	1.676.967,45	2.951.012,51	2.294.856,79	1.868.299,30	960.035,73
----------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

INVERSIONES TOTALES



113

Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Dpto. de Obra. Bas. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.v.

Nº 19 07 / 13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

ANEXO I

### PLAN DE TRABAJOS

OBRA: 50 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

GRUPO: 9

LIC.PUBLICA Nº 2013

PLAZO: SIETE (7) MESES

Localidad: DEPARTAMENTO GUEMES

VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRESUPUESTO / Y O.C.: \$ 11.251.485,47

Nº	DESIGANACION DE LAS OBRAS	%	MESES									
			1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES			
1	PREP. TERRENO Y MOVIM. DE SUELOS	0,84%	0,84%									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,41%	3,78%	0,82%	0,81%							
3	ALBAÑILERIA	19,39%	7,75%	7,76%	1,94%	0,97%						
4	CAPAS AISLADORAS	1,39%	0,98%	0,41%								
5	CUBIERTAS	11,51%	2,98%	2,98%	2,98%	2,97%	2,98%					
6	REVOQUES	5,81%	2,38%	2,38%	2,38%	2,39%	1,02%					
7	CIELORASOS	10,75%	1,05%	1,05%	1,05%	3,23%	3,22%					
8	CONTRAPISOS	3,81%	3,81%									
9	PISOS Y ZOCALOS	6,80%	1,71%	1,71%	1,71%	2,38%	1,36%					
10	REVESTIMIENTO	1,26%					0,63%					
11	CARPINTERIA	11,10%	1,67%	1,67%	2,22%	2,22%	2,78%	1,11%				
12	INSTALACION SANITARIA	5,18%	0,52%	0,52%	1,04%	1,04%	1,54%	0,52%				
13	INSTALACION GAS	0,55%	0,05%				0,42%					
14	INSTALACION ELECTRICA	3,21%			1,44%							
15	PINTURAS	5,15%										
16	VIARIOS	1,16%										
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,26%	0,43%				0,21%	0,22%				
AVANCE FISICO %			13,78%	14,21%	19,40%	15,41%	14,72%	10,35%	12,12%			
ACUMULADO			13,78%	27,99%	47,39%	62,80%	77,52%	87,88%	100,00%			
INVERSIONES			\$ 1.550.454,70	\$ 1.598.836,09	\$ 2.162.788,18	\$ 1.733.853,91	\$ 1.656.218,66	\$ 1.195.653,90	\$ 1.363.680,03			
ACUMULADO			\$ 1.550.454,70	\$ 3.149.290,79	\$ 5.332.078,97	\$ 7.065.932,88	\$ 8.722.151,54	\$ 9.987.805,44	\$ 11.251.485,47			
2 - INVERSIONES TOTALES			PRESUPUESTO TOTAL: \$ 11.251.485,47									
INVERSION TOTAL			\$ 1.550.454,70	\$ 1.598.836,09	\$ 2.162.788,18	\$ 1.733.853,91	\$ 1.656.218,66	\$ 1.195.653,90	\$ 1.363.680,03			

*Ing. Oscar Domingo Peppo*  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



119



119

*Ing. Oscar Domingo Peppo*  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.V.  
N° 1907/13

ANEXO I

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**PLAN DE TRABAJOS**

OBRA: 50 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
Localidad: DEPARTAMENTO GUEMES  
VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
GRUPO: 10  
LIC. PUBLICA N° 2/2013  
PLAZO: SIETE (7) MESES  
PRESUPUESTO VIV. Y O.C.: \$ 11.251.485,47

N°	DESIGANACION DE LAS OBRAS	%	MESES									
			1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	6 MES	7 MES			
1	PREP. TERRENO Y MOVIM. DE SUELOS	0,84%	0,84%									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,41%	3,78%	0,82%	0,81%							
3	ALBAÑILERIA	19,39%	7,75%	7,76%	1,94%	0,97%						
4	CAPAS AISLADORAS	1,39%	0,98%	0,41%								
5	CUBIERTAS	11,91%	2,98%	2,98%	2,99%	2,97%	2,96%					
6	REVOQUES	6,81%	2,38%	2,38%	2,38%	2,39%	1,02%	1,22%				
7	CIELORRASOS	10,75%	1,08%	1,08%	1,08%	3,23%	3,22%					
8	CONTRAPISOS	3,81%	3,81%									
9	PISOS Y ZOCALOS	6,80%	1,70%	1,70%	1,70%	2,38%	1,36%	1,36%				
10	REVESTIMIENTO	1,26%					0,63%	0,63%				
11	CARPINTERIA	11,10%	1,67%	1,67%	2,22%	2,22%	2,78%	1,11%	1,10%			
12	INSTALACION SANITARIA	5,18%	0,52%	0,52%	1,04%	1,04%	1,54%	0,52%	0,52%			
13	INSTALACION GAS	0,56%	0,05%					0,42%	0,09%			
14	INSTALACION ELECTRICA	3,21%			1,44%				1,77%			
15	PINTURAS	6,16%						1,23%	4,93%			
16	VIARIOS	1,16%							1,16%			
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,26%	0,43%				0,21%	0,22%	0,85%			
AVANCE FÍSICO %			13,78%	14,21%	19,40%	15,41%	14,72%	10,36%	12,12%			
ACUMULADO			13,78%	27,99%	47,39%	62,80%	77,52%	87,88%	100,00%			
INVERSIONES			\$ 1.550.454,70	\$ 1.598.836,09	\$ 2.182.788,18	\$ 1.733.853,91	\$ 1.656.218,66	\$ 1.185.653,90	\$ 1.363.680,03			
ACUMULADO			\$ 1.550.454,70	\$ 3.149.290,79	\$ 5.332.078,97	\$ 7.065.932,88	\$ 8.722.151,54	\$ 9.887.805,44	\$ 11.251.485,47			
2 - INVERSIONES TOTALES			PRESUPUESTO TOTAL:									\$ 11.251.485,47
INVERSIÓN TOTAL			\$ 1.550.454,70	\$ 1.598.836,09	\$ 2.182.788,18	\$ 1.733.853,91	\$ 1.656.218,66	\$ 1.185.653,90	\$ 1.363.680,03			

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: "35 Viviendas Dispersas y Obras Complementarias"

Localidad: Dpto. General Güemes

Empresa:

Lic.: 02/2013 Grupo: 11

Plazo: 7 meses

PRESUPUESTO TOTAL: \$ 7.878.205,64

PROVINCIA DEL CHACO									
Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	1	2	3	4	5	6	7
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,57%	0,41%	0,41%	0,33%	0,25%	0,17%		
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	7,65%	2,31%	1,97%	1,56%	1,15%	0,73%		
3	ALBANILERIA	22,52%	2,20%	3,30%	3,30%	5,50%	4,40%	3,82%	
4	CAPAS AISLADORAS	1,24%	0,19%	0,38%	0,32%	0,19%	0,16%		
5	CUBIERTAS	7,54%	1,15%	1,15%	1,54%	1,54%	1,54%	1,77%	
6	CIELORRASOS	4,87%	0,74%	0,74%	0,99%	1,23%	1,23%	0,68%	
7	REVOQUES	10,85%	1,12%	1,12%	1,68%	2,24%	2,24%	2,24%	1,33%
8	CONTRAPISOS	3,42%	0,35%	0,71%	0,88%	0,71%	0,71%	0,06%	
9	PISOS y ZOCALOS	7,63%	0,75%	0,75%	1,88%	2,62%	1,50%	0,88%	
10	REVESTIMIENTOS	1,02%			0,11%	0,23%	0,23%	0,23%	0,22%
11	CARPINTERIA	5,33%			1,01%	1,01%	1,52%	1,79%	
12	INSTALACION SANITARIA	7,78%			1,22%	2,03%	2,44%	0,87%	
13	INSTALACION DE GAS	2,47%			0,36%	0,53%	0,53%	0,72%	
14	INSTALACION ELECTRICA	5,98%			0,60%	1,21%	1,21%	1,81%	0,55%
15	PINTURAS	5,61%				0,91%	1,21%	2,13%	1,36%
16	VIARIOS	1,79%			0,15%	0,15%	0,22%	0,22%	0,90%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,88%			0,28%	0,42%	0,56%	0,56%	1,06%
AVANCE FISICO			5,46%	12,63%	16,19%	21,92%	20,60%	17,78%	5,42%
ACUMULADO			5,46%	18,09%	34,28%	56,20%	76,80%	94,58%	100,00%
INVERSIONES EN PESOS (\$)			\$ 430.150,25	\$ 995.017,88	\$ 1.275.482,14	\$ 1.726.903,55	\$ 1.622.911,19	\$ 1.400.745,67	\$ 426.998,96
ACUMULADO			\$ 430.150,25	\$ 1.425.168,13	\$ 2.700.650,27	\$ 4.427.553,82	\$ 6.050.465,01	\$ 7.451.210,68	\$ 7.878.205,64

OBSERVACIONES:



Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des Urb. y Vivienda

110

Obra: "35 viviendas y Obras Complementarias

Lic: N° 02/2013 Grupo: N° 12

Localidad: Departamento Guemes

Plazo: Siete (7) meses

VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 7.878.374,06


N°	DESCRIPCION DEL ITEM	%	M E S E S							
			1	2	3	4	5	6	7	
1	PREP TERRENO Y MOV SUELOS	0,95%	0,22%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,19%		
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	7,09%	1,44%	1,45%	1,36%	1,08%	1,08%	1,44%	0,32%	
3	ALBAÑILERIA	21,67%	3,32%	4,42%	3,32%	2,05%	2,05%	4,42%	3,03%	1,11%
4	CAPAS AISLADORAS	1,29%	0,26%	0,26%	0,20%	0,25%	0,25%	0,32%		
5	CUBIERTAS	7,44%	0,78%	0,78%	1,17%	1,17%	1,17%	1,50%	2,43%	0,39%
6	CIELORRASOS	6,15%			0,91%	1,03%	1,03%	0,99%	1,82%	1,40%
7	REVOQUES	11,90%		1,79%	1,68%	1,68%	1,68%	2,25%	3,93%	0,57%
8	CONTRAPIOS	3,41%	0,65%	0,65%	0,62%	0,59%	0,59%	0,65%	0,25%	
9	PISOS Y ZOCALO	7,23%	0,35%		1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	2,81%	0,92%
10	REVESTIMIENTOS	1,19%		0,49%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,48%	0,20%
11	CARPINTERIA	8,94%			1,25%	1,32%	1,32%	1,45%	3,32%	1,60%
12	INSTALACION SANITARIA	3,53%	0,38%	0,57%	0,70%	0,70%	0,70%	0,57%	0,57%	0,61%
13	INSTALACION DE GAS	0,23%		0,07%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,04%	0,06%
14	INSTALACION ELECTRICA	4,19%		0,49%	0,70%	0,80%	0,80%	1,05%	2,20%	3,66%
15	PINTURAS	9,58%			0,59%	0,50%	0,50%	0,50%	0,31%	0,30%
16	OBRAS VARIAS	2,66%		0,46%	0,50%	0,50%	0,50%	0,13%	0,13%	1,26%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,53%	0,50%							
<b>AVANCE FISICO</b>			7,12%	10,44%	14,56%	15,23%	15,23%	18,05%	21,59%	13,01%
<b>ACUMULADO</b>			7,12%	17,56%	32,12%	47,35%	47,35%	65,40%	86,99%	100,00%
<b>INVERSIONES</b>			\$ 560.940,23	\$ 822.502,25	\$ 1.147.091,26	\$ 1.199.876,37	\$ 1.199.876,37	\$ 1.422.046,52	\$ 1.700.940,96	\$ 1.024.976,47
<b>ACUMULADO</b>			\$ 560.940,23	\$ 1.383.442,49	\$ 2.530.533,75	\$ 3.730.410,12	\$ 3.730.410,12	\$ 5.152.456,64	\$ 6.853.397,59	\$ 7.878.374,06

INVERSIONES TOTALES

INVERSIONES TOTALES \$ 7.878.374,06

INVERSION TOTAL \$ 7.878.374,06

\$ 560.940,23 \$ 822.502,25 \$ 1.147.091,26 \$ 1.199.876,37 \$ 1.422.046,52 \$ 1.700.940,96 \$ 1.024.976,47



117

Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.V.  
ACU N° 1907/13

MPP/PS  
CUDAP 23/07/13



118

Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Fed. Des. Urb. y Vivienda

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PLAN DE TRABAJOS  
Obra: 50 Viviendas Obras. Compl. E Infraestructuras  
Empresa:  
Lic: N° 07/2013  
Grupo:  
Localidad: QUITILPI  
Plazo: 7 (SIETE) meses  
ANEXO I

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 11.254.986,86

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	%	M E S E S								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	0,95%	0,24%	0,24%	0,24%	0,23%					
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	4,74%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,94%				
3	ALBAÑILERIA	23,20%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%				
4	CAPAS AISLADORAS	1,66%	0,42%	0,42%	0,41%	0,41%					
5	CUBIERTAS	8,95%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%	1,79%				
6	CIELORRASOS	5,56%			1,39%	1,39%	1,39%				
7	REVOQUES	6,71%	1,34%	1,34%	1,34%	1,34%	1,35%				
8	CONTRAPISOS	2,76%	0,55%	0,55%	0,55%	0,55%	0,56%				
9	PIÑOS Y ZOCALO	6,84%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%	1,37%				
10	REVESTIMIENTOS	1,16%			0,29%	0,29%	0,29%	0,29%			
11	CARPINTERIA	7,70%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%	1,54%				
12	INSTALACION SANITARIA	6,36%	0,95%	0,95%	0,95%	0,95%	0,96%				
13	INSTALACION DE GAS	1,10%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%				
14	INSTALACION ELECTRICA	6,66%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%			
15	PINTURAS	6,17%			1,10%	1,10%	1,10%	1,10%			
16	OBRAS VARIAS	5,50%			0,80%	0,80%	0,80%	0,79%			
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,98%									
<b>AVANCE FISICO</b>		<b>MENSUAL</b>	8,36%	14,38%	16,84%	20,06%	19,41%	13,85%			
		<b>ACUMULADO</b>	8,36%	22,74%	39,58%	59,64%	79,05%	92,90%			
<b>INVERSIONES</b>		<b>MENSUAL</b>	940.916,90	1.618.467,11	1.895.339,79	2.257.750,36	2.184.592,95	1.558.815,68	799.104,07		
		<b>ACUMULADO</b>	940.916,90	2.559.384,01	4.454.723,80	6.712.474,16	8.897.067,11	10.455.882,79	11.254.986,86		
<b>2- INVERSIONES</b>		<b>INVERSIONES TOTALES</b>						<b>\$ 11.254.986,86</b>			
<b>INVERSION TOTAL</b>			940.916,90	1.618.467,11	1.895.339,79	2.257.750,36	2.184.592,95	1.558.815,68	799.104,07		



ACU N° 1907/13

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"**  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**PLAN DE TRABAJOS**

Obra: 50 Viviendas y Obras Complementarias  
 Empresa:

Lic: N° 03/2013  
 LOCALIDAD: Dpto Libertador Gral. SAN MARTIN

**ANEXO I**  
 Grupo: N° 1  
 Plazo: 7 (siete) meses

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 PRES. VIV. OBRAS COMP. \$ 11.250.863,23

Rubro	DESIGNACION DE LAS OBRAS	% INCID.	MESES							
			1	2	3	4	5	6	7	
<b>A</b>	<b>VIVIENDAS + OBRAS COMPL.</b>									
I	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,74%								
II	ESTRUCTURA RESISTENTE	3,66%	1,83%	1,46%	0,37%					
III	ALBAÑILERIA	23,76%	3,56%	7,13%	7,13%	5,94%				
IV	CAPAS AISLADORAS	1,32%	0,20%	0,40%	0,40%	0,32%				
V	CUBIERTAS	6,30%			2,08%	3,32%	2,80%			
VI	CIELOSOSOS	3,54%							1,77%	1,77%
VII	REVOQUES	7,68%				1,58%		3,15%		
VIII	CONTRAPISOS	3,96%				0,79%		1,56%		
IX	PISOS Y ZOCALO	7,02%						1,40%		
X	REVESTIMIENTOS	0,87%						0,44%		0,43%
XI	CARPINTERIA	6,61%				1,76%		4,41%		
XII	INSTALACION SANITARIA	6,42%			1,28%			1,28%		1,30%
XIII	INSTALACION DE GAS	1,83%						0,92%		
XIV	INSTALACION ELECTRICA	6,06%				1,52%		1,52%		1,52%
XV	PINTURAS	6,36%							3,18%	3,18%
XVI	OBRAS VARIAS	5,55%						1,67%		2,21%
XVII	OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,90%				0,73%		0,73%		0,71%
<b>TOTAL:</b>			<b>100,00%</b>							
<b>AVANCE FISICO</b>			7,33%	8,96%	11,26%	17,24%	19,56%	21,69%	13,93%	
<b>INVERSIONES</b>			7,33%	16,32%	27,59%	44,82%	64,38%	86,07%	100,00%	
			\$ 824.688,27	\$ 1.011.452,60	\$ 1.266.847,20	\$ 1.939.648,82	\$ 2.200.668,85	\$ 2.440.312,23	\$ 1.567.245,26	
			\$ 824.688,27	\$ 1.836.140,87	\$ 3.102.988,07	\$ 5.042.636,89	\$ 7.243.305,74	\$ 9.663.617,97	\$ 11.250.863,23	

PRELUPUESTO TOTAL \$ 11.250.863,23

4- INVERSIONES TOTALES	INVERSION TOTAL	INVERSION TOTAL	INVERSION TOTAL
	\$ 824.688,27	\$ 1.836.140,87	\$ 7.243.305,74
	100,00%	\$ 3.102.988,07	\$ 5.042.636,89
			\$ 9.663.617,97
			\$ 11.250.863,23

DIRECCION DE COORDINACION DE PROYECTOS  
 FOLIO 21  
 N°  
 S.S.D.U.M. S.O.P.  
 Sr. Oscar Dominguez  
 PRESIDENTE  
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.V.  
ACU N° 1907/13

M.P.F.  
C.U.S.A.P. P. 5

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE ALTO COSTO Y DE ALTO RENDIMIENTO  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
**PLAN DE TRABAJOS**

ANEXO I

Lic: N° 03/2013 Grupo: 2 (dos) Plazo: 7 (siete) meses  
Localidad: Departamento Gral. José de San Martín  
**PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 11,254,999.37**

Obras: 50 Viviendas y Obras Complementarias

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S									
			1	2	3	4	5	6	7			
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1.74%	0.87%	0.87%								
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	8.88%	4.44%	4.44%								
3	ALBANILERIA	23.61%	4.72%	4.72%	4.72%	4.72%	4.72%	4.72%	4.72%	4.72%	4.72%	4.72%
4	CAPAS AISLADORAS	2.04%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%	0.41%
5	CUBIERTAS	9.12%			3.01%	3.01%	3.01%	3.01%	3.01%	3.01%	3.01%	3.01%
6	CIELORRASOS	5.90%						2.95%	2.95%	2.95%	2.95%	2.95%
7	REVOQUES	8.39%		1.68%	1.68%	1.68%	1.68%	1.68%	1.68%	1.68%	1.68%	1.68%
8	CONTRAPISOS	3.87%		0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%	0.97%
9	PISOS Y ZOCALO	5.06%						1.72%	1.72%	1.72%	1.67%	1.67%
10	REVESTIMIENTOS	0.98%						0.39%	0.39%	0.39%	0.39%	0.20%
11	CARPINTERIA	4.66%			1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%
12	INSTALACION SANITARIA	5.87%						1.17%	1.17%	1.17%	1.17%	1.17%
13	INSTALACION DE GAS	0.46%			0.14%	0.14%	0.14%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%	0.19%
14	INSTALACION ELECTRICA	5.05%		0.50%	1.01%	1.01%	1.01%	1.01%	1.01%	1.01%	1.01%	1.01%
15	PINTURAS	5.33%									2.67%	2.67%
16	OBRAS VARIAS	1.79%									0.90%	0.90%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	7.24%			1.81%	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%	1.81%
<b>AVANCE FISICO</b>			10.44%	13.59%	16.08%	16.08%	16.08%	21.28%	21.28%	21.28%	15.41%	7.11%
<b>ACUMULADO</b>			10.44%	24.03%	40.11%	56.20%	72.28%	93.56%	114.84%	136.12%	151.53%	166.94%
<b>INVERSIONES</b>			\$ 1,174,759.98	\$ 1,529,412.74	\$ 1,810,310.57	\$ 1,810,310.57	\$ 1,810,310.57	\$ 2,395,522.06	\$ 2,395,522.06	\$ 2,395,522.06	\$ 1,734,625.84	\$ 800,057.61
<b>ACUMULADO</b>			\$ 1,174,759.98	\$ 2,704,172.72	\$ 4,514,483.29	\$ 6,324,793.86	\$ 8,135,004.43	\$ 10,429,526.49	\$ 12,825,048.55	\$ 15,220,570.61	\$ 17,615,196.45	\$ 19,015,254.06

DIRECCION DE COMERCIO Y VIVIENDA  
FOLIO N° 22  
Ing. Oscar Domingo Ferrero  
PRESIDENTE

Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

120

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHODIGNO"  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
 PLAN DE TRABAJOS  
 Obra: 50 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 Localidad: DEPARTAMENTO 25 de MAYO

ACU. N° 1907/13


ANEXO I

Licitacion Publica: 06 / 2013  
 Plazo: 7 meses

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% INCID.	PRESUPUESTO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS									
			1	2	3	4	5	6	7			
1	PREP. Y MOV. DE SUELOS	1,05%										
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	6,47%	3,00%	2,50%	0,97%							
3	ALBAÑILERIA	21,32%	2,60%	5,60%	5,60%	5,00%						
4	CAPAS AISLADORAS	2,20%	1,20%									
5	CUBIERTAS	7,74%	1,00%		3,00%	3,00%						
6	CIELORASO	4,08%										
7	REVOQUES	8,14%										
8	CONTRAPISOS	3,89%			2,00%	2,80%						
9	PISOS Y ZOCALOS	6,64%			1,00%	1,00%						
10	REVESTIMIENTOS	1,02%										
11	CARPINTERIA	7,88%										
12	INSTALACION SANITARIA	6,22%		2,00%	2,00%	2,00%						
13	INSTALACION DE GAS	1,75%										
14	INSTALACION ELECTRICA	4,11%										
15	PINTURAS	7,86%										
16	OBRAS VARIAS	2,55%										
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	7,88%										
AVANCE FISICO %		100,00%	7,65%	11,30%	14,57%	17,80%	22,16%	26,79%	31,93%	37,33%	42,93%	48,73%
INVERSIONES			\$ 861.007,50	\$ 1.271.815,00	\$ 1.639.853,50	\$ 2.003.390,00	\$ 2.494.108,00	\$ 3.015.216,00	\$ 3.530.324,00	\$ 4.045.432,00	\$ 4.560.540,00	\$ 5.075.648,00
			\$ 861.007,50	\$ 2.132.822,50	\$ 3.772.676,00	\$ 5.776.066,00	\$ 8.270.174,00	\$ 10.159.888,50	\$ 12.155.000,00	\$ 14.155.000,00	\$ 16.155.000,00	\$ 18.155.000,00

22

Ing. Oscar Domingo Peppo  
 PRESIDENTE  
 Esp. Ing. Civil Des. Urb. y Vivienda



121

S.S.D.U.V.V. N° 1907/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 40 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

localidad: DEPARTAMENTO COMANDANTE FERNANDEZ

ANEXO I

LICIT. PUBL. N° 11/13

Plazo:

7 MESES

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 9.003.914,03

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	MESES								
			1	2	3	4	5	6	7		
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	0,91%									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,38%	2,00%	2,50%	0,88%						
3	ALBAÑILERIA	24,11%		5,50%	6,00%	6,50%					
4	CAPA AISLADORA	2,61%	1,00%	1,00%	1,00%	0,61%					
5	CUBIERTA	8,88%		1,50%	1,80%	2,00%	1,80%	1,80%		1,78%	
6	CIELORRASOS	5,78%				2,80%	2,80%	2,98%			
7	REVOQUES	5,83%			1,50%	1,60%	1,60%	1,70%		1,03%	
8	CONTRAPISO	4,87%		1,50%	2,00%	1,37%					
9	PISO Y ZOCALO	7,48%			2,50%	2,80%	2,80%	2,18%			
10	REVESTIMIENTO	0,68%				0,30%		0,38%			
11	CARPINTERIA	12,72%			3,00%	3,50%	3,50%	3,20%		3,02%	
12	INSTALACION SANITARIA	4,53%		0,70%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		0,83%	
13	INSTALACION DE GAS	0,92%									0,92%
14	INSTALACION ELECTRICA	4,44%			0,50%		1,00%	1,00%		1,00%	0,94%
15	PINTURAS	4,95%								2,00%	2,95%
16	OBRAS VARIAS	1,78%								1,78%	
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,13%								2,00%	2,13%
			PRESUPUESTO TOTAL:							\$ 9.003.914,03	
4- INVERSIONES TOTALES											
% AVANCE FISICO			2,91%	12,70%	20,18%	23,48%	20,35%	13,44%	6,94%		
Acumulado			2,91%	15,61%	35,79%	59,27%	79,62%	93,06%	100,00%		
\$ INVERSIONES			\$ 262.013,90	\$ 1.143.497,08	\$ 1.816.989,85	\$ 2.114.119,01	\$ 1.832.296,51	\$ 1.210.126,05	\$ 624.871,63		
Acumulado			\$ 262.013,90	\$ 1.405.510,98	\$ 3.222.500,83	\$ 5.336.619,84	\$ 7.168.916,35	\$ 8.379.042,40	\$ 9.003.914,03		
TOTAL PROGRAMA			\$ 262.013,90	\$ 1.143.497,08	\$ 1.816.989,85	\$ 2.114.119,01	\$ 1.832.296,51	\$ 1.210.126,05	\$ 624.871,63		



*Oscar Domingo Peppo*  
PRESIDENTE  
Instituto F.U.V. Des Urb. y Vivienda

122

S.S.D.U.y.V.  
 ACU N° 1907/13

ANEXO I

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"**

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**PLAN DE TRABAJOS**

Obra: 40 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Localidad: DEPARTAMENTO COMANDANTE FERNANDEZ

Licitación N° 11/2013  
 Plazo: 7 (siete) meses

**VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

PRES.VIV.OBRAS COMPL.: \$ 9.002.831,26

N°	Descripción del ítem	% Incid.	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7
1	PREP. MOVIMIENTO DE SUELOS	1,55%	1,55%						
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,16%	4,13%	1,03%					
3	ALBAÑILERIA	19,26%	7,70%	5,78%	3,85%	1,93%			
4	CAPAS AISLADORAS	1,92%	1,15%	0,77%					
5	CUBIERTAS	9,06%			2,72%	3,62%	2,72%		
6	CIELORRASOS	5,35%				1,61%	2,14%	1,60%	
7	REVOQUES	8,79%		2,64%	1,76%	2,64%	1,75%		
8	CONTRAPISOS	4,13%		1,24%	0,83%	1,24%	0,82%		
9	PISOS Y ZOCALOS	4,97%			0,99%	1,49%	1,49%	1,00%	
10	REVESTIMIENTOS	0,87%					0,44%	0,43%	
11	CARPINTERIA	7,18%			1,44%	2,15%	2,15%	1,44%	
12	INSTALACION SANITARIA	9,19%		1,38%	1,38%	1,84%	1,84%	1,38%	1,37%
13	INSTALACION GAS	1,13%		0,11%	0,23%	0,23%	0,23%	0,17%	0,16%
14	INSTALACION ELECTRICA	5,78%		0,58%	1,16%	1,16%	1,16%	0,86%	0,86%
15	PINTURAS	5,21%					1,56%	2,61%	1,04%
16	VIARIOS	2,21%					0,67%		
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	8,24%		1,65%	1,65%	1,65%	1,65%	1,64%	
<b>AVANCE FISICO</b>			14,53%	15,18%	16,67%	20,44%	18,62%	11,13%	3,43%
Avance Mensual									
Avance Acumulado			14,53%	29,71%	46,38%	66,82%	85,44%	96,57%	100,00%
<b>INVERSIONES</b>			1.308.111,38	1.366.629,79	1.500.771,97	1.840.178,71	1.676.327,18	1.002.015,12	308.797,11
Inversion Mensual									
Inversion Acumulado			1.308.111,38	2.674.741,17	4.175.513,14	6.015.691,85	7.692.019,03	8.694.034,15	9.002.831,26
<b>INVERSIONES TOTALES</b>			<b>PRESUPUESTO TOTAL: \$ 9.002.831,26</b>						
<b>TOTAL PROGRAMA</b>			1.308.111,38	1.366.629,79	1.500.771,97	1.840.178,71	1.676.327,18	1.002.015,12	308.797,11



123

*Ing. Oscar Domingo Peppo*  
 PRESIDENTE  
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

ACU. N° 1907/13

7582

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - CHACO  
**PLAN DE TRABAJOS**  
 Obra 60 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  
 Localidad: DEPARTAMENTO COMANDANTE FERNANDEZ

Licitacion Publica N° 11/2013

**ANEXO I**

N°	DESIGNACION	% INCID.	Presupuesto viv. y obras comp.								Plazo:							
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	8 meses							
1	PREPARACION DEL TERRENO Y MOV. DE SUELOS	177.625,75	1,00%	0,32%														
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	831.571,08	2,00%	2,56%	1,60%													
3	ALBANILERIA	2.744.841,45	2,50%	3,10%	4,20%	4,20%	2%											
4	CAPAS AISLADORAS	134.955,13	0,20%	0,58%	0,22%													
5	CUBIERTAS	1.102.803,62	8,17%															
6	CIELORRASOS	517.540,12	3,83%															
7	REVOQUES	980.459,30	7,26%															
8	CONTRAPISOS	379.230,95	2,81%															
9	PISOS Y ZOCALO	1.248.934,20	9,25%															
10	REVESTIMIENTOS	79.761,66	0,59%															
11	CARPINTERIA	1.350.544,40	10,00%															
12	INSTALACION SANITARIA	1.531.190,54	11,34%															
13	INSTALACION DE GAS	120.651,13	0,89%															
14	INSTALACION ELECTRICA	733.036,81	5,43%															
15	PINTURAS	462.279,51	3,42%															
16	OBRAS VARIAS	457.058,53	3,39%															
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	649.910,20	4,81%															
	AVANCE FISICO																	
		Por periodo	5,75%	9,67%	10,12%	13,77%	21,94%	21,72%	11,88%	5,15%								
		Acumulado	5,75%	15,42%	25,54%	39,31%	61,25%	82,97%	94,85%	100,00%								
	INVERSIONES																	
		Por periodo	\$ 776.388,25	\$ 1.305.682,50	\$ 1.366.443,33	\$ 1.859.281,08	\$ 1.859.281,08	\$ 2.962.427,52	\$ 2.932.722,24	\$ 1.604.085,64	\$							
		Acumulado	\$ 776.388,25	\$ 2.082.070,75	\$ 3.448.514,08	\$ 5.307.795,16	\$ 8.270.222,68	\$ 11.202.944,92	\$ 12.807.030,56	\$ 13.502.404,38								
	INVERSIONES TOTALES																	
	TOTAL PROGRAMA		\$ 13.502.404,38	\$ 1.305.682,50	\$ 1.366.443,33	\$ 1.859.281,08	\$ 1.859.281,08	\$ 2.962.427,52	\$ 2.932.722,24	\$ 1.604.085,64	\$							

22



Ing. Oscar Domingo Peppo  
 PRESIDENTE  
 Instituto Ins. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U. y. v. ACU N° 1907/13

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"**  
**INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

**PLAN DE TRABAJOS**

OBRA: 25 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Departamento: QUITILPI

LICITACION PUBLICA N° 07/2013

Empresa:

PRESUPUESTO TOTAL ( Viv. Y Ob. Comp.): \$ 5.604.712,72

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	INCID. %	MESES							
			1	2	3	4	5	6		
1	PREPARACION TERRENO Y MOV. DE SUELO	0,92	0,92%							
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,00	3,32%	1,08%		0,60%				
3	ALBAÑILERIA	14,14	5,70%	3,24%	4,02%	1,18%				
4	CAPA AISLADORA	0,93	0,60%	0,33%						
5	CUBIERTAS	8,53		1,60%	3,83%	3,10%				
6	CIELORRASOS	5,01			1,92%	1,92%		3,09%		
7	REVOQUES	9,60			4,51%	4,08%		1,01%		
8	CONTRAPISOS	3,75			2,59%	1,16%				
9	PISOS Y ZOCALOS	7,09			3,35%	3,74%				
10	REVESTIMIENTOS	1,05				1,05%				
11	CARPINTERIA	8,85		2,30%	3,20%	3,06%		2,24%		0,35%
12	INSTALACION SANITARIA	9,35			1,66%	2,10%		2,68%		0,61%
13	INSTALACION DE GAS	1,37						1,37%		
14	INSTALACION ELECTRICA	8,75				4,20%		2,53%		2,02%
15	PINTURAS	9,17						3,02%		6,15%
16	OBRAS VARIAS	2,43						2,43%		
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,06				1,98%		1,58%		0,50%
AVANCE FISICO %			MENSUAL	10,54%	8,55%	17,82%	27,56%	25,90%	9,63%	
ACUMULADO			ACUMULADO	10,54%	19,09%	36,91%	64,47%	90,37%	100,00%	
INVERSIONES			MENSUAL	\$ 591.297,19	\$ 479.763,41	\$ 998.759,81	\$ 1.546.900,71	\$ 1.453.302,01	\$ 534.689,59	
ACUMULADO			ACUMULADO	\$ 591.297,19	\$ 1.071.060,60	\$ 2.069.820,41	\$ 3.616.721,12	\$ 5.070.023,13	\$ 5.604.712,72	

**INVERSIONES TOTALES**

INVERSIONES	Por Periodo	\$ 479.763,41	\$ 998.759,81	\$ 1.546.900,71	\$ 1.453.302,01	\$ 534.689,59
ACUMULADO	\$ 591.297,19	\$ 1.071.060,60	\$ 2.069.820,41	\$ 3.616.721,12	\$ 5.070.023,13	\$ 5.604.712,72

PRESUPUESTO TOTAL: \$ 5.604.712,72

ing. Oscar Domingo Peppo  
**PRESIDENTE**  
 Instituto Prov. Des Urb. y Vivienda

128

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 1907/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
PLAN DE TRABAJOS

ANEXO I  
LICITACION PUBLICA 08/2013  
Plazo: SEIS (6) meses

Obra: 50 Viviendas y Obras Complementarias  
Empresa:

LOCALIDAD: Dpto Mayor Luis Fontana

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 11.235.880,16

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S							
			1	2	3	4	5	6		
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	0,78%	0,40%	0,38%						
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	7,40%	1,48%	1,48%	2,22%	2,22%				
3	ALBAÑILERIA	16,83%	2,19%	3,37%	3,37%	3,37%	3,70%	3,70%	0,84%	
4	CAPAS AISLADORAS	1,31%	0,13%	0,26%	0,33%	0,33%	0,26%	0,26%		
5	CUBIERTAS	9,30%	1,67%	1,67%	2,05%	2,79%	2,79%			
6	CIELORRASOS	3,49%	0,70%	0,70%	1,05%	1,05%	1,05%	0,70%		
7	REVOQUES	6,91%	1,04%	1,04%	1,38%	1,38%	2,07%	1,04%		
8	CONTRAPISOS	5,50%	0,28%	0,83%	1,10%	1,10%	2,20%			
9	PISOS Y ZOCALO	6,16%	0,92%	0,92%	1,23%	1,23%	1,54%	1,23%		
10	REVESTIMIENTOS	0,95%	0,10%	0,10%	0,19%	0,24%	0,29%	0,14%		
11	CARPINTERIA	8,81%	1,32%	1,32%	1,76%	2,20%	2,64%	0,88%		
12	INSTALACION SANITARIA	6,97%	0,70%	1,12%	1,25%	1,25%	1,39%	1,25%		
13	INSTALACION DE GAS	2,26%	0,23%	0,23%	0,45%	0,68%	0,68%	0,23%		
14	INSTALACION ELECTRICA	6,05%	0,61%	1,21%	1,21%	1,21%	1,21%	0,61%		
15	PINTURAS	5,11%	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%	1,02%	2,86%		
16	OBRAS VARIAS	7,23%	1,08%	1,08%	1,30%	1,30%	1,30%	2,24%		
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,94%	0,64%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,74%	
		100,00%								

	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
	6,42%	22,31%	42,35%	64,20%	87,24%	100,00%
INVERSIONES	\$ 721.130,02	\$ 1.785.257,76	\$ 2.252.108,58	\$ 2.455.140,94	\$ 2.588.432,19	\$ 1.433.810,67
	\$ 721.130,02	\$ 2.506.387,78	\$ 4.758.496,36	\$ 7.213.637,30	\$ 9.802.069,49	\$ 11.235.880,16

4- INVERSIONES

INVERSION TOTAL	\$ 11.235.880,16	\$ 721.130,02	\$ 1.785.257,76	\$ 2.252.108,58	\$ 2.455.140,94	\$ 2.588.432,19	\$ 1.433.810,67
-----------------	------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda





S.S.D.U.yv.  
 ACU N° 1907/13

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CHACO

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 25 viviendas dispersas y obras complementarias

Empresa:

VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Departamento: 25 DE MAYO

ANEXO I

Licitacion : 6 / 2013

Plazo: 6 meses

PRESUPUESTO VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS \$ 5.627.301,43


N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% INCID.	MESES						
			1	2	3	4	5	6	
1	PREP. Y MOV. DE SUELOS	0,93%	0,25%	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,14%	
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,87%	1,80%	1,17%	1,17%	1,17%	1,17%	0,56%	
3	ALBAÑILERIA	20,70%	4,90%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	3,38%	
4	CAPAS AISLADORAS	1,96%	0,49%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,30%	
5	CUBIERTAS	8,02%	1,90%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%	1,32%	
6	CIELORRASOS	4,97%			0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	2,00%
7	REVOQUES	7,52%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,52%	
8	CONTRAPISOS	4,58%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,92%	0,90%	
9	PISOS Y ZOCALOS	5,49%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	1,29%
10	REVESTIMIENTOS	0,97%			0,19%	0,19%	0,19%	0,19%	0,40%
11	CARPINTERIA	10,81%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,16%	2,17%	
12	INSTALACION SANITARIA	6,76%	0,50%	1,35%	1,35%	1,35%	1,35%	1,00%	1,21%
13	INSTALACION DE GAS	1,48%		0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,30%	0,28%
14	INSTALACION ELECTRICA	4,31%	0,40%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,86%	0,47%
15	PINTURAS	7,61%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,52%	1,53%
16	OBRAS VARIAS	2,45%		0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%	0,49%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,57%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%	0,77%
AVANCE FISICO %			15,58%	18,64%	19,82%	19,82%	19,82%	17,70%	8,44%
ACUMULADO			15,58%	34,22%	54,04%	73,86%	91,56%	100,00%	
INVERSIONES			\$ 876.733,56	\$ 1.048.928,99	\$ 1.115.331,14	\$ 1.115.331,14	\$ 1.115.331,14	\$ 996.032,36	\$ 474.944,24
ACUMULADO			\$ 876.733,56	\$ 1.925.662,55	\$ 3.040.993,69	\$ 4.156.324,83	\$ 5.162.357,19	\$ 5.627.301,43	
2 - INVERSIONES			INVERSIONES TOTALES						\$ 5.627.301,43
TOTAL PROGRAMA			\$ 876.733,56	\$ 1.048.928,99	\$ 1.115.331,14	\$ 1.115.331,14	\$ 1.115.331,14	\$ 996.032,36	\$ 474.944,24



127

Ing. Oscar Domingo Peppo  
 PRESIDENTE  
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.V.V.  
ACU N° 1907/13



**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"**

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**PLAN DE TRABAJOS**

OBRA: 25 VIVIENDAS DISPERSAS Y O. COMPLEMENTARIAS

**ANEXO I**

Departamento: O'HIGGINS  
Licitación Pública N° 09/2013

Plazo: 6 (seis) meses

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	MESES							
			1	2	3	4	5	6		
1	PREP DEL TERRENO Y MOV DE SUELOS	0.89%	0.89%							
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	6.84%	2.00%	2.39%	2.45%					
3	ALBANILERIA	23.17%	5.00%	6.00%	6.00%	6.17%				
4	CAPAS AISLADORAS	2.36%	2.36%							
5	CUBIERTAS	10.42%	10.42%		5.00%	5.42%				
6	REVOQUES	13.35%	13.35%	4.50%	4.50%	4.50%	4.35%			
7	CIELORRASOS	3.10%	3.10%		1.50%	1.50%	1.60%			
8	CONTRAPISOS	3.20%	3.20%	1.60%						
9	PISOS Y ZOCALOS	5.86%	5.86%		1.00%	1.00%	2.00%			2.86%
10	CARPINTERIAS	6.40%	6.40%		1.96%	2.22%	2.22%			
11	INSTALACION SANITARIA	3.60%	3.60%	0.80%	0.80%	0.80%	0.80%			0.40%
12	INSTALACION GAS	1.05%	1.05%	0.80%	0.80%	1.05%	0.80%			0.37%
13	INSTALACION ELECTRICA	3.57%	3.57%		0.80%	0.50%	0.50%			
14	REVESTIMIENTOS	0.98%	0.98%							
15	PINTURAS	9.26%	9.26%		1.00%	1.00%	1.00%			4.76%
16	VIARIOS	3.41%	3.41%		0.80%	0.80%	0.80%			
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	2.54%	2.54%							
<b>AVANCE FISICO</b>			10.25%	11.59%	24.91%	25.76%	19.10%	8.39%		
<b>INVERSIONES</b>			576.648,40	652.034,63	1.401.396,26	1.449.215,88	1.074.535,07	472.007,81		
<b>2-INVERSIONES TOTALES</b>			576.648,40	1.228.683,03	2.630.079,29	4.079.295,17	5.153.830,24	5.625.838,05		
<b>TOTAL</b>			\$	\$	\$	\$	\$	\$		
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			\$	\$	\$	\$	\$	\$		

Ing. Osvaldo Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto F.I.U. Des. Urb. y Vivienda

170

S.S.D.U.Y.V.  
 ACU N° 1907/13

M.P.P.P.S.  
 U.M.A.S.P.R.O.T.

1458

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS - "TECHO DIGNO"**

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**PLAN DE TRABAJOS**

Obra: 25 Viviendas Dispersas y O. Comp.

**ANEXO I**

Lic: N° 09/13  
 Departamento: O'HIGGINS  
 Grupo:  
 Plazo: Seis (6) meses

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 5.540.059,83

**1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS**

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S						
			1	2	3	4	5	6	
1	PREP TERRENO Y MOV SUELOS	5,38	1,38	2,00	2,00				
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	13,01	4,00	5,00	4,01				
3	ALBANILERIA	19,62		5,12	6,50	5,00	3,00		
4	CAPAS AISLADORAS	1,25		0,70	0,55				
5	CUBIERTAS	8,72			3,50	3,50	1,72		
6	CIELORRASOS	5,15			2,00	2,00	1,50		1,65
7	REVOQUES	7,53			2,50	3,50	1,53		
8	CONTRAPISOS	0,30			0,20	0,20	0,10		
9	PISOS Y ZOCALOS	6,14			3,00	3,00	2,50		0,64
10	REVESTIMIENTOS	0,88			0,48	0,48	0,40		
11	CARPINTERIAS	8,28		1,00	2,00	3,00	2,28		
12	INSTALACION SANITARIA	5,64	0,50	1,00	0,64	1,50	2,00		
13	INSTALACION DE GAS	0,90					0,50		0,40
14	INSTALACION ELECTRICA	4,47				2,47	1,50		0,50
15	PINTURAS	4,70				1,70	2,00		1,00
16	OBRAS VARIAS	4,05				2,00	1,05		1,00
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,98			1,00	1,00	1,00		0,98
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>							
	<b>AVANCE FISICO</b>	<b>MENSUAL</b>	5,88	14,82	22,70	29,35	21,08	6,17	
	<b>ACUMULADO</b>	<b>ACUMULADO</b>	5,88	20,70	43,40	72,75	93,83	100,00	
	<b>INVERSIONES</b>	<b>MENSUAL</b>	325755,52	821036,87	1257593,58	1626007,56	1167844,61	341821,69	
	<b>ACUMULADO</b>	<b>ACUMULADO</b>	325755,52	1146792,39	2404385,97	4030393,53	5198238,14	5540059,83	

**2- INVERSIONES**

<b>INVERSIONES TOTALES</b>	<b>\$ 5.540.059,83</b>
<b>INVERSION TOTAL</b>	<b>\$ 5.540.059,83</b>
	325755,52
	821.036,87
	1.257.593,58
	1.626.007,56
	1.167.844,61
	341.821,69



129

Ing. Oscar Domingo Peppo  
 PRESIDENTE  
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.y.V.

ACU

Nº 1907/13

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"**  
 INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
**PLAN DE TRABAJOS**

ANEXO I

Lic: Nº 10/2013

Obra: 25 VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Dpto.: MAIPÚ

Plazo: SIETE (7) meses

PRES. VIV. OBRAS COMP: \$ 5.627.500,00

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S									
			1	2	3	4	5	6	7			
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	2,00%	2,00%									
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	6,58%	0,58%	3,00%	1,50%							
3	ALBANILERIA	16,48%	1,00%	4,00%	5,45%	1,00%						
4	CAPAS AISLADORAS	1,70%	0,70%	1,00%								
5	CUBIERTAS	10,77%	0,75%	2,00%	2,00%	3,00%						
6	CIELORRASOS	4,83%		0,96%	1,83%	2,00%	0,50%					
7	REVOQUES	8,96%		0,21%	2,00%	3,00%	2,00%					
8	CONTRAPISOS	4,21%		0,21%	2,00%	2,00%						
9	PISOS Y ZOCALO	5,17%			1,00%	2,00%	2,00%					
10	REVESTIMIENTOS	1,26%				0,26%	0,50%	0,50%				0,25%
11	CARPINTERIA	11,86%		0,86%	5,00%	5,00%	5,00%	0,50%				
12	INSTALACION SANITARIA	5,31%	0,24%	1,00%	1,00%	2,00%	2,00%	0,50%				
13	INSTALACION DE GAS	1,20%			0,20%	0,50%	0,50%					
14	INSTALACION ELECTRICA	5,70%		0,70%	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%				0,50%
15	PINTURAS	6,67%			0,67%	2,00%	2,00%	2,00%				1,00%
16	OBRAS VARIAS	2,30%			0,30%	1,00%	1,00%	0,50%				0,50%
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	5,00%				1,00%	1,00%	2,00%				1,00%
		100,02%										
<b>AVANCE FISICO</b>			5,27%	13,73%	24,95%	30,26%	16,00%	7,04%	2,75%			
<b>ACUMULADO</b>			5,27%	19,00%	43,95%	74,21%	90,21%	97,25%	100,00%			
<b>MENSUAL</b>			296.569,25	772.655,75	1.404.061,25	1.702.881,50	900.400,00	396.176,00	154.756,25			
<b>ACUMULADO</b>			296.569,25	1.069.225,00	2.473.286,25	4.176.167,75	5.076.567,75	5.472.743,75	5.627.500,00			
<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>			<b>\$ 5.627.500,00</b>									

4- INVERSIONES TOTALES

INVERSIONES TOTALES \$ 5.627.500,00

TOTAL PROGRAMA \$ 5.627.500,00



130

Ing. Oscar Domingo Peppo  
 PRESIDENTE  
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



131

*Ing. Oscar Domingo Peppo*  
PRESIDENTE  
Instituto Prev. Des. Urb. y Vivienda

ANEXO I

S.S.D.U.V.V.  
Nº 1907/13  
ACU  
"TECHO DIGNO"

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS  
INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 25 VIV. DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Lic: Pub. Nº 10/13

Empresa:

Localidad: MAIPU

Plazo: SEIS ( 6 ) meses

PRES. VIV. Y OBRAS COMP: \$ 5.599.552,06

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

Nº	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S							
			1	2	3	4	5	6		
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,47%								
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	5,52%								
3	ALBANILERIA	25,49%		11,47%						
4	CAPAS AISLADORAS	2,34%			5,10%					
5	CUBIERTAS	7,28%		7,28%						
6	CIELORRASOS	4,12%			4,12%					
7	REVOQUES	9,71%				9,71%				
8	CONTRAPISOS	3,20%			3,20%					
9	PISOS Y ZOCALO	6,39%								
10	REVESTIMIENTOS	0,95%						5,11%	1,28%	
11	CARPINTERIA	6,56%					6,56%	0,95%		
12	INSTALACION SANITARIA	4,24%			2,12%					
13	INSTALACION DE GAS	1,68%						1,34%	0,85%	
14	INSTALACION ELECTRICA	4,34%						3,47%	0,34%	
15	PINTURAS	10,71%						2,15%	8,56%	
16	OBRAS VARIAS	1,92%						1,92%		
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,07%			4,07%					
AVANCE FISICO			18,25%	18,75%	18,61%	17,54%	14,94%	11,91%		
ACUMULADO			18,25%	37,00%	55,61%	73,15%	88,09%	100,00%		
INVERSIONES			\$ 1.021.918,25	\$ 1.049.916,01	\$ 1.042.076,64	\$ 982.161,43	\$ 836.573,08	\$ 666.906,65		
ACUMULADO			\$ 1.021.918,25	\$ 2.071.834,26	\$ 3.113.910,90	\$ 4.096.072,33	\$ 4.932.645,41	\$ 5.599.552,06		
4- INVERSIONES TOTALES			PRESUPUESTO TOTAL						\$ 5.599.552,06	
TOTAL PROGRAMA			\$ 1.021.918,25	\$ 2.071.834,26	\$ 3.113.910,90	\$ 4.096.072,33	\$ 4.932.645,41	\$ 5.599.552,06		

MAIPU  
CUARTEL DE OBRAS

S.S.D.U.y.v.  
ACU N° 1909/13

CURP: [REDACTED]

1458

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

PLAN DE TRABAJOS

Obra: 20 Viviendas y Obras. Complementarias

Empresa:

Lic: N°: 12/2013

Localidad: DEPARTAMENTO CHACABUCCO

Grupo:

Plazo: 6 (SEIS) meses

ANEXO I

1- VIVIENDAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRES. VIV. OBRAS COMP: 4.501.416,17

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% INCID.	M E S E S							
			1	2	3	4	5	6		
1	PREP. TERRENO Y MOV. SUELOS	1,65%	1,65%							
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	3,92%	2,35%	1,57%						
3	ALBANILERIA	21,04%	8,42%	8,42%	4,20%					
4	CAPAS AISLADORAS	1,33%	0,53%	0,27%						
5	CUBIERTAS	7,62%	2,29%	3,05%	2,28%					
6	CIELORRASOS	4,03%			2,02%	2,01%				
7	REVOQUES	7,52%			3,01%	1,50%				
8	CONTRAPISOS	4,13%			1,65%	0,83%				
9	PISOS Y ZOCALO	7,00%				2,10%	2,80%		2,10%	
10	REVESTIMIENTOS	0,89%				0,27%	0,36%		0,26%	
11	CARPINTERIA	12,23%				2,45%	6,12%		3,66%	
12	INSTALACION SANITARIA	5,55%		1,11%	1,11%	1,11%			2,22%	
13	INSTALACION DE GAS	1,95%				0,98%				
14	INSTALACION ELECTRICA	5,70%			1,43%	1,43%	1,43%		1,41%	
15	PINTURAS	6,42%				3,21%			3,21%	
16	OBRAS VARIAS	6,04%			0,60%	1,81%	1,81%		1,82%	
17	OBRAS COMPLEMENTARIAS	2,98%				0,89%			1,20%	
TOTAL:			100,00%							
AVANCE FISICO			MENSUAL	12,95%	13,92%	15,32%	20,00%	21,93%	15,88%	
			ACUMUL.	12,95%	26,87%	42,19%	62,19%	84,12%	100,00%	
INVERSIONES			MENSUAL	582.933,39	626.597,13	689.616,96	900.283,23	987.160,57	714.824,89	
			ACUMUL.	582.933,39	1.209.530,52	1.899.147,48	2.799.430,71	3.786.591,28	4.501.416,17	

4- INVERSIONES TOTALES

		INVERSIONES TOTALES					
		1	2	3	4	5	6
TOTAL PROGRAMA	100,00%	582.933,39	1.209.530,52	1.899.147,48	2.799.430,71	3.786.591,28	4.501.416,17

FOLIO 34  
RECEPCION DE CURP MULTIMEDIA PROYECTO

Ing. Oscar Domingo Feppo  
PRESIDENTE  
C.A. URB. Vivienda

S.S.D.U.y.V.  
 ACU N° 1907/13

**PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO"**

INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

**PLAN DE TRABAJOS**


Obra: 20 Viviendas y Obras Complementarias  
 Departamento: 12 de octubre

Licitación Pública N° 12/13

Plazo: SEIS (6) meses

PRES. VIV. Y OBRAS COMP: \$ 4.501.624,02

N°	DESCRIPCION DEL ITEM	% Incid.	M E S E S							
			1	2	3	4	5	6		
1	PREPARACION DE TERRENO Y MOVIMIENTO DE	0,94%	0,56%	0,38%						
2	ESTRUCTURA RESISTENTE	6,69%	2,86%	2,20%	1,63%					
3	ALBAÑILERIA	24,49%	8,15%	9,79%	6,55%					
4	CAPAS AISLADORAS	1,94%	0,39%	0,78%	0,77%					
5	CUBIERTAS	7,18%	1,44%	1,44%	2,87%	2,87%				
6	CIELORRASOS	4,61%	0,92%	0,92%	1,85%	1,84%				
7	REVOQUES	12,67%	3,08%	3,08%	3,19%	3,73%	2,68%			
8	CONTRAPISOS	4,52%	1,20%	1,20%	1,36%	1,36%	0,60%			
9	PISOS y ZÓCALOS	4,85%						3,20%		
10	REVESTIMIENTOS	1,49%						0,41%	0,66%	
11	CARPINTERIA - Incluye colocación	8,53%						4,27%	2,96%	
12	INSTALACION SANITARIA	4,19%		0,35%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	1,12%	
13	INSTALACION DE GAS	2,91%	0,58%	0,48%	0,61%	0,26%	0,44%	0,44%	0,44%	
14	INSTALACION ELÉCTRICA	2,56%			0,68%	0,77%	0,77%	0,77%	0,77%	
15	PINTURAS	9,61%						4,80%	1,16%	
16	OBRAS VARIAS	2,83%			0,58%	0,59%	0,59%	0,85%	0,85%	
<b>AVANCE FISICO</b>			12,54%	20,62%	22,50%	22,02%	22,02%	14,44%	7,88%	
<b>ACUMULADO</b>			12,54%	33,16%	55,66%	77,68%	92,12%	100,00%		
<b>INVERSIONES</b>			564.503,65	928.234,87	1.012.865,41	991.257,61	650.034,51	354.727,97		
<b>ACUMULADO</b>			564.503,65	1.492.738,52	2.505.603,93	3.496.861,54	4.146.896,05	4.501.624,02		



133

~~Ing. Oscar Domingo Peppe  
 PRESIDENTE  
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda~~

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS - ANEXO II

S.S.D.U.V.V.

PROVINCIA: CHACO

ACU N° 1907/13

N° Orden	N° Licitación	Mes Base de Precios	Organismo	Denominación de la Obra	Cantidad de Viviendas	Localidad	Codigo de Localidad	Localización Exacta		Aportes	MES								MONTO TOTAL
								Latitud	Longitud		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	
1	01/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	DPTO. SAN FERNANDO	22140	27° 42' 30.931" S	59° 5' 54.575" O	Aporte NACIÓN	623.517,26	1.158.121,40	1.882.932,07	2.811.872,99	2.221.702,28	937.526,85	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	823.517,26	1.158.121,40	1.882.932,07	2.911.622,99	2.221.702,28	937.526,85	11.254.824,10		
2	01/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	DPTO. SAN FERNANDO	22140	27° 42' 30.931" S	59° 5' 54.575" O	Aporte NACIÓN	853.127,44	1.053.466,07	3.077.111,37	2.052.908,24	1.321.185,27	791.878,04	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	853.127,44	1.053.466,07	3.077.111,37	2.052.908,24	1.321.185,27	791.878,04	11.254.824,10		
3	01/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	DPTO. SAN FERNANDO	22140	27° 42' 30.931" S	59° 5' 54.575" O	Aporte NACIÓN	592.013,00	795.728,50	900.400,00	1.679.246,00	2.587.265,50	1.880.710,50	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	592.013,00	795.728,50	900.400,00	1.679.246,00	2.587.265,50	1.880.710,50	11.254.824,10		
4	01/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	DPTO. SAN FERNANDO	22140	27° 42' 30.931" S	59° 5' 54.575" O	Aporte NACIÓN	1.474.630,10	1.652.009,90	1.657.861,50	1.648.857,50	1.637.602,50	1.526.178,00	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	1.474.630,10	1.652.009,90	1.657.861,50	1.648.857,50	1.637.602,50	1.526.178,00	11.254.824,10		
5	02/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	DPTO. GRAL GUEMES	22063	29° 15' 21.725" S	61° 22' 27.106" O	Aporte NACIÓN	1.643.679,32	1.184.864,15	1.004.659,20	1.899.897,83	1.597.552,80	1.347.784,55	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	1.643.679,32	1.184.864,15	1.004.659,20	1.899.897,83	1.597.552,80	1.347.784,55	11.254.824,10		
6	02/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	DPTO. GRAL GUEMES	22063	29° 15' 21.725" S	61° 22' 27.106" O	Aporte NACIÓN	1.000.522,26	1.125.446,86	1.470.959,05	2.137.087,09	1.994.291,84	1.002.679,88	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	1.000.522,26	1.125.446,86	1.470.959,05	2.137.087,09	1.994.291,84	1.002.679,88	11.254.824,10		
7	02/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	DPTO. GRAL GUEMES	22063	29° 15' 21.725" S	61° 22' 27.106" O	Aporte NACIÓN	1.000.522,26	1.125.446,86	1.470.959,05	2.137.087,09	1.994.291,84	1.002.679,88	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	1.000.522,26	1.125.446,86	1.470.959,05	2.137.087,09	1.994.291,84	1.002.679,88	11.254.824,10		
8	02/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	DPTO. GRAL GUEMES	22063	29° 15' 21.725" S	61° 22' 27.106" O	Aporte NACIÓN	3.297.576,32	1.950.409,48	2.040.445,69	1.799.897,83	1.868.299,30	960.035,73	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	3.297.576,32	1.950.409,48	2.040.445,69	1.799.897,83	1.868.299,30	960.035,73	11.254.824,10		
9	02/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	DPTO. GRAL GUEMES	22063	29° 15' 21.725" S	61° 22' 27.106" O	Aporte NACIÓN	267.884,80	1.235.776,69	1.876.967,45	2.951.012,51	2.284.856,79	960.035,73	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	267.884,80	1.235.776,69	1.876.967,45	2.951.012,51	2.284.856,79	960.035,73	11.254.824,10		
10	02/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	DPTO. GRAL GUEMES	22063	29° 15' 21.725" S	61° 22' 27.106" O	Aporte NACIÓN	1.550.454,70	1.598.836,09	2.182.788,18	1.733.853,91	1.656.218,66	1.363.680,03	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	1.550.454,70	1.598.836,09	2.182.788,18	1.733.853,91	1.656.218,66	1.363.680,03	11.254.824,10		
11	02/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	35 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	35	DPTO. GRAL GUEMES	22063	29° 15' 21.725" S	61° 22' 27.106" O	Aporte NACIÓN	1.550.454,70	1.598.836,09	2.182.788,18	1.733.853,91	1.656.218,66	1.363.680,03	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	1.550.454,70	1.598.836,09	2.182.788,18	1.733.853,91	1.656.218,66	1.363.680,03	11.254.824,10		
12	02/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	35 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	35	DPTO. GRAL GUEMES	22063	29° 15' 21.725" S	61° 22' 27.106" O	Aporte NACIÓN	430.150,25	995.017,88	1.275.482,14	1.726.903,55	1.622.911,19	426.998,96	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	430.150,25	995.017,88	1.275.482,14	1.726.903,55	1.622.911,19	426.998,96	11.254.824,10		
13	02/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	QUITILPI	22133	26° 39' 45.396" S	26° 39' 45.396" S	Aporte NACIÓN	430.150,25	995.017,88	1.275.482,14	1.726.903,55	1.622.911,19	426.998,96	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	430.150,25	995.017,88	1.275.482,14	1.726.903,55	1.622.911,19	426.998,96	11.254.824,10		
14	02/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	DPTO. GRAL SAN MARTIN	22064	26° 23' 53.069" S	59° 31' 38.882" O	Aporte NACIÓN	824.688,27	1.011.452,60	1.286.847,20	1.939.648,82	2.200.668,85	1.567.245,26	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	824.688,27	1.011.452,60	1.286.847,20	1.939.648,82	2.200.668,85	1.567.245,26	11.254.824,10		
15	02/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	DPTO. GRAL SAN MARTIN	22064	26° 23' 53.069" S	59° 31' 38.882" O	Aporte NACIÓN	1.174.759,88	1.529.412,74	1.810.310,57	1.810.310,57	2.395.522,06	1.734.625,84	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	1.174.759,88	1.529.412,74	1.810.310,57	1.810.310,57	2.395.522,06	1.734.625,84	11.254.824,10		
16	02/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	50 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	50	DPTO. 25 DE MAYO	22168	26° 51' 51.353" S	60° 2' 9.905" O	Aporte NACIÓN	861.007,50	1.271.815,00	1.639.853,50	2.003.390,00	2.494.108,00	1.095.111,50	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	861.007,50	1.271.815,00	1.639.853,50	2.003.390,00	2.494.108,00	1.095.111,50	11.254.824,10		
17	11/2013	ago-13	Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda	40 VIVIENDAS DISPERSAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	40	DPTO. COMANDANTE FERNANDEZ	22021	26° 46' 35.732" S	60° 27' 40.534" O	Aporte NACIÓN	262.013,90	1.143.497,08	1.816.989,85	2.114.119,01	1.832.296,51	624.871,63	11.254.824,10		
										Aporte PROVINCIA	262.013,90	1.143.497,08	1.816.989,85	2.114.119,01	1.832.296,51	624.871,63	11.254.824,10		
										<b>SUBTOTAL</b>	1.143.497,08	1.816.989,85	2.114.119,01	1.832.296,51	1.210.126,05	624.871,63	9.003.914,03		



134

Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda







## REGLAMENTO GENERAL PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

**Artículo Primero:** El presente Reglamento deberá ser observado por la totalidad de dependencias centralizadas y descentralizadas del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS que ejecuten créditos en las condiciones establecidas en el artículo 1º de la presente Resolución.

**Artículo Segundo:** Los responsables de las Unidades Ejecutoras de Programas están obligados a hacer cumplir las disposiciones del presente Reglamento.

**Artículo Tercero:** En oportunidad de proceder a firmar o impulsar la firma de un convenio y/o acuerdo con Gobiernos Provinciales, Municipales y/u otros Entes, que establezca la transferencia de fondos imputables presupuestariamente a los Incisos 5 – Transferencias ó 6 – Activos Financieros o se financien con Fondos Fiduciarios, deberá preverse, el procedimiento que deberá observarse en cada caso para que la CONTRAPARTE proceda oportunamente a efectuar la rendición de cuentas, la que tendrá por objeto demostrar el uso que se ha dado a los fondos recibidos de la NACIÓN, el que deberá coincidir con los fines determinados en el convenio o acuerdo firmado. Dicha previsión deberá indicar particularmente:

- a) La individualización del organismo receptor de los fondos;
- b) La individualización de la cuenta bancaria receptora de los fondos, la cual deberá cumplir con las siguientes consideraciones:
  - 1) Entes Provinciales, que tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial, deberán abrir una cuenta escritural por cada Acuerdo y/o Convenio, a los efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de dicho instrumento.
  - 2) Entes Provinciales que no tengan operativo el Sistema de Cuenta Única del Tesoro Provincial y Municipios que integran el Gran Buenos Aires<sup>1</sup>, de la Provincia de BUENOS AIRES, deberán abrir una cuenta corriente bancaria, en una de las Entidades financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional, por cada Secretaría, Subsecretaría, o Entidad dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL.

<sup>1</sup> Entiéndase comprendidos entre los Municipios que integran el Gran Buenos Aires, a los definidos por el INDEC, los que forman parte de los siguientes Partidos: Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, General San Martín, Tres de Febrero, Avellaneda, Morón, San Isidro, Malvinas Argentinas, Vicente López, San Miguel, José C. Paz, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Almirante Brown, Merlo, Morceno, Florencio Varela, Tigre, Berazategui, Esteban Echeverría, San Fernando y Ezeiza.

S.S.D.U.Y.V.  
ACU N° 1907/13

MPPFPYS  
CUA 2013  
14582

137



INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS. Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

Se aclara que podrá obviarse la apertura de una cuenta bancaria específica, en los casos en que se prevea, que el envío de fondos no se efectúe en forma parcializada y su cumplimiento no sea de tracto sucesivo. Asimismo, para el caso precedente, la incorporación en la Tabla de Beneficiarios del Sistema de Información Financiera "SIDIF" de nuevas cuentas bancarias receptoras de fondos se deberá iniciar a través de la unidad ejecutora de programa que corresponda, de acuerdo a los procedimientos y normativa vigente.

3) Otros Entes ajenos al Sector Público Nacional y Municipios no incluidos en el punto 2) citado precedentemente, deberán utilizar una cuenta corriente bancaria que tengan habilitada en una de las instituciones financieras que operan como agentes de pago de la Cuenta Única del Tesoro Nacional y que estén dadas de alta en la Tabla de Beneficiarios del "SIDIF". Asimismo deberán abrir una cuenta contable especial de acuerdo a la normativa aplicable a cada caso, a efectos de identificar las transacciones pertinentes que surjan de la ejecución de cada acuerdo y/o convenio.

- c) El monto total de la transferencia que deberá rendirse;
- d) El concepto de los gastos que se atenderán con cargo a dicha transferencia;
- e) El plazo de obra estipulado;
- f) La fijación de un plazo razonable a fin de cumplir con la obligación de rendir cuenta de los fondos transferidos;
- g) La especificación de que: "en caso de incumplimiento de la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, los montos no rendidos deberán ser reintegrados al ESTADO NACIONAL".
- h) En caso de corresponder, los datos de quienes son responsables directos de la administración, el mantenimiento, la custodia y/o de los beneficiarios de las obras e inversiones que se realicen producto de la utilización de los recursos públicos, debiendo especificarse, los derechos y obligaciones que deban ejercer en cada caso.
- i) El mecanismo de elaboración del informe final que deberá presentar la CONTRAPARTE interviniente.

S.S.D.U.V.  
ACU N° 1909/13

MPEIYS  
4582

Handwritten signatures and scribbles.

138



j) La metodología de rendición de cuentas que deberá reunir como mínimo la siguiente documentación:

- 1) Nota de remisión de la documentación rubricada por la máxima autoridad competente.
- 2) La relación de comprobantes que respalda la rendición de cuentas, indicando mínimamente: número de factura, recibo y/o certificado de obra debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT), denominación o razón social, fecha de emisión, concepto, fecha de cancelación, número de orden de pago o cheque e importe.

k) El compromiso de cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble, debiendo cumplir los mismos con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que respalden la aplicación de los fondos remesados.

l) El compromiso de la CONTRAPARTE de cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de los fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuando éstos así lo requieran.

m) En caso de haberse convenido el financiamiento de adicionales, eventuales y/o ajustes a los montos presupuestados o establecidos en el costo de la obra a financiar, corresponderá que se especifique la metodología de cálculo y las condiciones y/o supuestos que deben cumplirse para acceder a su reconocimiento.

n) En caso de corresponder, la expresa mención de los distintos organismos técnicos o dependencias nacionales que deban intervenir en razón de sus competencias, especificando las acciones que deban ejercer como condición previa o posterior a la transferencia de los fondos.

ñ) La especificación de una cláusula de interrupción o suspensión automática de la transferencia de fondos en la medida que se incumpla con la obligación de rendir cuentas.

o) La individualización de la cuenta bancaria en la que se deberá efectuar el depósito para el reintegro de los fondos transferidos oportunamente, en los casos que la CONTRAPARTE decida restituirlos a la NACIÓN.

S.S.D.U.V.V.  
ACU N° 1907/13

NIPFIP/S  
13071

4582


 A box containing the handwritten number '4582'. Below it are several handwritten scribbles and lines, including a large 'X' shape and some wavy lines.

# ANEXO III

Anexo al Artículo 1°

22

139



**Artículo Cuarto:** Cada Secretaría podrá dictar las normas reglamentarias internas que considere necesarias a fin de poner en práctica el presente Reglamento.

**Artículo Quinto:** Con relación a cada convenio y/o acuerdo cualquiera fuere su modalidad de ejecución, donde se incumpla el proceso de rendición de cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos de rendición, corresponderá que:

a) Se proceda del siguiente modo:

- 1) La Unidad Ejecutora del Programa procederá a informar dicha situación a la Secretaría de la cual depende;
- 2) Las Secretarías que integran la jurisdicción de este Ministerio, a través del área que cada una designe, deberán remitir con la periodicidad establecida en el inciso a) del Artículo 8° del presente Reglamento, la información recibida de las Unidades Ejecutoras de Programas a su cargo, a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN;
- 3) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de cada una de las CONTRAPARTES intervinientes, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción.
- 4) La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN a través de la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá comunicar a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN), previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA, la existencia de tal situación y sus antecedentes, a los efectos previstos en el Decreto N° 225/07. En el caso que el incumplimiento recaiga sobre una Provincia o Municipio, la citada Subsecretaría procederá a informar a la Subsecretaría de Relaciones con Provincias dependiente de la Secretaría de Hacienda del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.


b) Independientemente del procedimiento explicitado en el Inciso a) del presente artículo, cuando no se cumpla con la obligación de rendir cuentas dentro de los TREINTA (30) días de vencidos los plazos previstos para realizar la misma, corresponderá que:

- 1) La Unidad Ejecutora de Programa convoque a la CONTRAPARTE a través de un medio fehaciente, para que en el término de DIEZ (10) días hábiles, suscriba el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago;
- 2) En caso que la CONTRAPARTE no se avenga a la suscripción del mismo, la

S.S.D.U.y.V.  
ACU N° 1907/13

MPPFPYS  
CAP - PROC. 304  
12071

MPPFPYS  
CURSA - PROC. 570  
11582



MO

Unidad Ejecutora del Programa deberá intimarla fehacientemente a rendir cuentas y/o a reintegrar los fondos, en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, de acuerdo al Modelo de Intimación el que como ANEXO forma parte integrante del presente Reglamento General, contados a partir de notificada la CONTRAPARTE.

Por otra parte, cabe consignar que no será necesaria la firma del Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago; si previamente al vencimiento del plazo de la intimación cursada, la CONTRAPARTE efectúe el reembolso de la totalidad de los fondos transferidos oportunamente y no rendidos, al ESTADO NACIONAL. El reintegro deberá realizarse en la cuenta establecida en el Acuerdo y/o Convenio o la que el ESTADO NACIONAL indique y deberá ser anterior al plazo de vencimiento de la intimación cursada.

3) Vencido el plazo otorgado en la intimación cursada, sin que la CONTRAPARTE haya firmado el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, o bien habiéndolo firmado no haya cumplido con la rendición de cuentas requerida o el reintegro de los fondos; en el plazo indicado en el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, se considerará verificado el incumplimiento.

**Artículo Sexto:** En caso de verificarse el incumplimiento, la máxima autoridad del Ministerio y/o de la Secretaría de la cual depende la Unidad Ejecutora actuante, cuando lo estime procedente, deberá:

- a) interrumpir y/o retener en forma automática la transferencia de fondos en la medida en que se constate:
  - 1) incumplimiento en tiempo y forma de las rendiciones de cuenta acordadas en convenios suscriptos;
  - 2) objeciones formuladas por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o impedimentos para el control de la asignación de los recursos transferidos;
  - 3) la utilización de los fondos transferidos en destinos distintos al comprometido, cualquiera fuera la causa que lo origine;
- b) interrumpir la suscripción de nuevos convenios;
- c) adoptar las acciones que jurídicamente correspondan, solicitando - en los términos del Decreto N° 411/80 (t.o. por Decreto N° 1265 de fecha 6 de Agosto de 1987) a la SUBSECRETARÍA LEGAL del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS que proceda a iniciar las acciones judiciales a través del Servicio Jurídico Permanente de este Ministerio.

**Artículo Séptimo:** Las Unidades Ejecutoras de Programa que a la fecha mantengan vigentes convenios y/o acuerdos suscriptos que reúnan las características establecidas en el Artículo 1° de la Resolución N° 268/07 y en los mismos no se encuentre contemplada la obligación de efectuar la correspondiente rendición de


S.S.D.U.y.v.  
ACU N° 1907/13

MPPiPyS  
12-71

MPPiPyS  
CHESAP PROV. S.  
1582

Handwritten signature and scribbles.

141



cuentas por parte de la CONTRAPARTE, en función de las disposiciones del Reglamento aprobado por la mencionada Resolución, deberán proceder a impulsar la suscripción por parte de la autoridad competente, de un Convenio Complementario en los términos del modelo aprobado por el Artículo 6º de la misma.

**Artículo Octavo: Informes periódicos:**

a) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN en forma trimestral, entre el 1º y el 10º día corrido posterior a la finalización de cada trimestre, un informe detallando los incumplimientos verificados, de acuerdo con el Artículo 5º del presente Reglamento.

Dicho informe deberá contener como mínimo:

- 1) Datos generales del incumplimiento, el que deberá indicar: la Unidad Ejecutora de Programa a cargo del convenio, el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración, objeto del convenio, la Resolución aprobatoria del Convenio y grado de avance en el cumplimiento de las metas fijadas en el mismo.
- 2) Montos Involucrados: monto total del acuerdo, monto total transferido, monto rendido, monto pendiente de rendición.
- 3) Estado del Incumplimiento: fecha en la que se verificó el incumplimiento del Convenio y/o Acuerdo, fecha y plazo de la convocatoria para firmar el Convenio de Rendición de Cuentas y/o Pago, fecha y plazo de la Intimación, fecha de inicio y estado de las acciones judiciales que se hubieren entablado.

S.S.D.U.y.V.  
No. 1907/13  
ACU

b) Las Secretarías deberán presentar a la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO en forma mensual, entre el 1º y el 5º día corrido posterior a la finalización de cada mes, un informe indicando el estado actual del incumplimiento, en el cual además de la información descrita en el Inciso a) se deberá consignar si la rendición ha sido regularizada, ya sea mediante el reembolso de los fondos, la presentación de la rendición o la compensación del acuerdo; o bien si se ha firmado el convenio de rendición de cuentas y/o pago o se haya producido cualquier otro cambio en el estado del incumplimiento.

c) En base a la información suministrada por las Secretarías, la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO deberá elaborar un informe en el que se detalle la situación de las CONTRAPARTES que no hayan cumplido con la obligación de rendir cuentas, a efectos de elevarlo a consideración de las máximas autoridades de la Jurisdicción y a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, previa intervención de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL INVERSIÓN PÚBLICA y SERVICIOS.

MPPFPyS  
COORD. PROG. SER  
12074  
MPPFPyS  
COORD. PROG. SER  
4582

# ANEXO III

Anexo al Artículo 1º

22

142



**Artículo Noveno:** El presente Reglamento deberá incorporarse como Anexo de los convenios bilaterales que se suscriban con las Provincias, Municipios, y/u otros Entes.

**Artículo Décimo:** La SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN y la SUBSECRETARÍA LEGAL ambas dependientes del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, cada una en su materia, serán las encargadas de efectuar la interpretación y/o aclaraciones que correspondan, respecto del presente Reglamento.

~~ing. Oscar Domingo Peppo~~  
~~RESIDENTE~~  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

S.S.D.U.V.  
ACU N° 1907/13

MPPiPyS  
CUDAP-PROV-501

1271

MPPiPyS  
CUDAP-PROV-501  
14582



22

M3



ANEXO IV

PROGRAMA: \_\_\_\_\_  
 INSTITUTO: \_\_\_\_\_

OBRA N° \_\_\_\_\_  
 LOCALIDAD / DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_  
 CONTRATISTA: \_\_\_\_\_  
 N° DE CUIL/CUIT: \_\_\_\_\_  
 FECHA ACTA INICIO: \_\_\_\_\_  
 PLAZO DE OBRA: \_\_\_\_\_

Monto Contrato: \$.....  
 APOORTE PROGRAMA: \$.....  
 APOORTE INSTITUTO: \$.....  
 SISTEMA DE CONTRATACIÓN: \_\_\_\_\_  
 MES/AÑO BÁSICO: \_\_\_\_\_  
 FECHA DE MEDICIÓN: \_\_\_\_\_

Detalle de Importes

CONCEPTO	VIVIENDA	INFRAESTRUCTURA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	TOTAL
Cert. Trabajos ejecutados	\$.....	\$.....	\$.....
<b>Importe Bruto Certificado</b>	\$.....	\$.....	\$.....
Retención de Garantías	\$.....	\$.....	\$.....
<b>Monto a pagar en el presente Certificado</b>	\$.....	\$.....	\$.....

Importe a cargo del Programa	\$.....
Importe a cargo del INSTITUTO	\$.....

Detalle Avance Físico

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Físico Vivienda	%.....	%.....	%.....
Avance Físico Infraest.	%.....	%.....	%.....
<b>Porcentaje Total Físico</b>	%.....	%.....	%.....

Detalle Avance Financiero Programa

CONCEPTO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO PRESENTE	ACUMULADO TOTAL
Avance Financiero Vivienda	\$.....	\$.....	\$.....
Avance Financiero Infraest.	\$.....	\$.....	\$.....
<b>Total Bruto</b>	\$.....	\$.....	\$.....

S.S.D.U.y.v. N° 190 ACU

Firma Contratista

Firma Autoridad del INSTITUTO  
 RESIDENTE  
 Instituto Des. Urb. y Vivienda

14582

S.S.D.U.V.  
 ACU N° 1907/13

MPRIPYS  
 CUCAP-PROV-B  
 4582

PROGRAMA:

PLANILLA A1

RENDICIÓN DE CUENTAS s/Aporte Nacional  
 Correspondiente a la Cuota N°

Mes :

No de CUIL/CUIT:

Instituto / Municipio/ENTE:

N° de Proyecto orden CID N°	Localidad	Nombre de la Obra	Cant. bas de Vivienda	Cert N°	Avance Mensual Financiero			Avance Acumulado			Financiado	Anticipo	Viviendas Terminadas	Viviendas en Ejecución	Viviendas no Inicializadas	Observaciones		
					Previsto	Certificado	Diferencia	Previsto	Certificado	Diferencia							15 % Monto Prog	
																	Monto	%

El Instituto/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indelible y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada; la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remezados;

b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando estos así lo requieran.

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Máxima Autoridad  
 del Instituto/ Municipio o Ente

Ing. Oscar Domingo Peppo  
 PRESIDENTE  
 Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda



144

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN  
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RENDICIÓN DE CUENTAS SEGÚN RES. MINPLAN 268/07 y 267/2006

Programa:

Obra:

Fecha de Inicio

Plazo de Obra

Fecha Final (en caso de estar finalizada)

PROVINCIA / MUNICIPALIDAD / ENTE:

NÚMERO DE CUIT

Nº DE CUENTA Y BANCO:

S.S.D.U.y.V.

ACU

Nº 1907/13

PLAZO DE RENDICIÓN: 30 DIAS A PARTIR  
DE LA ACREDITACIÓN DEL PAGO

FECHA PRESENTACIÓN:  
MONTO DE CONVENIO (C/Nación)  
MONTO DE CONTRATO (c/Empresa)

Nº DE ORDEN	CONCEPTO (Anticipo financiero/ Cert N° / Transferencia de fondos/Cpra de Mat / etc)	Acreditación Fondos Transferidos por Nación		EMPRESA	Nº CUIL/CUIT (EMPRESA)	Nº	Datos del Pago			Balance Transferido - Pagado	OBSERVACIONES	
		Monto (\$)	Fecha				FACTURA TIPO	FECHA	MONTO			RECIBO Nº
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
TOTAL TRANSFERIDO										\$ 0,00		
TOTAL RENDIDO										\$ 0,00		

TRANSPORTE: (DIFERENCIA ENTRE MONTO TRANSFERIDO Y MONTO RENDIDO) \$ 0,00

\* acompañar el envío con copia resumen cuenta bancaria resaltando el monto transferido

La Provincia/Municipio/Ente se compromete expresamente por la presente a dar cumplimiento a lo siguiente :

- a) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes
- b) Poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los distintos Organos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, cuando éstos así lo requieran

LA PRESENTE INFORMACIÓN REVISTE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA

Firma Funcionario Responsable c/ delegación \*\*

\*\* EN CASO DE CONTAR CON LA DELEGACION DE FIRMA, ADJUNTAR COPIA DE LA MISMA.

Ing. Oscar Domingo Peppo

PRESIDENTE

Instituto de Res. Urb. y Vivienda



145

PROVINCIA DEL CHACO  
GOBIERNO DEL EJECUTIVO

22

RESISTENCIA, 17 DIC 2012

146

VISTO:

La aceptación de la renuncia presentada por el Contador José Valentín Benítez, al cargo de Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda; y

CONSIDERANDO:

Que es necesario cubrir el cargo de dicho Instituto;

Que el Ingeniero Oscar Domingo Peppo, DNI N° 12.595.335, reúne las condiciones de idoneidad necesarias para el desempeño en dicho cargo;

Por ello;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO  
DECRETA:

Artículo 1º: Designase en el cargo de Presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, al Ingeniero Oscar Domingo Peppo, DNI N° 12.595.335.

Artículo 2º: Comuníquese, dése al Registro Provincial, publíquese en forma sintetizada en el Boletín Oficial y archívese.

S.S.D.U.V.  
No. 1907/13  
ACU

DECRETO N° 2781

Cr. Jorge Milton Capitanich  
Gobernador  
Provincia del Chaco

Ing. OMAR VICENTE JUDIS  
Ministro de Infraestructura  
y Servicios Públicos

Ing. Oscar Domingo Peppo  
PRESIDENTE  
Instituto Prov. Des. Urb. y Vivienda

ES FOTOCOPIA FIEL DEL ORIGINAL

4582  
ML