

**ADENDA**  
**AL CONVENIO ESPECÍFICO**  
**SUSCRIPTO ENTRE LA EX SECRETARIA DE VIVIENDA Y HÁBITAT**  
**Y LA MUNICIPALIDAD DE PINAMAR**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 19 días del mes de octubre de 2018, entre la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por la señora Secretaria, Lic. Marina KLEMENSIEWICZ, DNI N° 22.653.243, con domicilio en la calle Esmeralda N° 255, piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la "SECRETARÍA") y la MUNICIPALIDAD DE PINAMAR, representada en este acto por el señor Intendente Martín YEZA, DNI N° 31.977.811, con domicilio en Av. Shaw N° 18 de la Municipalidad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires (en adelante la "MUNICIPALIDAD", y conjuntamente denominadas las "PARTES"), acuerdan celebrar la siguiente ADENDA.

**CONSIDERANDO:**

Que con fecha 16 de junio de 2016 se suscribió el Convenio Especifico registrado bajo el número ACU N° 159/2016 para llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario, en la localidad de Ostende del partido de Pinamar, Provincia de Buenos Aires, por un monto de PESOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO (\$16.456.008), en el marco del Programa 37 "Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social" de la entonces SUBSECRETARIA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO.

~~MARTÍN IVÁN YEZA  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR~~



Lic. Marina KLEMENSIEWICZ  
Secretaria  
Secretaria de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Que con fecha 1 de diciembre de 2016 se dio inicio a las obras de infraestructura urbana y actividades de fortalecimiento comunitario en la localidad de Ostende del partido de Pinamar, Provincia de Buenos Aires.

Que la MUNICIPALIDAD solicitó mediante nota a la SECRETARÍA, la reformulación del proyecto, para poder continuar con el plan de obras de infraestructura urbana que lleva adelante la MUNICIPALIDAD, readecuando los rubros para mejorar el proceso de certificación y rendición.

Que en atención a los motivos expuestos por la MUNICIPALIDAD y de acuerdo con las evaluaciones técnicas efectuadas por la SECRETARÍA, se ha determinado que la modificación propuesta resulta apropiada y técnicamente viable.

Que la MUNICIPALIDAD declara mediante la presente adenda que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo o de cualquier otro tipo, que obstaculicen la normal ejecución de las obras.

Por lo expuesto las PARTES acuerdan:

PRIMERA: Modifícase el objeto del Convenio Específico de fecha 16 de junio de 2016 registrado bajo el número ACU N° 159/2016, readecuando obras de infraestructura básica y fortalecimiento urbano que se ejecutarán en la localidad de Ostende del partido de Pinamar, Provincia de Buenos Aires, conforme al Detalle de Obra agregado como Anexo I, que forma parte integrante de la presente adenda, en el marco del Programa 37 Acciones del Programa "HÁBITAT NACIÓN".

SEGUNDA: En función de las modificaciones indicadas en la cláusula PRIMERA el monto total del convenio se mantiene en PESOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO (\$16.456.008). El aporte total de la SECRETARÍA consistirá en un monto

MARTÍN IVAN YEZA  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

total de PESOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO (\$16.456.008), todo ello para la realización de las obras de infraestructura urbana a las que alude la cláusula primera.

El monto aportado por la SECRETARÍA es fijo, no será ajustado ni será pasible de redeterminaciones de precios. La MUNICIPALIDAD se compromete a realizar la obra y a cargar con todos los gastos y costos que excedan el monto aportado por la SECRETARÍA.

TERCERA: La SECRETARÍA efectuó desembolsos que se encuentran en poder de La MUNICIPALIDAD por un total de PESOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO (\$16.456.008), no quedando así saldos pendientes de pago por parte de la SECRETARÍA.

Las PARTES manifiestan que la SECRETARÍA transfirió en concepto del módulo de Desarrollo Humano la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS DECINUEVE MIL VEINTICUATRO (\$1.819.024) de la cual al día de la fecha se encuentra rendida y certificada la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS (\$1.213.166), quedando en poder de la MUNICIPALIDAD la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO (\$605.858), la cual deberá ser rendida y certificada al módulo Urbano.

CUARTA: Las PARTES convalidan el estado de avance físico y financiero actual en la ejecución del Convenio Específico mencionado, según el detalle del Anexo IV, y que queda sin efecto a partir del presente acuerdo.

QUINTA: La MUNICIPALIDAD declara contar con los recursos suficientes para asegurar la terminación de la obra, en plazo y con las calidades convenidas.

~~MARTIN WILSON YEZA  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR~~

SEXTA: Sustitúyese el Detalle del Proyecto del Convenio Específico indicado en la Cláusula PRIMERA por el nuevo Detalle del Obra que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente adenda.

SÉPTIMA: Sustituyese el Plan de Trabajos del Convenio Específico indicado en la cláusula PRIMERA por el nuevo Plan de Trabajos que, como Anexo II, forma parte integrante de la presente adenda.

OCTAVA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO que como Anexo II ha sido aprobado por la Resolución N° 122/2017 del 15 de marzo de 2017 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PUBLICAS, Y VIVIENDA.

NOVENA: La MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 562/2018 (registrada como RESOL-2018-562-APN-MI) del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.

DÉCIMA: La SECRETARÍA podrá rescindir el convenio específico previa notificación fehaciente a la MUNICIPALIDAD con una anticipación no menor a UN (1) mes.

En el caso que la MUNICIPALIDAD incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas en el convenio específico, los plazos para la ejecución de la obra, las características y lineamientos del proyecto acordado para la obra o que la ejecución de ésta sea defectuosa, la SECRETARÍA podrá rescindir el convenio sin preaviso notificando fehacientemente a la MUNICIPALIDAD.

MARTINIVÁN YEZA  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

Desde el momento que opere la rescisión del convenio específico la MUNICIPALIDAD deberá devolver los fondos que hayan sido desembolsados por la SECRETARÍA y no hayan sido rendidos y certificados.

DÉCIMO PRIMERA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución de la presente Adenda, Las PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Prevía lectura, las partes firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha que se indican al comienzo:



Lic. Marina KLEMENSIEWICZ  
Secretaria

Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Lic. Marina Klemensiewicz  
Secretaria de Infraestructura  
Urbana del Ministerio del Interior  
Obras Públicas y vivienda



MARTÍN IVÁN YEZA  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR


Sr. Martín Iván Yeza,  
Intendente de Pinamar

**ANEXO I**  
**DETALLE DE OBRAS**

- a) La obra consistirá en la ejecución de infraestructura urbana en localidad de Ostende, del Partido de Pinamar, en la Provincia de Buenos Aires.
- b) LA SECRETARIA, financiará un monto total de PESOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHO (\$16.456.008) de acuerdo al siguiente detalle:

| RUBRO  | MONTO                   |
|--|-------------------------|
| Trabajos preliminares                            | \$ 126.112,50           |
| Movimiento de tierra                             | \$ 1.151.237,50         |
| Solado de polvo de piedra                        | \$ 9.292,50             |
| Solado de intertrabado                           | \$ 2.086.240,00         |
| Solado de piedra partida                         | \$ 125.375,00           |
| Solado de cemento alisado                        | \$ 220.512,50           |
| Solado de caucho                                 | \$ 418.383,75           |
| Bicisenda de hormigón                            | \$ 507.178,75           |
| Cordón de retención                              | \$ 1.252.865,00         |
| Calzada de intertrabado                          | \$ 3.759.480,00         |
| Parquización                                     | \$ 944.000,00           |
| Luminarias                                       | \$ 1.851.420,00         |
| Equipamiento urbano                              | \$ 1.180.685,88         |
| Reparación playón deportivo                      | \$ 146.688,75           |
| Contenedores                                     | \$ 566.400,00           |
| Vegetación                                       | \$ 217.710,00           |
| Limpieza final de obra                           | \$ 35.800,00            |
| Obras complementarias en Plaza Boulevard Ostende | \$ 643.459,87           |
| <b>MONTO TOTAL URBANO</b>                        | <b>\$ 15.242.842,00</b> |

MARTÍN IVÁN YEZA  
 INTENDENTE  
 MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

  
 Lic. Marina KLEMEKIEWICZ  
 Secretaria  
 Secretaria de Infraestructura Urbana  
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Módulo Desarrollo Humano rendido y ejecutado | \$ 1.213.166,00         |
| <b>MONTO TOTAL PROYECTO</b>                  | <b>\$ 16.456.008,00</b> |
| <b>MONTO TOTAL APOORTE NACION</b>            | <b>\$ 16.456.008,00</b> |

-El plazo de obra es de 20 (VEINTE) meses.



Lic. Marina KLEWENSZEWICZ  
 Secretaria  
 Secretaria de Infraestructura, Tránsito  
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



MARTÍN IVAN YEZA  
 INTENDENTE  
 MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - URBANO**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| PROVINCIA:                   | BUENOS AIRES  |
| MUNICIPIO:                   | PINAMAR   |
| LOCALIDAD:                   | PINAMAR   |
| BANDA:                       | OESTE DE  |
| PROGRAMA:                    | 37.022 OBRAS PARA EL PROGRAMA TRABAJO HACER             |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:      | OBRA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO |
| DIRECCIÓN EXACTA DE LA OBRA: |   |
| PLAZO DE OBRA (MESES):       | 20 MESES  |

**LÍNEAS DE ACCIÓN**

**MONTOS**

|  |                         |
|--|-------------------------|
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT A PORTE NACIONAL             | \$ 15.242.842,00        |
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT A PORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL | \$ 0,00                 |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>\$ 15.242.842,00</b> |


**PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA**


HOJA 1 DE 2

| Descripción (Rubro e ítem)                      | % Inicial de Rubro | MONTOS TOTAL RUBRO      | MES 7         | MES 8        | MES 9        | MES 10       | MES 11       | MES 12       | MES 13       | MES 14       | MES 15       | MES 16       | MES 17       | MES 18       |
|---|--------------------|-------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Trabajos preliminares                           | 0,82%              | \$ 120.312,50           | 0,82%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Movimiento de tierra                            | 7,55%              | \$ 1.151.237,50         | 7,55%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Soldado de codo de piedra                       | 0,60%              | \$ 922.600              | 0,60%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Soldado de hormigón                             | 11,57%             | \$ 1.758.237,50         | 11,57%        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Soldado de concreto armado                      | 0,82%              | \$ 1.240.512,50         | 0,82%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Soldado de cañería                              | 2,74%              | \$ 418.533,75           | 2,74%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Bancada de hormigón                             | 3,32%              | \$ 507.178,75           | 3,32%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Cerdón de retención                             | 8,21%              | \$ 1.252.605,00         | 8,21%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Cubierta de tránsito                            | 7,15%              | \$ 1.090.462,50         | 7,15%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Pavimentación                                   | 6,03%              | \$ 914.862,50           | 6,03%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Instalación                                     | 12,14%             | \$ 1.841.437,50         | 12,14%        | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Equipamiento urbano                             | 7,24%              | \$ 1.103.656,25         | 7,24%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Reparación y mantenimiento                      | 0,67%              | \$ 101.638,75           | 0,67%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Construcción                                    | 3,71%              | \$ 561.437,50           | 3,71%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Vegetación                                      | 1,82%              | \$ 278.710,00           | 1,82%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Embarcadero de línea                            | 0,23%              | \$ 35.850,00            | 0,23%         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| Obras con financiamiento Préstamo Internacional | 8,23%              | \$ 1.252.605,00         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | 8,23%        |
| <b>TOTAL PROYECTO MENSUAL</b>                   |                    | <b>\$ 15.242.842,00</b> | <b>55,77%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>1,00%</b> |
| <b>TOTAL PROYECTO ACUMULADO</b>                 | <b>100%</b>        |                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |

| Por MES      | %  | 55,77%           | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 0,00%            | 1,00%            |
|--------------|----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| % ACUMULADO  | 3% | 55,77%           | 55,77%           | 55,77%           | 55,77%           | 55,77%           | 55,77%           | 55,77%           | 55,77%           | 55,77%           | 55,77%           | 55,77%           | 55,77%           | 97,10%           |
| \$ por MES   | \$ | \$ 14.599.332,13 | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ 218.509,87    |
| \$ ACUMULADO | \$ | \$ 14.599.332,13 | \$ 14.599.332,13 | \$ 14.599.332,13 | \$ 14.599.332,13 | \$ 14.599.332,13 | \$ 14.599.332,13 | \$ 14.599.332,13 | \$ 14.599.332,13 | \$ 14.599.332,13 | \$ 14.599.332,13 | \$ 14.599.332,13 | \$ 14.599.332,13 | \$ 14.817.842,00 |

| Aporte Nación                        |             | \$ 15.242.842,00        | \$ 14.599.332,13        | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ 218.509,87           |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Acumulado Aporte Nación              | 100%        | \$ 15.242.842,00        | \$ 14.599.332,13        | \$ 14.599.332,13        | \$ 14.599.332,13        | \$ 14.599.332,13        | \$ 14.599.332,13        | \$ 14.599.332,13        | \$ 14.599.332,13        | \$ 14.599.332,13        | \$ 14.599.332,13        | \$ 14.599.332,13        | \$ 14.599.332,13        | \$ 14.817.842,00        |
| Aporte Provincia/Municipio           |             | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    |
| Acumulado Aporte Provincia/Municipio | 0%          | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                    |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>100%</b> | <b>\$ 15.242.842,00</b> | <b>\$ 14.599.332,13</b> | <b>\$ 14.599.332,13</b> | <b>\$ 14.599.332,13</b> | <b>\$ 14.599.332,13</b> | <b>\$ 14.599.332,13</b> | <b>\$ 14.599.332,13</b> | <b>\$ 14.599.332,13</b> | <b>\$ 14.599.332,13</b> | <b>\$ 14.599.332,13</b> | <b>\$ 14.599.332,13</b> | <b>\$ 14.599.332,13</b> | <b>\$ 14.817.842,00</b> |

  
 Asesora Técnica y Comodora  
**Lic. Marina KLEINMANN**  
 Secretaria  
 Secretaria de Infraestructura y Obras  
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
 Secretario de Infraestructura y Obras  
**Lic. Martín Ivan YEZA**  
 Intendente  
 MUNICIPALIDAD DE PINAMAR



PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - URBANO

|                              |   |
|------------------------------|---|
| PROVINCIA:                   | BUFFALOES                                       |
| MUNICIPIO:                   | PINAMOR   |
| LOCALIDAD:                   | PINAMOR   |
| NOMBRE:                      | OSTIA DE  |
| PROGRAMA:                    | 37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HABITACION"       |
| DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:      | INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO |
| UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA: | -   |
| PLAZO DE OBRA (MESES):       | 20 MESES  |

LÍNEAS DE ACCIÓN

MONTOS

|   |                  |
|---|------------------|
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL             | \$ 15.242.842,00 |
| OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL | \$ 0,00          |
| TOTAL   | \$ 15.242.842,00 |


PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

HOJA 2 DE 2

| Descripción (Rubro e ítem)                      | MES 13 | MES 14  | MES 15  | MES 16  | MES 17  | MES 18  | MES 19  | MES 20  | MES 21  | MES 22  | MES 23  | MES 24  |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Trabaja preliminar                              | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Movimiento de tierra                            | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Escalera de pórtico de piedra                   | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Escalera de hormigón                            | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Escalera de piedra pulida                       | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Escalera de cemento armado                      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Escalera de concreto                            | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Escalera de hormigón                            | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Curbside de adoquín                             | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Curbside de hormigón                            | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Paving  | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Urbanización                                    | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Equipamiento urbano                             | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Equipamiento playón deportivo                   | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Construcciones                                  | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Vegetación                                      | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Empresas contratadas                            | -      | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| Obras complementarias en Punta Ballena Oriental | 1.403% | 1.403%  | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       | -       |
| TOTAL PROYECTO MESA 13                          | 1.41%  | 1.41%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   |
| TOTAL PROYECTO ACUMULADO                        | 93,66% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

| Nº DE MES    | 13              | 14               | 15               | 16               | 17               | 18               | 19               | 20               | 21               | 22               | 23               | 24               |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| % ACUMULADO  | 93,66%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          | 100,00%          |
| \$ por MES   | \$ 1.419.192,77 | \$ 233.819,05    | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             | \$ -             |
| \$ ACUMULADO | \$ 1.419.192,77 | \$ 15.242.842,00 | \$ 15.242.842,00 | \$ 15.242.842,00 | \$ 15.242.842,00 | \$ 15.242.842,00 | \$ 15.242.842,00 | \$ 15.242.842,00 | \$ 15.242.842,00 | \$ 15.242.842,00 | \$ 15.242.842,00 | \$ 15.242.842,00 |

| fuente de pago             | 13            | 14            | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   |
|----------------------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Aporte Nación              | \$ 233.819,05 | \$ 233.819,05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Aporte Provincia Municipio | \$ -          | \$ -          | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Aporte Municipal           | \$ -          | \$ -          | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL                      | \$ 233.819,05 | \$ 233.819,05 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

  
 Lic. Marina K. CEMENIEWICZ  
 Secretaria  
 Secretaria de Infraestructura Urbana  
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

  
 MARTIN IVAN YEZA  
 INTENDENTE  
 MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

### ANEXO III


## REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

ARTÍCULO 1º.- El presente reglamento será de aplicación a todos los convenios que suscriban las distintas Secretarías y Subsecretarías del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieren un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente Reglamento, en tanto no cuenten con otro mecanismo de rendición previsto en sus reglamentos operativos.

ARTÍCULO 2º.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1º del presente reglamento deberá:

- a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;



Lic. Marina KLEMENSIEWICZ  
Secretaria  
Secretaría de Infraestructura Urbana  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

MAXIMILIANO YEZA  
PRESIDENTE  
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3° del presente Reglamento;

e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;

f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;

g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.

MARTÍN IVÁN YEZA  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR

ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta

bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contados desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

MARTÍN IVÁN YEZA  
INTENDENTE  
MUNICIPALIDAD DE PUEBLO

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente Reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle si cumple con los requisitos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina o en aquella entidad bancaria habilitada por el Banco Central de la República Argentina que opere como agente financiero y se encuentre habilitada por el Tesoro Nacional para operar en el Sistema de Cuenta Única, por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero debiendo afectar su utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.


ARTÍCULO 10.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos.

Sin perjuicio de ello, es condición suficiente para solicitar un nuevo desembolso que se encuentre rendido al menos el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) de los fondos transferidos acumulados al mes de avance de la obra que se haya declarado. Para la solicitud del último desembolso es exigible la rendición de cuentas del CIEN POR CIENTO (100%) de todos los fondos transferidos. Los plazos aplicables para la rendición de cuentas son los establecidos en el artículo 3° del presente reglamento.

Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con fondos propios los pagos correspondientes al aporte del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser presentada conforme a lo establecido en el párrafo precedente y en el artículo 2° del presente reglamento.

ARTÍCULO 11.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos en el artículo 3° del presente reglamento, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo de así corresponder.

  
Lic. Marina KLEMENSIEWICZ  
Secretaria  
Secretaria de Infraestructura, Obras  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

MAXIMILIANO VEZA  
SECRETARIO  
MUNICIPALIDAD DE...


ANEXO IV

| Aereo | Expediente | Cura   | ACU      | Monto Original | Total Pagado (Circuito de pago) (1) | Avance Físico Aprobado | Avance Físico presentado | Último Aprobado |        | Total Certificados Pagados |               | Certificados Aprobados Pendiente de Pago |    | Certificados en Espera Rendidos |            | Avance Financiero acumulado | Saldo Pendiente de Pago (2) | Anticipo y Desembolsos RG rendidos (3) | Saldo Disponible para la Adenda (2 + 3) | Nuevo Monto Convenio (4) | Salgo a Pagar con nuevo monto (4 + 3) |
|-------|------------|--------|----------|----------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------|--------|----------------------------|---------------|--|----|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------------------|
|       |            |        |          |                |                                     |                        |                          | DI              | Mes    | NI                         | \$            | NI                                       | \$ | NI                              | \$         |                             |                             |  |   |                          |                                       |
|       |            |        |          |                |                                     |                        |                          |                 |        |                            |               |  |    |                                 |            |                             |                             |  |   |                          |                                       |
| 1     | 076617016  | Quirós | 159/2016 | 16.456.008,00  | 16.456.008,00                       | 81,00%                 | 94,00%                   | 12              | dic-17 | 1.416                      | 11.720.898,29 | -  | -  | 7 al 12                         | 751.285,71 | 100,00%                     | -                           | 983.824,00                             | 983.824,00                              | -                        | -                                     |
|       |            |        |          | 16.456.008,00  | 16.456.008,00                       |                        |                          |                 |        | 1.416                      | 11.720.898,29 | -  | -  | 7 al 12                         | 751.285,71 |                             | -                           | 983.824,00                             | 983.824,00                              | -                        | -                                     |

NOTA 1: El Saldo Disponible para la Adenda esta conformado por el saldo pendiente de pago y la diferencia de los RG rendidos.

NOTA 2: El concepto Total Pagado / Circuito de pago esta conformado por todos los Expedientes de Pago procesados.

~~MARTÍN AN YSZA  
PRESIDENTE  
MUNICIPALIDAD DE PINAMAR~~

  
Lic. Marina KLEMEVIC  
Secretaria  
Secretaria de Infraestructura y Transporte  
del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Urbanismo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

**Hoja Adicional de Firmas  
Convenio**

**Número:**

**Referencia:** EX-2018-42801613- APN-DCYA#MI: "ADENDA PINAMAR- BUENOS AIRES"

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 15 pagina/s.