

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO II - URBANO

PROVINCIA:	BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	CABA
LOCALIDAD:	CABA
BARRIO:	INDOAMERICANO
Programa:	37 ACCIONES PARA EL PROGRAMA "HÁBITAT NACIÓN"
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO URBANO
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:	-
PLAZO DE OBRA (MESES):	4 MESES

LÍNEAS DE ACCIÓN

MONTOS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA O RENOVACIÓN URBANA APORTE NACIONAL	\$ 98.259.280,61
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA O RENOVACIÓN URBANA APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
TOTAL	\$ 98.259.280,61

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

HOJA 1 DE 1

Descripción (Rubro e ítem)	% Incidencia Rubro	Monto Total Rubro	Anticipo Financiero	CERT. ACUMULADO	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11
Demoliciones	1,14%	\$ 1.122.131,75		0,96%	0,09%	0,09%	-	-							
Movimiento de suelos	12,06%	\$ 11.845.674,15		9,70%	1,18%	1,18%	-	-							
Hormigón armado	11,07%	\$ 10.876.657,71		9,05%	1,01%	1,01%	-	-							
Estructura metálica pórticos y faldones	10,39%	\$ 10.212.317,94		0,66%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%							
Albañilería	12,91%	\$ 12.684.726,14		9,66%	0,76%	0,76%	0,76%	0,76%							
Pintura	0,34%	\$ 331.031,02		0,12%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%							
Instalaciones eléctricas	19,54%	\$ 19.197.973,45		16,23%	0,83%	0,83%	0,83%	0,83%							
Instalaciones sanitarias / sistema de riego	6,02%	\$ 5.914.328,01		5,95%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%							
Palasajismo	7,47%	\$ 7.338.632,45		5,42%	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%							
Equipamiento	10,89%	\$ 10.699.716,43		9,10%	0,45%	0,45%	0,45%	0,45%							
Relas y herramientas	3,14%	\$ 3.066.368,03		2,77%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%							
Varios	0,64%	\$ 629.723,53		0,64%	-	-	-	-							
Fiscalización y seguimiento de obra	4,40%	\$ 4.320.000,00		3,45%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%							
TOTAL PROYECTO MENSUAL		\$ 98.259.280,61		73,90%	7,67%	7,67%	5,38%	5,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL PROYECTO ACUMULADO	100,00%	100%		73,90%	81,57%	89,23%	94,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

% por MES	%			73,90%	7,67%	7,67%	5,38%	5,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% ACUMULADO	%			73,90%	81,57%	89,23%	94,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
% ANTICIPO			2,279%												
% DESCUENTO	%			1,66%	0,17%	0,17%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% FINANCIERO por MES	%			72,22%	7,49%	7,49%	5,26%	5,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
% FINANCIERO ACUMULADO ACUMULADO	%			74,50%	81,99%	89,48%	94,74%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

\$ por MES	\$			\$ 72.617.555,41	\$ 7.531.709,55	\$ 7.531.709,57	\$ 5.289.153,00	\$ 5.289.153,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ ACUMULADO	\$			\$ 72.617.555,41	\$ 80.149.264,96	\$ 87.680.974,53	\$ 92.970.127,53	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61
\$ ANTICIPO	\$	\$ 2.239.329,01													
\$ DESCUENTO	\$			\$ 1.654.954,09	\$ 171.647,66	\$ 171.647,66	\$ 120.539,80	\$ 120.539,80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ FINANCIERO por MES	\$			\$ 70.962.601,32	\$ 7.360.061,89	\$ 7.360.061,91	\$ 5.168.613,20	\$ 5.168.613,28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ FINANCIERO ACUMULADO ACUMULADO	\$			\$ 73.201.930,33	\$ 80.561.992,22	\$ 87.922.054,13	\$ 93.090.697,33	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61

Aporte Nacion		\$ 98.259.280,61		\$ 72.617.555,41	\$ 7.531.709,55	\$ 7.531.709,57	\$ 5.289.153,00	\$ 5.289.153,08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Aporte Nacion	100,00%	\$ 98.259.280,61		\$ 72.617.555,41	\$ 80.149.264,96	\$ 87.680.974,53	\$ 92.970.127,53	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61

Aporte Provincia/Municipio		\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Aporte Provincia/Municipio	0,00%	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

TOTAL	100%	\$ 98.259.280,61		\$ 72.617.555,41	\$ 80.149.264,96	\$ 87.680.974,53	\$ 92.970.127,53	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61	\$ 98.259.280,61
--------------	------	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



Autoridad Nacional Competente

Lic. Marina KLEMENSIEWICZ
Secretaria

Secretaría de Infraestructura Urbana

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Arq. Alicia Aguila


Directora General de Obras Comunales y Mantenimiento Edificios

Subsecretaria de Gestión Comunal

Secretaría de Planeación y Gestión Ejecutiva

Jefatura de Gabinete de Ministros

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires




Subsecretaria de Gestión Comunal


Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana


MJGGC - GCBA

Indoamericano

Descripción Rubros	Adenda	Resquite	Variación (valor absoluto)
Demoliciones	\$ 971.759,07 \$	1.122.131,75 \$	-150.372,68
Movimiento de Suelos	\$ 9.822.445,30 \$	11.845.674,15 \$	-2.023.228,85
Hormigon Armado	\$ 10.102.434,04 \$	10.876.657,71 \$	-774.223,67
Estructura metálica, porticos y faldones	\$ 10.338.933,65 \$	10.212.317,94 \$	126.615,71
Albañilería	\$ 14.056.947,35 \$	12.684.726,14 \$	1.372.221,21
Pintura	\$ 1.151.231,02 \$	331.031,02 \$	820.200,00
Instalaciones Electricas	\$ 19.693.114,14 \$	19.197.973,45 \$	495.140,69
Instalaciones Sanitarias / Sistema de riego	\$ 6.201.575,32 \$	5.914.328,01 \$	287.247,31
Paisajismo	\$ 6.143.322,10 \$	7.338.632,45 \$	-1.195.310,35
Equipamiento	\$ 11.036.525,59 \$	10.699.716,43 \$	336.809,16
Rejas y Herrerías	\$ 3.791.269,50 \$	3.086.368,03 \$	704.901,47
Varios	\$ 629.723,53 \$	629.723,53 \$	-
Fiscalizacion y seguimiento de obra	\$ 4.320.000,00 \$	4.320.000,00 \$	-
Total	\$ 98.259.280,61 \$	98.259.280,61 \$	-


Marina Hernandez
 Subsecretaria de Gestión Comunal
 Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana
 MJGGC - GCBA


Alicia Aguilera
 Subsecretaria de Obras Públicas y Mantenimiento Edilicio
 Subsecretaria de Gestión Comunal
 Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana
 Jefatura de Gabinete de Ministros
 Gobierno de Buenos Aires


Mariana Miliem
 Lic. Mariana Miliem, INICZ
 Subsecretaria de Gestión Urbana
 Secretaría de Infraestructura Urbana
 y Vivienda
 del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: Nuevo plan de Trabajo y Avance de Obra - Parque Indoamericano, CABA (EX-2019-09866985-APN-SIU#MI)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.